


<b>COMPTE-RENDU DE REUNION:</b>	<b>25/08/10</b>	<b>SEMAINE :</b>	<b>34</b>	<b>n°</b>	<b>32</b>
---------------------------------	-----------------	------------------	-----------	-----------	-----------

**NOV.4 - 1025**

**REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE**

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
<b>Maîtrise d'ouvrage</b>						
Commune de Novéant-sur-Moselle	M. Le Maire M. RENAULD M. BARBA M. LOUYOT M. NICOLAS M. LESCAS Mme KLAG M. FRANCOIS DGS	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : <a href="mailto:mairie-noveant@wanadoo.fr">mairie-noveant@wanadoo.fr</a>	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	OUI OUI NON OUI NON NON OUI	OUI
<b>Maîtrise d'œuvre</b>						
 <b>A4</b> Atelier architecture et urbanisme durables	M. KOWALSKI Mlle RICHERT	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : <a href="mailto:lk@atelier-a4.fr">lk@atelier-a4.fr</a>	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	NON OUI	OUI
<b>ERA</b> – Environnement Routes Aménagement	M. MASSON	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : <a href="mailto:era.marcellin@era.fr">era.marcellin@era.fr</a>	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07	NON	OUI
<b>VRI</b> – Voirie Réseaux Ingénierie	M. LAUER	3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : <a href="mailto:slauer.vri@orange.fr">slauer.vri@orange.fr</a>	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41	NON	OUI
<b>CG 57</b>						
Conseil de la Général Moselle	M. HURE M. HAUUY M. PETAIN	<a href="mailto:jean-michel.hure@cg57.fr">jean-michel.hure@cg57.fr</a> <a href="mailto:robert.hauuy@cg57.fr">robert.hauuy@cg57.fr</a> Service transport CG 57	03 87 34 76 74		NON	OUI
<b>S.P.S.</b>						
<b>Prevlor BTP</b>	M. BOUCHER	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : <a href="mailto:prevlor-btp@wanadoo.fr">prevlor-btp@wanadoo.fr</a>	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	NON	OUI

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
<b>Entreprises</b>						
<b>Lot 01</b> Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public <b>Thépault Réseaux</b>	M. SORGIUS M. KILLIAN	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : <a href="mailto:frederic.sorgius@sag-thepault.fr">frederic.sorgius@sag-thepault.fr</a>	03 87 38 41 41	03 87 38 34 41	NON OUI	OUI
<b>Lot 02</b> Voirie et revêtements de surfaces <b>Colas Est</b>	M. BOUCARD M. BERNARD M. GISCLARD	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : <a href="mailto:boucard@metz.colas.fr">boucard@metz.colas.fr</a> <a href="mailto:bernard@metz.colas.fr">bernard@metz.colas.fr</a>	03 87 56 02 31 06 60 36 90 54	03 87 56 15 00	OUI OUI	OUI
<b>Lot 03</b> Aménagements paysagers <b>SARL A. KEIP</b>	M. KEIP	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : <a href="mailto:keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr">keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr</a>	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65	Excusé	OUI

**Prochaine réunion de chantier: Mercredi 01/09/10 à 8 h 30 précise sur le chantier**  
 Etabli par Atelier A4 – architecture et urbanisme durables – Laurent KOWALSKI Architecte D.P.L.G.

## 1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

Nous vous prions de bien vouloir être présent selon convocation à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

La prochaine réunion de chantier est programmée le:  
**Mercredi 1<sup>er</sup> Septembre 2010 à 8 h 30 dans le bungalow de chantier.**

### Avancement des ouvrages et respect des plannings

Les enrobés de chaussée ont été réalisés comme convenu dans la nuit du 20 Août, la signalisation a été réalisée le 24 Août comme convenu. Reste à réaliser d'Urgence les 2 passages piétons centraux + celui devant la boulangerie et le marquage du giratoire.

**Thépault** : . Avancement en cours.

- . 5 massifs de candélabres ont été coulés cette semaine.
- . Mise en service de l'éclairage de la partie centrale le plus tôt possible afin de pouvoir déposer les anciens supports.
- . Coulage des massifs des colonnes lumineuses sur esplanade cette semaine.
- . Réception des réseaux et remise des ouvrages à URM fin de cette semaine.
- . Pose de la boîte enterrée devant le N°9 Mercredi date impérative puis réalisation des 2 boîtes rue du château + fermeture des fouilles.
- . Dépose des supports EP en sem. 37 date impérative.
- . Se tenir au planning impérativement réalisé par VRI.

**Colas** : . Finir cette semaine la signalisation horizontale, passages piétons du centre et céder le passage du giratoire, mettre en place la signalisation provisoire.

- . Programmer la réalisation du dôme central
- . Réaliser l'enrobé rouge en zone 1 coté impair Vendredi 3 septembre au plus tard.
- . Reste de l'enrobé rouge à réaliser en semaine 38 après dépose des supports.
- . Implantation des fosses de l'esplanade pour la prochaine réunion.

**URM** : . Revoir finitions maçonneries coté Gorzia en cours de programmation

**Numéricable** : .Ouvrages à réaliser

**Keip** : . Point à faire la semaine prochaine pour avancement des massifs zone 2 et 3 ainsi que les fosses des zones 1, 3 et 4.

## 2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

Ordonnateur	Destinataire	Observations	Délai
A4	Maître d'ouvrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Malgré la suppression de l'arbre devant le N°54 il conviendra de préserver en tout point le passage des piétons de 1,40 mini bordure comprise. Ainsi l'emplacement de stationnement limité par la bordure ne pourra inclure la chambre France-Télécom.</li> <li>. L'entreprise Colas fournira au plus vite un devis pour la reprise du branchement EU de l'immeuble de l'agence immobilière.</li> <li>. Marquage provisoire piéton à reprendre derrière les enrobés de Vendredi prochain aux emplacements définitifs ( voir bateau piétons ).</li> <li>. Fête patronale les 5, 6 et 7 septembre : repose des pavés avant cette date, réalisation de l'enrobé rouge au plus tard le Vendredi 3 Septembre 2010.</li> </ul>	<p>Transmis ce jour</p> <p>En cours</p>
A4	CG 57	. <u>R.A.S.</u>	
A4	Coordonnateur SPS	. Voir signalisation provisoire du mini giratoire et des plateaux de zone 30.	
A4	ERA	. Voir signalisation de Zone 30 et séquence 30, + giratoire et passage piétons, pour instruction à donner à l'entreprise Colas. Schéma à transmettre pour approbation par le CG 57.	Sem. 34
A4	VRI	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Suivre l'avancement selon planning des ouvrages de l'entreprise Thépault.</li> <li>. Relance Numéricable pour intervention les armoires sont en place.</li> </ul>	Sem. 34

### 3. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS D'ETAT

Ordonnateur	Corps d'Etat	Observations	Délai
A4	<p>LOT 01 THEPAULT Réseaux Effacement / Enfouissement des réseaux secs et éclairage public</p>	<p>. Suivre scrupuleusement le planning établi. Dépose des supports en semaine 37 date impérative.</p> <p>. Voir pour mise en service partiel de l'EP en zone 2 afin de pouvoir le plus tôt déposer les supports bétons gênant la pose des dalles et finitions.</p> <p>. Prendre contact avec le propriétaire du n°20 pour intervention dans la propriété.</p> <p>. Intervention de Cottel en semaine 33 /34, en même temps que Numéricable. Se coordonner.</p> <p>. <b>RAPPEL 3 :</b> Armoire polynorme posée mais emplacement non conforme à l'implantation prévue, 9 m axe armoire/fil d'eau et non 5,50 m. L'emplacement n'est pas conforme à notre décision sur plan</p> <p>. Doubler systématiquement les goulottes en façade.</p> <p>. Ruelle du canal : mise en place à l'essai d'une solution provisoire d'éclairage par une deuxième crosse sur le poteau béton. Récupération d'une crosse existante et déposée sur le chantier.</p> <p>. Coulage des massifs des colonnes lumineuses sur esplanade.</p> <p>. Rebouchage à l'entrée de la rue du Château Mercredi prochain avec <u>comme priorité devant le N°9</u> de la rue Foch .</p> <p>Le Maître d'ouvrage souhaite récupérer les crosses déposées et les interdifs de Noël au fur à mesure de la dépose.</p> <p>. Le spot à encasturer devant escalier transfo sera à déplacer. Implantation à revoir en fonction du plan des végétaux.</p>	<p>Sem. 34</p> <p>Sem 34</p> <p>1<sup>er</sup> sept.</p>

<p style="color: red; font-weight: bold;">A4</p>	<p style="text-align: center;"> <b>LOT 02</b>  <b>Colas Est</b>            Voirie et            revêtements de            surfaces         </p>	<p>. Fête patronale les 5, 6 et 7 septembre : repose des pavés avant cette date. Enrobé rouge à réaliser au plus tard le Vendredi 3 Septembre en zone 1 coté impair..</p> <p>. Finir le marquage des passages piétons en zone 2, partie centrale.</p> <p>. Réalisation des ilots du giratoire en soirée le plus tôt possible avant la rentrée scolaire. Dôme à programmer</p> <p>. Planter pour la prochaine réunion les fosses d'arbres de l'esplanade pour approbation par la Maîtrise d'oeuvre et d'ouvrage.</p> <p>. Reprise des bandes de pavés à partir de la boulangerie Legrand concernant la bande guide. 2 rangs derrière la bordure et non 1.</p> <p>. Reprise bateau 4 de vue pour entrée et sortie du parking 10 places.</p> <p>. refaçonner avec remblai du site le merlon sur l'îlot Lembacel limite future propriété privée, gérer accès piétons coté boulangerie et allées centrales dallées.</p> <p>. Suppression des rangs de pavés les long des propriétés entre rue du Château et nouvel accès.</p> <p>. Mise en oeuvre des enrobés sur trottoirs en semaine 38.</p> <p>. L'implantation des signalisations verticales sera précisée par ERA.</p> <p>. Pour les fosses 1.70/1.75 le pavé 10/10 arrière sera remplacé par un 10 / 20 coupé à 10/15.</p> <p>. Réalisé comme vu ce jour le bateau devant la boulangerie 2cm de vue avant montée sur le giratoire.</p> <p><b><u>RAPPEL</u></b> : . Finir les dalles devant l'escalier de la pharmacie.</p> <p>. Sur le parvis dallé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manque le dernier rang coupé coté n°34.</li> <li>- Finir le garnissage des joints en cours ce jour.,</li> <li>- Réalisation des carotages des bouches d'eau</li> <li>- Finitions de la première marche devant le N°30</li> <li>- Réalisations des longrines supports de grilles bétons des 2 fosses d'arbres</li> <li>- Finitions de différentes coupes.</li> </ul> <p><b><u>RAPPEL</u></b> : . Les dalles podotactiles noires existent chez KRONIMUS en 40/40 elles sont en stock. Avancer la pose</p> <p>. Reprendre les bordures d'une fosse d'arbre en ciment gris et non en Krobas 2 RGR.</p> <p>. Réaliser les travaux sur chambre France-télécom dès finitions de la GB3 : en cours.</p> <p>. Relevé tous les saut de loup pour fabrication des grilles Inox sur principe des grilles d'arbres. .</p> <p><b><u>RAPPEL</u></b> : . Transmettre 2 échantillons différents de béton balayé.</p> <p>. Suivre prescriptions pour trottoir devant le N°54, respecter en tout point la largeur mini de 1,40 m tête de bordure comprise pour respecter les règles d'accessibilité.</p>	<p style="text-align: right;">Sem.34</p> <p style="text-align: right;">Sem. 35</p> <p style="text-align: right;">Sem.33 / 34</p>
<p style="color: red; font-weight: bold;">A4</p>	<p style="text-align: center;"> <b>LOT 03</b>  <b>SARL A. KEIP</b>            Aménagements            paysagers         </p>	<p>. Pas de mise en place de la terre végétale entre la chambre et le passage piéton, le long des propriétés (entre rue du Château et nouvelle rue). Au carrefour avec la rue du Château, les plantations seront mises jusqu'à la chambre France Télécom.</p> <p>. <b><u>RAPPEL</u></b> : Remplissage des premiers massifs en TV, fournir certificat de conformité selon article N° 2.2.1. du fascicule 35 du CCTG, transmettre certificat d'analyse.</p> <p>. Modification du choix des végétaux suite à mise au point avec la Maîtrise d'ouvrage: les arbres d'alignement Acer prévus sont remplacé par des Pyrus, poiriers à fleurs sauf les deux derniers en zone 3 devant les N° 48 et 54 qui seront des Prunus serrulata « Amanagowa »</p> <p>. Les Ginko Biloba seront remplacés par des Liquidambar,</p> <p>. Concernant les massifs, dans la partie central les Ionicéra nitida pourront être complétés par d'autres variétés toutefois la recherche d'une unité par entité restera le résultat recherché. Une mise au point plus précise sera revue avec l'entreprise avant commande définitive des végétaux.</p> <p>. Concernant les massifs arbustifs, des variétés supplémentaires seront proposées avant commande définitive.</p>	<p style="text-align: right;">Point à faire en sem. 35 lors de la prochaine réunion.</p>