


COMPTE-RENDU DE REUNION:	01/09/10	SEMAINE : 35	n°	33
---------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	-----------

NOV.4 - 1025

REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
Maîtrise d'ouvrage						
Commune de Novéant-sur-Moselle	M. Le Maire M. RENAULD M. BARBA M. LOUYOT M. NICOLAS M. LESCAS Mme KLAG M. FRANCOIS DGS	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : mairie-noveant@wanadoo.fr	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	OUI OUI NON OUI NON NON OUI	OUI
Maîtrise d'œuvre						
 Atelier architecture et urbanisme durables	M. KOWALSKI Mlle RICHERT	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : lk@atelier-a4.fr	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	NON OUI	OUI
ERA – Environnement Routes Aménagement	M. MASSON	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : era.marcellin@era.fr	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07	NON	OUI
VRI – Voirie Réseaux Ingénierie	M. LAUER	3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : slauer.vri@orange.fr	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41	OUI	OUI
CG 57						
Conseil de la Général Moselle	M. HURE M. HAUUY M. PETAIN	jean-michel.hure@cg57.fr robert.hauuy@cg57.fr Service transport CG 57	03 87 34 76 74		NON	OUI
S.P.S.						
Prevlor BTP	M. BOUCHER	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : prevlor-btp@wanadoo.fr	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	NON	OUI

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
Entreprises						
Lot 01 Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public Thépault Réseaux	M. SORGIUS M. KILLIAN	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : frederic.sorgius@sag-thepault.fr	03 87 38 41 41	03 87 38 34 41	NON OUI	OUI
Lot 02 Voirie et revêtements de surfaces Colas Est	M. BOUCARD M. BERNARD M. GISCLARD	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : boucard@metz.colas.fr bernard@metz.colas.fr	03 87 56 02 31 06 60 36 90 54	03 87 56 15 00	OUI OUI	OUI
Lot 03 Aménagements paysagers SARL A. KEIP	M. KEIP	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65	OUI	OUI

Prochaine réunion de chantier: Mercredi 08/09/10 à 8 h 30 précise sur le chantier
 Etabli par Atelier A4 – architecture et urbanisme durables – Laurent KOWALSKI Architecte D.P.L.G.

1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

Nous vous prions de bien vouloir être présent selon convocation à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

La prochaine réunion de chantier est programmée le:
Mercredi 8 Septembre 2010 à 8 h 30 dans le bungalow de chantier.

Avancement des ouvrages et respect des plannings

Les enrobés de chaussée ont été réalisés comme convenu dans la nuit du 20 Août, la signalisation a été réalisée le 24 Août comme convenu.

Reste à réaliser le marquage du giratoire. Dans l'attente, mise en place d'une signalisation provisoire.

Thépault : . Avancement en cours.

- . Pose ce jour du candélabre dans e giratoire (devant la boulangerie)
- . Mise en service de l'éclairage de la partie centrale le plus tôt possible afin de pouvoir déposer les anciens supports.
- . Coulage des massifs des colonnes lumineuses sur esplanade cette semaine.
- . Pose de la boîte enterrée devant le N°9 en cour s. Réalisation des 2 boîtes rue du château + fermeture des fouilles cette semaine.
- . Pose du support béton rue Foch et du support bois rue du Château + reprise des branchements sem.36.
- . Dépose des supports EP en sem. 37 date impérative.
- . Se tenir au planning impérativement réalisé par VRI.

Colas :

- . Mettre en place la signalisation provisoire du giratoire, dans l'attente de la mise en place du marquage au sol et des panneaux.
- . Programmer la réalisation du dôme central.
- . Réaliser l'enrobé rouge en zone 1 coté impair Vendredi 3 septembre au plus tard.
- . Reste de l'enrobé rouge à réaliser en semaine 38 après dépose des supports.

URM :

- . Revoir finitions maçonneries coté Gorzia en cours de programmation.

France TELECOM : . Intervention de l'entreprise COTTEL à partir de jeudi 02/09/10 (vu ce jour)

- . Rappel : l'entreprise COTTEL devra informer M. BEVILACQUA de son intervention.

Numéricable :

- . L'interlocuteur pour les travaux de câblage TV est M. ZIMMERMAN de la société ERT.
- . l'entreprise ERT doit intervenir à partir de jeudi 02/09.

Keip :

- . Mise en œuvre des fosses et mise en place de la terre végétale sur le parvis central, entre le mini-giratoire et la nouvelle rue. Mise œuvre rapidement, avant mise en œuvre des bétons balayés par Colas.

2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

Ordonnateur	Destinataire	Observations	Délai
A4	Maître d'ouvrage	<p>. Plan de signalisation : la maîtrise d'œuvre transmet en réunion un plan de signalisation. Au niveau du giratoire, la commune préférerait mettre en place des panneaux de « cédez-le-passage » et supprimer les flèches au sol (problème d'effacement). L'entrée de la future rue sera fermée par un merlon. Le panneau « sens unique » ne sera pas nécessaire. Le panneau « sens unique » de la rue du Château sera déplacé au droit de la place de stationnement. Dans l'autre sens, un panneau « interdiction de tourner à droite » sera mis en place.</p> <p>ERA vérifie la possibilité de mettre en œuvre ces modifications. Le plan sera soumis à validation du CG 57 après modification.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Les potelets seront mis en place à 70 cm du fil d'eau. . Le plan de signalisation sera modifié et soumis à validation du CG 57. . Malgré la suppression de l'arbre devant le N° 54 il conviendra de préserver en tout point le passage des piétons de 1,40 mini bordure comprise. . Colas a transmis un devis pour la reprise du branchement EU de l'immeuble de l'agence immobilière. . Fête patronale les 5, 6 et 7 septembre : repose des pavés avant cette date, réalisation de l'enrobé rouge au plus tard le Vendredi 3 Septembre 2010. 	<p>Transmis ce jour</p> <p>En cours</p>
A4	CG 57	. Le plan de signalisation vous sera transmis pour validation	Sem.36
A4	Coordonnateur SPS	. Voir signalisation provisoire du mini giratoire.	
A4	ERA	. Modification du plan de signalisation. Schéma à transmettre pour approbation au CG 57.	Sem. 35
A4	VRI	<p>. Suivre l'avancement selon planning des ouvrages de l'entreprise Thépault.</p> <p>. Relance France Télécom pour intervention.</p>	Sem. 34

3. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS D'ETAT

Ordonnateur	Corps d'Etat	Observations	Délai
A4	<p>LOT 01 THEPAULT Réseaux Effacement / Enfouissement des réseaux secs et éclairage public</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Contrôle et essais de l'installation par URM réalisé. . Confection ce jour de la boîte de jonction au niveau du N°9 rue Foch. . Confection des boîtes de jonction rue du château jeudi matin. . Pose du support béton rue Foch . Pose du support bois rue du Château. . Reprise des branchements. . Pose ce jour du candélabre dans le giratoire (devant la boulangerie). . Réaliser la confection des massifs de candélabre en partie centrale de la rue Foch. <p>Rappel planning : dépose des supports programmé semaine 37, date impérative.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Doubler systématiquement les goulottes en façade. . Ruelle du canal : mise en place à l'essai d'une solution provisoire d'éclairage par une deuxième crosse sur le poteau béton. Récupération d'une crosse existante et déposée sur le chantier. .Le Maître d'ouvrage souhaite récupérer les crosses déposées et les interdifs de Noël au fur à mesure de la dépose. . Le spot à encastrer devant escalier transfo sera à déplacer. Implantation à revoir en fonction du plan des végétaux. 	<p>Sem.35 Sem.35 Sem.35 Sem.36 Sem.36 Sem.36 Sem.35 Sem.36</p>

LOT 02
Colas Est
 Voirie et
 revêtements de
 surfaces

. Fête patronale les 5, 6 et 7 septembre : la repose des pavés a été réalisée.
 . Enrobé rouge à réaliser au plus tard le Vendredi 3 Septembre en zone 1 coté impair.
 . Giratoire : Mise en place d'une signalisation provisoire.
 Réalisation du dôme et des ilots du giratoire en soirée le plus tôt possible.
 Dôme, ilots et mise en place de la signalisation verticale à programmer.
 . Malgré la suppression de l'arbre devant le N°54 il conviendra de préserver en tout point le passage obligatoire des piétons de 1,40 mini bordure comprise.
 . Les potelets seront mis en place à 70 cm du fil d'eau.
 . Reprise des bandes de pavés à partir de la boulangerie Legrand concernant la bande guide. 2 rangs derrière la bordure et non 1.
 . 3 échantillons de béton balayé ont été réalisés. La maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre se positionneront pour la prochaine réunion de chantier.
 . Plan de signalisation : la maîtrise d'œuvre transmet en réunion un plan de signalisation. Au niveau du giratoire, la commune préférerait mettre en place des panneaux de « cédez-le-passage » et supprimer les flèches au sol (problème d'effacement). L'entrée de la future rue sera fermée par un merlon. Le panneau « sens unique » ne sera pas nécessaire. Le panneau « sens unique » de la rue du Château sera déplacé au droit de la place de stationnement. Dans l'autre sens, un panneau « interdiction de tourner à droite » sera mis en place.
 ERA vérifie la possibilité de mettre en œuvre ces modifications.
 Le plan sera soumis à validation du CG 57 après modification.
 . L'implantation des panneaux d'arrêt de bus est déterminée en réunion.
 . Suppression des rangs de pavés les long des propriétés entre rue du Château et nouvel accès.
 . Mise en œuvre des enrobés sur trottoirs en semaine 38.
 . Pour les fosses 1.70/1.75 le pavé 10/10 arrière sera remplacé par un 10 / 20 coupé à 10/15.
 . Réalisation du bateau devant la boulangerie 2cm de vue avant montée sur le giratoire.
 . Sur le parvis dallé :
 - Manque le dernier rang coupé coté n°34.
 - Réalisation des carottages des bouches d'eau.
 - Finitions de la première marche devant le N°30
 - Réalisations des longrines supports de grilles bétons des 2 fosses d'arbres
 - Finitions de différentes coupes.
 . Relevé tous les sauts de loup pour fabrication des grilles Inox sur principe des grilles d'arbres.
 . Des tâches d'huile ont été faites sur le parvis. Elles seront remplacées en fin de chantier en fonction des dalles restantes.
 . Suivre prescriptions pour trottoir devant le N°54, respecter en tout point la largeur mini de 1,40 m tête de bordure comprise pour respecter les règles d'accessibilité.

Ce jour

En cours

Sem.36

En cours

En cours

LOT 03
SARL A. KEIP
Aménagements
paysagers

. RAPPEL : Remplissage des premiers massifs en TV, fournir **certificat de conformité selon article N° 2.2.1. du fascicule 35 du CCTG, transmettre certificat d'analyse.**

. Planter pour la prochaine réunion les fosses d'arbres de l'esplanade pour approbation par la Maîtrise d'œuvre et d'ouvrage.

. Mise en œuvre des fosses et mise en place de la terre végétale sur le parvis central, entre le mini-giratoire et la nouvelle rue. Mise œuvre rapidement, avant mise en œuvre des bétons balayés par Colas.

. Pas de mise en place de la terre végétale entre la chambre et le passage piéton, le long des propriétés (entre rue du Château et nouvelle rue).

Au carrefour avec la rue du Château, les plantations seront mises jusqu'à la chambre France Télécom.

. En face de la salle des fêtes, les aménagements seront modifiés pour prendre en compte le nouveau transformateur (transformateur, accès véhicule, etc.). Un nouveau plan sera transmis.

. Modification du choix des végétaux suite à mise au point avec la Maîtrise d'ouvrage: les arbres d'alignement Acer prévus sont remplacé par des Pyrus, poiriers à fleurs sauf les deux derniers en zone 3 devant les N° 48 et 54 qui seront des Prunus serrulata « Amanagowa »

. Les Ginkgo Biloba seront remplacés par des Liquidambar,

. Concernant les massifs, dans la partie central les Ionicéra nitida pourront être complétés par d'autres variétés toutefois la recherche d'une unité par entité restera le résultat recherché. Une mise au point plus précise sera revue avec l'entreprise avant commande définitive des végétaux.

. Concernant les massifs arbustifs, des variétés supplémentaires seront proposées pour l'aménagement autour du transformateur avant commande définitive.

Sem.35

Sem.36