


<b>COMPTE-RENDU DE REUNION:</b>	<b>02/03/10</b>	<b>SEMAINE : 09</b>	<b>n°</b>	<b>10</b>
---------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	-----------

**NOV.4 - 1025**

**REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE**

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
<b>Maîtrise d'ouvrage</b>						
Commune de Novéant-sur-Moselle	M. Le Maire Mme JACQUEMOT M. BARBA M. RENAULD M. FRANCOIS M. QUETEL	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : <a href="mailto:mairie-noveant@wanadoo.fr">mairie-noveant@wanadoo.fr</a>	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	OUI OUI OUI	OUI
<b>Maîtrise d'œuvre</b>						
 <b>A4 Atelier</b> architecture et urbanisme durables	M. KOWALSKI Mlle RICHERT	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : <a href="mailto:lk@atelier-a4.fr">lk@atelier-a4.fr</a>	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	OUI	OUI
<b>ERA</b> – Environnement Routes Aménagement	M. MARCELLIN	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : <a href="mailto:era.marcellin@era.fr">era.marcellin@era.fr</a>	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07		
<b>VRI</b> – Voirie Réseaux Ingénierie	M. LAUER	3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : <a href="mailto:slauer.vri@orange.fr">slauer.vri@orange.fr</a>	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41	OUI	OUI
<b>CG 57</b>						
Conseil de la Général Moselle	M. HURE M. HAUUY	<a href="mailto:jean-michel.hure@cg57.fr">jean-michel.hure@cg57.fr</a> <a href="mailto:robert.hauuy@cg57.fr">robert.hauuy@cg57.fr</a>			NON	OUI
<b>S.P.S.</b>						
<b>Prevlor BTP</b>	M. BOUCHER	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : <a href="mailto:prevlor-btp@wanadoo.fr">prevlor-btp@wanadoo.fr</a>	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	OUI	OUI

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
<b>Entreprises</b>						
<b>Lot 01</b> Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public <b>Thépault Réseaux</b>	M. SORGIUS	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : <a href="mailto:frederic.sorgius@saq-thepault.fr">frederic.sorgius@saq-thepault.fr</a>	03 87 38 41 41	03 87 38 34 41	OUI	OUI
<b>Lot 02</b> Voirie et revêtements de surfaces <b>Colas Est</b>	M. BOUCARD M. BERNARD M. GISCLARD	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : <a href="mailto:boucard@metz.colas.fr">boucard@metz.colas.fr</a> <a href="mailto:bernard@metz.colas.fr">bernard@metz.colas.fr</a>	03 87 56 02 31	03 87 56 15 00	OUI OUI	OUI
<b>Lot 03</b> Aménagements paysagers <b>SARL A. KEIP</b>	M. KEIP	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : <a href="mailto:keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr">keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr</a>	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65		

**Prochaine réunion de chantier: Mardi 09/03/10 à 8 h 30 précise sur le chantier**  
 Etabli par Atelier A4 – architecture et urbanisme durables – Laurent KOWALSKI Architecte D.P.L.G.

## 1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

Nous vous prions de bien vouloir être présent selon convocation à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

**Mardi 09 Mars 2010 à 8 h 30 dans le bungalow de chantier.**

**La réunion de chantier hebdomadaire sera déplacée au mercredi à compter du 17 mars 2010 à la demande de la Maîtrise d'ouvrage. Horaire inchangé 8H 30**

## Avancement des ouvrages et respect des plannings

L'entreprise Colas réalise le génie civil des réseaux pour le compte de l'entreprise Thépault.

**Compte tenu des conditions climatiques, les travaux ont débuté le mercredi 3 février 2010 (semaine 5) dans la zone 1.**

**Avancement des travaux de génie civil en cours en zone 2( zone centrale ) et en zone 1 pour les travaux électriques de branchement ( zone sud ).**

**Avancement dans la zone 3 en courant de semaine en profitant de la fermeture de la boulangerie pendant une quinzaine.**

**Aucun travaux ne pourront s'effectuer simultanément en zone 1 et 3. Il conviendra de coordonner les interventions entre les entreprises COLAS ET THEPAULT. ( 1 seule zone de feux tricolore en alternat.**

## 2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

Ordonnateur	Destinataire	Observations	Délai
A4	Maître d'ouvrage	<p>. Un Avant Projet sera présenté à la commune par l'URM pour le remplacement et la rehausse du transformateur électrique à coté de la Gorzia. Le principe de le replacer dans sa position actuelle est acté lors de la réunion n°6. → <b>En cours de traitement par URM.</b></p> <p>. <b>Suite aux observations d'Haganis il convient de respecter les réseaux EU et EP et de rectifier tous les défauts constatés.</b> A ce titre une date de contrôle sera proposée par vos soins aux riverains, la société HAGANIS effectuera dans ces conditions les vérifications d'usage.</p> <p>. Par ailleurs une partie du réseau entre la salle des fêtes et le Terminus doit être repris, Ø 300 en grès en remplacement du Ø 200 existant , le BET ERA prendra contact avec HAGANIS et fera une proposition de prise en charge de la Maîtrise d'œuvre de cet ouvrage.</p> <p>. Nous confirmer les négociations de convention avec le propriétaire du N°15.</p>	
A4	CG 57	. R.A.S.	
A4	Coordonnateur SPS	. R.A.S.	
A4	ERA	. Prendre contact avec M. Leuck de HAGANIS au 06 62 91 40 66 pour travaux de réseau EU à réaliser entre le pont de la Gorzia et le terminus. Proposer un avenant de Maîtrise d'œuvre pour ce suivi.	
A4	VRI	. Voir avec France Télécom pour suivi du devis transmis par Colas sur enfouissement de réseaux existants et programmation d'intervention sur accès à la chambre à coordonner avec l'avancement de l'aménagement du carrefour.	

