


| | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------|
| COMPTE-RENDU DE REUNION: | 19/05/10 | SEMAINE : 20 | n° | 20 |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------|

NOV.4 - 1025

REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE

| | Nom | Adresse | Téléphone | Fax | Présent à la réunion | Invité à la prochaine réunion |
|--|--|---|----------------|----------------|---|-------------------------------|
| Maîtrise d'ouvrage | | | | | | |
| Commune de Novéant-sur-Moselle | M. Le Maire M. RENAULD M. BARBA M. LOUYOT M. NICOLAS M. LESCAS Mme KLAG M. FRANCOIS DGS | Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : mairie-noveant@wanadoo.fr | 03 87 52 80 11 | 03 87 52 80 14 | OUI NON NON NON OUI NON OUI | OUI |
| Maîtrise d'œuvre | | | | | | |
|  Atelier architecture et urbanisme durables | M. KOWALSKI Mlle RICHERT | 8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : lk@atelier-a4.fr | 03 87 36 53 03 | 03 87 74 82 31 | OUI | OUI |
| ERA – Environnement Routes Aménagement | M. MASSON | 4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : era.marcellin@era.fr | 03 87 20 41 45 | 03 87 76 99 07 | OUI | OUI |
| VRI – Voirie Réseaux Ingénierie | M. LAUER | 3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : slauer.vri@orange.fr | 03 87 76 85 69 | 03 87 76 75 41 | OUI | OUI |
| CG 57 | | | | | | |
| Conseil de la Général Moselle | M. HURE M. HAUUY | jean-michel.hure@cg57.fr robert.hauuy@cg57.fr | | | NON | OUI |
| S.P.S. | | | | | | |
| Prevlor BTP | M. BOUCHER | 12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : prevlor-btp@wanadoo.fr | 03 83 81 55 60 | 03 83 81 55 60 | OUI | OUI |

| | Nom | Adresse | Téléphone | Fax | Présent à la réunion | Convoqué à la prochaine réunion |
|---|---|---|----------------|----------------|----------------------|---------------------------------|
| Entreprises | | | | | | |
| Lot 01 Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public Thépault Réseaux | M. SORGIUS M. KILLIAN | 45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : frederic.sorgius@sag-thepault.fr | 03 87 38 41 41 | 03 87 38 34 41 | OUI NON | OUI |
| Lot 02 Voirie et revêtements de surfaces Colas Est | M. BOUCARD M. BERNARD M. GISCLARD | ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : boucard@metz.colas.fr bernard@metz.colas.fr | 03 87 56 02 31 | 03 87 56 15 00 | OUI OUI | OUI |
| Lot 03 Aménagements paysagers SARL A. KEIP | M. KEIP | 15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr | 03 87 86 28 55 | 03 87 86 12 65 | | |

Prochaine réunion de chantier: Mercredi 26/05/10 à 8 h 30 précise sur le chantier
 Etabli par Atelier A4 – architecture et urbanisme durables – Laurent KOWALSKI Architecte D.P.L.G.

1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

Nous vous prions de bien vouloir être présent selon convocation à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

La prochaine réunion de chantier est programmée le :
Mercredi 26 Mai 2010 à 8 h 30 dans le bungalow de chantier.

Des vols et dégradations récurrents ont été constatés sur la commune, nous vous recommandons une vigilance accrue sur la fermeture de la zone de chantier, le stockage de matériaux et la protection des engins.

Avancement des ouvrages et respect des plannings

Thépault : Pose des boîtes de branchement zone 3 réalisée, reste le branchement 1, rue du château à faire.

Intervention en semaine 20 prévue au planning et non en cours ce jour pour réalisations des branchements aériens pendant 2 à 3 semaines. Une date d'intervention sera reproposé. ATTENTION au dérapage de planning qui engendrera immanquablement des soucis de planning ultérieurs par superposition de tâches inter - entreprise.

Colas : Réalisation des réseaux assainissement EP en Zone 3 en cours ce jour rue du Château.

Pose des bordures T2 en cours sur zone 1 côté pair, Sem. 20. Terrassements de la future voirie et déplacement du câble de France Télécom en cours en fond de fouille env. - 85cm. Pose des bordures Mutzig sem. 21 en Zone 2. Pose des T2 coté impair en zone 1 et du carrefour du centre socio, avant le 15 Juin.

URM : Travaux sur transfo en cours, transfo provisoire raccordé ce jour. Dépose de l'ancien fin sem. 20, début du génie civil début sem. 21. Période de séchage coordonnée avec séchage de la pose des bordures. Fin programmée le 18 Juin 2010.

France Télécom - Colas : Réalisation des ouvrages en cours, 2/3 réalisé ce jour.

Keip : Réalisation des fosses de plantations après pose des bordures T2 par Colas

Prendre en compte les fermetures annuelles des boulangeries pour coordonner au mieux les interventions :

Boulangerie Hanriot : La dernière semaine de Juillet et première quinzaine d'Août.

Boulangerie Legrand : Les 3 premières semaines de Juillet.

2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

| Ordonnateur | Destinataire | Observations | Délai |
|-------------|-------------------|---|--|
| A4 | Maître d'ouvrage | <ul style="list-style-type: none"> . Devis pour intervention du domaine privé N° 14 M. Bombardière transmis le 18 Mai, accord de principe acquis, confirmation définitive à réaliser. . Devis individuels des escaliers des N° 2, 4, 15 et 30. transmis, courrier commune transmis aux riverains le 18 mai en attente de réponses. . Nous avons conclu sur les murets : N°32 à con server et N°28 à démolir. | <p>Sem. 20</p> <p>Sem. 21 - 22</p> <p>Sem. 23 - 24</p> |
| A4 | CG 57 | <ul style="list-style-type: none"> . Confirmer une intervention éventuelle sur le revêtement de la traverse. Fournir le cas échéant les caractéristiques du revêtement et l'épaisseur du tapis afin de régler le support livré par l'entreprise. | |
| A4 | Coordonnateur SPS | <ul style="list-style-type: none"> . R.A.S. | |
| A4 | ERA | <ul style="list-style-type: none"> . R.A.S. | |
| A4 | VRI | <ul style="list-style-type: none"> . Suivre intervention Colas sur réseau à déplacer de France-Télécom sur 140 ml . . Voir pour dépose du support EP dans l'ilôt au carrefour du centre socioculturel d'ici une quinzaine au plus tard afin de pouvoir poser les bordures | Sem. 20-21 |

3. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS D'ETAT

| Ordonnateur | Corps d'Etat | Observations | Délai |
|------------------|---|--|---|
| <p>A4</p> | <p>LOT 01 THEPAULT Réseaux Effacement / Enfouissement des réseaux secs et éclairage public</p> | <p>4^{ème} RAPPEL URGENT : Fournir le plus tôt possible vos plans de récolement des réseaux posés, à rendre cette semaine impérativement par Mail à M. Lauer.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Intervention pour branchements en semaine 20, non programmé, réaction attendue d'Urgence. Planning nonrespecté. . RAPPEL : Reste en attente, pose boîtes et réseaux à réaliser rue des Alliés. . Boîtes de prolongement posées cette semaine. . Coulage des 6 massifs de candélabres en zone 1 dès la fin de la pose des bordures pour assurer environs 6 semaines de séchage avant la pose des candélabres. | <p>Sem. 20</p> <p>Sem. 20</p> |
| <p>A4</p> | <p>LOT 02 Colas Est Voirie et revêtements de surfaces</p> | <ul style="list-style-type: none"> . Transmettre fiches d'agrément avec courbes granulométriques des matériaux de fondation de chaussée pour approbation par BET ERA. . Réaliser cunette R3 selon détail Haganis, les prévenir de la fin de votre intervention pour approbation. . En cours, pose du réseau assainissement de la rue du château. . En cours les ouvrages pour France-télécom selon accord de principe. . En cours pose des bordures côté pair T2 coté pair. . 3^{ème} RAPPEL: . Commander vos bancs béton chez Escofet, nous confirmer la ou les teintes possibles en gris, à coordonner au mieux avec la teinte du mobilier RAL 7010. . Pose des bordures en zone 2 à compter de la semaine 21, 4 cm de vue en tête de grilles d'arbres coté chaussée pour être franchissable. . Objectif : finir la zone 1 et 2 pour la Mi – Juin et l'ensemble pour la fin Septembre. . Prendre garde à la mise en place de la signalisation de sécurité et plus particulièrement le Week-end et les jours fériés du mois de mai. . La pose de la bordure côté impair en zone 1 imposera de laisser en continu les feux tricolores en alternat. . L'emplacement des premières fosses en zone 1 a été validé ce jour, la 5^{ème} devant le N° 12 est déplacée contre l'emplacement de stationnement celles de la phase 2 seront revues dès la pose des bordures Mutzig. . Prévoir votre avancement afin d'envisager la pose de l'enrobé de finition sur chaussée en zone 1 dans la deuxième quinzaine de Juin. . Dépose de l'ilôt devant le socio, à coordonner avec Thépault avant pose de vos bordures sous quinzaine | <p>Sem. 20</p> <p>Sem. 20</p> <p>Sem. 20</p> <p>Sem. 20</p> |
| <p>A4</p> | <p>LOT 03 SARL A. KEIP Aménagements paysagers</p> | <ul style="list-style-type: none"> . Réalisation des fosses après la pose des bordures T2. Les fouilles ne seront remplies qu'après approbation de la maîtrise d'œuvre et agrément de la qualité de la terre végétale . Modification du choix des végétaux suite à mise au point avec la Maîtrise d'ouvrage: les arbres d'alignement Acer prévus sont remplacé par des Pyrus, poiriers à fleurs sauf les deux derniers en zone 3 devant les N° 48 et 54 qui seront des Prunus serrulata « Amanagowa » . Les Ginko Biloba seront remplacés par des Liquidambar, . Concernant les massifs, dans la partie central les Ionicéra nitida pourront être complétés par d'autres variétés toutefois la recherche d'une unité par entité restera le résultat recherché. Une mise au point plus précise sera revue avec l'entreprise avant commande définitive des végétaux. . Concernant les massifs arbustifs, des variétés supplémentaires seront proposées avant commande définitive. | |