


COMPTE-RENDU DE REUNION:	23/06/10	SEMAINE : 25	n°	25
---------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	-----------

NOV.4 - 1025

REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
Maîtrise d'ouvrage						
Commune de Novéant-sur-Moselle	M. Le Maire M. RENAULD M. BARBA M. LOUYOT M. QUETEL M. LESCAS Mme KLAG M. FRANCOIS DGS	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : mairie-noveant@wanadoo.fr	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	OUI OUI OUI NON NON NON OUI	OUI
Maîtrise d'œuvre						
 A4 Atelier architecture et urbanisme durables	M. KOWALSKI Mlle RICHERT	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : lk@atelier-a4.fr	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	OUI OUI	OUI
ERA – Environnement Routes Aménagement	M. MASSON	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : era.marcellin@era.fr	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07	OUI	OUI
VRI – Voirie Réseaux Ingénierie	M. LAUER	3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : slauer.vri@orange.fr	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41	OUI	OUI
CG 57						
Conseil de la Général Moselle	M. HURE M. HAUUY	jean-michel.hure@cg57.fr robert.hauuy@cg57.fr	03 87 34 76 74		NON	OUI
S.P.S.						
Prevlor BTP	M. BOUCHER	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : prevlor-btp@wanadoo.fr	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	NON	OUI

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
Entreprises						
Lot 01 Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public Thépault Réseaux	M. SORGIUS M. KILLIAN	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : frederic.sorgius@sag-thepault.fr	03 87 38 41 41	03 87 38 34 41	NON OUI	OUI
Lot 02 Voirie et revêtements de surfaces Colas Est	M. BOUCARD M. BERNARD M. GISCLARD	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : boucard@metz.colas.fr bernard@metz.colas.fr	03 87 56 02 31	03 87 56 15 00	OUI OUI	OUI
Lot 03 Aménagements paysagers SARL A. KEIP	M. KEIP	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65	Abs. Non exc.	OUI

Prochaine réunion de chantier: Mercredi 30/06/10 à 8 h 30 précise sur le chantier
 Etabli par Atelier A4 – architecture et urbanisme durables – Laurent KOWALSKI Architecte D.P.L.G.

1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

Nous vous prions de bien vouloir être présent selon convocation à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

La prochaine réunion de chantier est programmée le :
Mercredi 30 Juin 2010 à 8 h 30 dans le bungalow de chantier.

Avancement des ouvrages et respect des plannings

Thépault : Le branchement au 1, rue du château reste à faire.
Intervention à compter de ce jour, Finir la zone 2 fin de sem. 24 au plus tard début de sem. 25.
Coulage de 7 massifs de candélabre prévus Jeudi dernier seuls 4 sont coulés ce jour.
Branchements de 2 boîtes sous tension en zone 2 en semaine 26 dès branchement du transfo. Elles seront branchées hors tension, selon prévision de ce jour.
Mise en service de l'éclairage de la partie centrale le plus tôt possible afin de pouvoir déposer les anciens supports.

Colas : . Démarrage de la pose des dalles du parvis ce jour pendant une quinzaine, priorité devant la pharmacie.
. Pose bordures T2 coté socio en zone 1 avant la fin du mois.
. Traversée devant Boulangerie, mercredi prochain.

URM : . Transfo reposé, alimentation et câblage, raccordement en sem. 25
. Remise en service, semaine 26.

France Télécom - Colas : . Tirage des câbles sem. 25,
. Intervention dans les 2 chambres en semaine 28, délai légal pour prévenir les riverains de l'intervention.

Keip : . Toutes les fosses zone 1 et 2 peuvent être purgées et remplies de TV après approbation de la Maîtrise d'œuvre sem. 26.

Prendre en compte les fermetures annuelles des boulangeries pour coordonner au mieux les interventions :

Boulangerie Hanriot : La dernière semaine de Juillet et première quinzaine d'Août.

Boulangerie Legrand : Les 3 premières semaines de Juillet.

2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

Ordonnateur	Destinataire	Observations	Délai
A4	Maître d'ouvrage	<ul style="list-style-type: none"> . Réunion de mise au point provisoire des TS : L'entreprise propose une mouture afin que la Maîtrise d'œuvre puisse réaliser un premier avenant. . Concernant les enrobés de finition, nous restons dans l'attente du calendrier du CG 57. . Voir pour déviation de la circulation début Juillet sur chaussée pour réalisation des enrobés en 1 passe. (coupure sur ½ journée après le 8 juillet.) . Le CG 57 a validé la proposition de renforcement des fondations de chaussée neuve, le résultat des essais de plaques effectué confirme la nature exacte de la fondation à mettre en œuvre. Une GB 3 de 11 cm sera mise en œuvre, sur 25 cm de laitier 0/ 31,5. Le CG 57 assurera la mise en œuvre le l'enrobé de finition de 6 cm. 	Sem. 25
A4	CG 57	<ul style="list-style-type: none"> . Confirmer une intervention éventuelle sur le revêtement de la traverse. Nous restons dans l'attente d'une date programmée pour la mise en œuvre de la zone 1. (Centre socio – mini giratoire) env. 140 ml. . Nous prenons acte de votre validation de la proposition de structure de chaussée neuve. 	
A4	Coordonnateur SPS	. R.A.S.	
A4	ERA	. Suivre l'exécution de la fondation neuve de chaussée, des sondages inopinés pourront être demandé à l'entreprise avant réalisation de la GB 3.	
A4	VRI	<ul style="list-style-type: none"> . <u>2^{ème} Rappel</u> : Voir pour dépose du support EP dans l'ilôt au carrefour du centre socioculturel d'ici une huitaine au plus tard afin de pouvoir poser les bordures. . Finir la vérification des récolements BT et France Télécom transmis par Thépault, nous faire part de vos observations. . Suivre et relancer France-Télécom pour intervention sur câblage sous chaussée. L'entreprise Colas attend pour réalisation sa fondation définitive. 	Sem. 25

3. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS D'ETAT

Ordonnateur	Corps d'Etat	Observations	Délai
A4	<p style="text-align: center;">LOT 01 THEPAULT Réseaux Effacement / Enfouissement des réseaux secs et éclairage public</p>	<p>. RAPPEL : Coulage des 7 massifs de candélabres en zone 1 et 2 seuls 4 Unités sont coulés à ce jour. Nous souhaitons que vos programmation en réunion de chantier soit effectives et non virtuelles.</p> <p>. 4^{ème} RAPPEL : Programmer intervention pour suppression du support EP sur îlot en face de la place du socio-culturel.</p> <p>. Conserver la console sur support béton existant coté socio, le candélabre prévu sera stocké soigneusement aux services techniques de la commune.</p> <p>. Avancer vos ouvrages commencés sans quitter le chantier.</p> <p>. Tranfo mis en service en semaine 26. Câblage en cours cette semaine.</p> <p>. Voir pour mise en service partiel de l'EP en zone 2 afin de pouvoir le plus tôt déposer les supports bétons gênant la pose des dalles et finitions.</p> <p>- Réaliser branchement N°54 : Terrassement + câble 95mm² + boîte de jonction + préparation pour coffret C400 à remonter.</p> <p>-Préparation branchement N°56/58 : Boîte de jonction + remontée de câble 4x35mm² sur PBA (sans coffret) + préparation de la fixation du câble sur l'habitation.</p> <p>- Pose d'un support d'arrêt (PBA) au niveau de l'habitation N°62.</p> <p>-Pose d'un support béton rue du Château pour reprise des réseaux FT et TV.</p> <p>- N°50 : coffret S22 à poser</p> <p>- N°48 : Tête de câble à préparer (coffret existant).</p> <p>- Remontée façade : réaliser une prise de terre au niveau de chaque remontée façade (piquer de terre + cuivre isolé + connecteur + raccordement Neutre)</p> <p>- N°22 : coffret à remonter, réaliser boîte de jonction à vide + tête de câble en attente.</p> <p>- N°20 : coffret S22 à poser + raccordement</p> <p>- N°16 : coffret S22 à poser + raccordement</p> <p>- N°12 : Tête de câble à préparer (coffret existant).</p> <p>- Remontée façade + pose du coffret façade à réaliser entre les habitations N°4 et 6.</p> <p>- Remontée façade + pose du coffret façade à réaliser entre les habitations N°11 et 13.</p> <p>- Remontée façade + pose du coffret façade à réaliser entre les habitations N°13 et 15.</p> <p>- Réaliser branchement N°7 : Terrassement + câble 4X35mm² + boîte de jonction + coffret S22</p> <p>- Réaliser branchement N°21 et 23 : Terrassement + câble 4X35mm² et 95mm² + boîte de jonction + coffret S22 et C400P200.</p> <p>-Pose de l'armoire Polynorme à l'intersection des rues FOCH / DES ALLIES</p> <p>-Terrassement en traversée de chaussée en face du N°2 rue des Alliés</p> <p>- Terrassement en traversée de chaussée en face du N°4 rue des Alliés</p> <p>- Remontée façade + pose du coffret façade à réaliser entre les habitations N°1 et 3 rue des Alliés.</p> <p>- Déroulage du câble Basse Tension depuis le câble souterrain existant au niveau du N°9 rue Foch jusqu'à l'armoire Polynorme.</p> <p>- Pose de câble torsadé en façade depuis chaque coffret de réseau façade jusqu'au branchement.</p>	Sem. 25

<p>A4</p> <p>LOT 02 Colas Est Voirie et revêtements de surfaces</p>		<ul style="list-style-type: none"> . Nous transmettre avec copie à ERA de votre plan d'exécution en format numérique. La version G transmise pose un problème d'impression. . <u>2^{ème} RAPPEL</u> : Voir avec Haganis, pour réception de la cunette dans le R3 réalisée. . Pour les fosses 1.70/1.75 le pavé 10/10 arrière sera remplacé par un 10 / 20 coupé à 10/15. . Avancer en priorité le dallage devant la pharmacie afin de créer un itinéraire d'accès permanent . Maintenir en permanence un itinéraire balisé en zone 1 et 2. . La fondation sur chaussée neuve est confirmée, 11 cm de GB 3, 25 cm de Laitier 0/31,5, 25 cm de 0/63,5 . ATTENTION !! . pas d'intervention sur la propriété privée du N° 16, il conviendra de faire une découpe nette de l'enrobé au droit de la limite, et pose d'un pavé 10/10, 2 rangs. . Nous transmettre votre devis TS selon détail vu ce jour en mairie. 	<p>Sem. 25</p> <p>Sem. 25</p> <p>Sem. 25</p>
<p>A4</p> <p>LOT 03 SARL A. KEIP Aménagements paysagers</p>		<ul style="list-style-type: none"> . <u>RAPPEL</u> : Purge des fosses Zone 1 et 2. Les fouilles ne seront remplies qu'après approbation de la maîtrise d'œuvre et agrément de la qualité de la terre végétale . Modification du choix des végétaux suite à mise au point avec la Maîtrise d'ouvrage: les arbres d'alignement Acer prévus sont remplacé par des Pyrus, poiriers à fleurs sauf les deux derniers en zone 3 devant les N° 48 et 54 qui seront des Prunus serrulata « Amanagowa » . Les Ginko Biloba seront remplacés par des Liquidambar, . Concernant les massifs, dans la partie central les Ionicéra nitida pourront être complétés par d'autres variétés toutefois la recherche d'une unité par entité restera le résultat recherché. Une mise au point plus précise sera revue avec l'entreprise avant commande définitive des végétaux. . Concernant les massifs arbustifs, des variétés supplémentaires seront proposées avant commande définitive. 	<p>Sem. 25</p>