


COMPTE-RENDU DE REUNION:	07/07/10	SEMAINE : 27	n°	27
---------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	-----------

NOV.4 - 1025

REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
Maîtrise d'ouvrage						
Commune de Novéant-sur-Moselle	M. Le Maire M. RENAULD M. BARBA M. LOUYOT M. NICOLAS M. LESCAS Mme KLAG M. FRANCOIS DGS	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : mairie-noveant@wanadoo.fr	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	OUI OUI NON OUI NON NON OUI	OUI
Maîtrise d'œuvre						
 A4 Atelier architecture et urbanisme durables	M. KOWALSKI Mlle RICHERT	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : lk@atelier-a4.fr	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	OUI NON	OUI
ERA – Environnement Routes Aménagement	M. MASSON	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : era.marcellin@era.fr	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07	OUI	OUI
VRI – Voirie Réseaux Ingénierie	M. LAUER	3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : slauer.vri@orange.fr	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41	OUI	OUI
CG 57						
Conseil de la Général Moselle	M. HURE M. HAUUY	jean-michel.hure@cg57.fr robert.hauuy@cg57.fr	03 87 34 76 74		OUI	OUI
S.P.S.						
Prevlor BTP	M. BOUCHER	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : prevlor-btp@wanadoo.fr	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	NON	OUI

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
Entreprises						
Lot 01 Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public Thépault Réseaux	M. SORGIUS M. KILLIAN	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : frederic.sorgius@sag-thepault.fr	03 87 38 41 41	03 87 38 34 41	NON OUI	OUI
Lot 02 Voirie et revêtements de surfaces Colas Est	M. BOUCARD M. BERNARD M. GISCLARD	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : boucard@metz.colas.fr bernard@metz.colas.fr	03 87 56 02 31	03 87 56 15 00	OUI OUI	OUI
Lot 03 Aménagements paysagers SARL A. KEIP	M. KEIP	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65	OUI	OUI

Prochaine réunion de chantier: Mercredi 21/07/10 à 8 h 30 précise sur le chantier
 Etabli par Atelier A4 – architecture et urbanisme durables – Laurent KOWALSKI Architecte D.P.L.G.

1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

Nous vous prions de bien vouloir être présent selon convocation à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

La prochaine réunion de chantier est programmée le:
Mercredi 21 Juillet 2010 à 8 h 30 dans le bungalow de chantier.
en raison du 14 Juillet férié

. Avancement des ouvrages et respect des plannings

Thépault : . Le branchement au 1, rue du château est en cours de réalisation.
. Mise en service de l'éclairage de la partie centrale le plus tôt possible afin de pouvoir déposer les anciens supports.
. Pose de l'armoire polynorme le plus tôt possible.
. Poursuite de vos ouvrages, réalisation des traversées de la rue des alliés.

Colas : . Finir la pose des dalles du parvis devant la pharmacie. Finir pour la fin de semaine 27.
. Pose bordures T2 coté socio en zone 1 avant le 14 Juillet.
. Avancement devant la boulangerie Legrand, Pose des bordures dès Jeudi 8 Juillet le rabotage ayant été effectué comme convenu le 6 Juillet.
. Réalisation du GB 3 en semaine 29, pour basculement de la circulation sur voirie neuve.
. Modification de la couverture de la chambre France Télécom sem. 30 et démarrage devant la boulangerie Hanriot à cette même date.

URM : . Finir le Génie-civil sur socle du tranfo. En sem. 27

France Télécom - Colas : . Tirage des câbles sem. 27,
. Réception ce jour du génie-civil.
. Intervention dans les 2 chambres en semaine 28, délai légal pour prévenir les riverains de l'intervention.

Keip : . Toutes les fosses zone 1 et 2 peuvent être purgées et remplies de TV après approbation des fosses et de la TV par la Maîtrise d'œuvre date à nous transmettre.
. Remplir les massifs le long de la voie en sem. 28

Prendre en compte les fermetures annuelles des boulangeries pour coordonner au mieux les interventions :

Boulangerie Hanriot : La dernière semaine de Juillet et première quinzaine d'Août.

Boulangerie Legrand : Les 3 premières semaines de Juillet.

2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

Ordonnateur	Destinataire	Observations	Délai
A4	Maître d'ouvrage	<ul style="list-style-type: none"> . Confirmation ce jour de la réalisation des enrobés par le CG 57 date à retenir après le 15 Aout et avant la rentrée. Ces travaux seront vraisemblablement programmés en réalisation de nuit. . Confirmation de la pose de l'armoire polynorme Taille 1 conforme au marché, comportant 6 départs, (dim. 785/320/1,80 ht hors sol.. 	
A4	CG 57	<ul style="list-style-type: none"> . Nous prenons acte de la confirmation de la réalisation de l'enrobé sur chaussée dans la deuxième quinzaine d'Août et avant la rentrée. L'ensemble pourrait être réalisé en une phase en programmation nocturne. 	
A4	Coordonnateur SPS	<ul style="list-style-type: none"> . R.A.S. 	
A4	ERA	<ul style="list-style-type: none"> . Suivre l'exécution de la fondation neuve de chaussée, avec réalisation sous quinzaine de la GB 3. 	
A4	VRI	<ul style="list-style-type: none"> . Point à faire lors de la prochaine réunion sur la pose des armoires et / ou mini bornes télé. . Faire le point avec Thépault sur avancement général et programmation pour définir la date de dépose des supports qui empêchent la réalisation des enrobés de trottoirs. 	Sem. 29

3. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS D'ETAT

Ordonnateur	Corps d'Etat	Observations	Délai
<p>A4</p>	<p>LOT 01 THEPAULT Réseaux Effacement / Enfouissement des réseaux secs et éclairage public</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Coulage cette semaine des 4 supports de candélabres en zone centrale, selon vos propres engagements. . Confirmer à France Télécom les coordonnées du câbleur. . Voir pour mise en service partiel de l'EP en zone 2 afin de pouvoir le plus tôt déposer les supports bétons gênant la pose des dalles et finitions. - Réaliser branchement N°54 : Terrassement + câble 95mm² + boîte de jonction + préparation pour coffret C400 à remonter. - Préparation branchement N°56/58 : Boîte de jonction + remontée de câble 4x35mm² sur PBA (sans coffret) + préparation de la fixation du câble sur l'habitation. - mise à la terre de chaque coffret réalisé. - Pose d'un support d'arrêt (PBA) au niveau de l'habitation N°62. - Pose d'un support béton rue du Château pour reprise des réseaux FT et TV. - N°50 : coffret S22 à poser - N°48 : Tête de câble à préparer (coffret existant). - Remontée façade : réaliser une prise de terre au niveau de chaque remontée façade (piquer de terre + cuivre isolé + connecteur + raccordement Neutre) - N°22 : coffret à remonter, réaliser boîte de jonction à vide + tête de câble en attente. - N°20 : coffret S22 à poser + raccordement - N°16 : coffret S22 à poser + raccordement - N°12 : Tête de câble à préparer (coffret existant). - Remontée façade + pose du coffret façade à réaliser entre les habitations N°4 et 6. - Remontée façade + pose du coffret façade à réaliser entre les habitations N°11 et 13. - Remontée façade + pose du coffret façade à réaliser entre les habitations N°13 et 15. - Réaliser branchement N°7 : Terrassement + câble 4X35mm² + boîte de jonction + coffret S22 - Réaliser branchement N°21 et 23 : Terrassement + câble 4X35mm² et 95mm² + boîte de jonction + coffret S22 et C400P200. - Terrassement en traversée de chaussée en face du N°4 rue des Alliés, en cours. - Remontée façade + pose du coffret façade à réaliser entre les habitations N°1 et 3 rue des Alliés, en cours. - Déroulage du câble Basse Tension depuis le câble souterrain existant au niveau du N°9 rue Foch jusqu'à l'armoire Polynorme, en cours. - Pose de câble torsadé en façade depuis chaque coffret de réseau façade jusqu'au branchement. - Présence le 7 juillet sur le chantier à la demande de France – Télécom. 	<p>Sem. 27 Impératif</p>

<p style="color: red; font-weight: bold;">A4</p>	<p style="text-align: center;">LOT 02 Colas Est Voirie et revêtements de surfaces</p>	<p>4^{ème} RAPPEL : Voir avec Haganis, pour réception de la cunette dans le R3 réalisée.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Pour les fosses 1.70/1.75 le pavé 10/10 arrière sera remplacé par un 10 / 20 coupé à 10/15. . Finir le dallage devant la pharmacie. Respecter la ventilation du soupirail dans la contre-marche de l'escalier. Il n'y a ce jour qu'un seul poseur pour réaliser les coupes cela est insuffisant et prolonge la gêne des riverains. Cette équipe de trois personnes doit être là tous les jours et à 3 pers. Sinon ceci ne sera fini avant 3 semaines ce qui n'est pas acceptable. . Revoir la pose des 15 derniers rangs coté sud, pas d'alignement avec le passage. . Maintenir en permanence un itinéraire balisé en zone 1 et 2. . La fondation sur chaussée neuve est confirmée, 11 cm de GB 3, 25 cm de Laitier 0/31,5, 25 cm de 0/63,5 . Planter l'armoire polynorme dans massif vu ce jour sur plan en réunion. . Réalisation de la fondation de chaussée à compter du 19 Juillet. . Purge des massifs le long de la voirie neuve et taillage de béton excédentaires. 	<p style="text-align: center;">Sem. 27</p> <p style="text-align: center;">Sem. 27 de suite</p> <p style="text-align: center;">Sem. 29 Sem. 27</p> <p style="text-align: center;">Sem. 27</p>
<p style="color: red; font-weight: bold;">A4</p>	<p style="text-align: center;">LOT 03 SARL A. KEIP Aménagements paysagers</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Remplissage des premiers massifs en TV. Sem. 28, fournir certificat de conformité selon article N° 2.2.1. du fascicule 35 du CCTG . Purge des fosses Zone 1 et 2. Les fouilles ne seront remplies qu'après approbation de la maîtrise d'œuvre et agrément de la qualité de la terre végétale. . Voir pour remplissage des deux fosses du parvis en mélange terre-pierre à 60%, réalisation de ces fosses piquetées par COLAS. . Modification du choix des végétaux suite à mise au point avec la Maîtrise d'ouvrage: les arbres d'alignement Acer prévus sont remplacé par des Pyrus, poiriers à fleurs sauf les deux derniers en zone 3 devant les N° 48 et 54 qui seront des Prunus serrulata « Amanagowa » . Les Ginko Biloba seront remplacés par des Liquidambar, . Concernant les massifs, dans la partie central les Ionicéra nitida pourront être complétés par d'autres variétés toutefois la recherche d'une unité par entité restera le résultat recherché. Une mise au point plus précise sera revue avec l'entreprise avant commande définitive des végétaux. . Concernant les massifs arbustifs, des variétés supplémentaires seront proposées avant commande définitive. 	<p style="text-align: center;">A programmer dès à présent</p>