


COMPTE-RENDU DE REUNION:	21/07/10	SEMAINE : 29	n°	28
---------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	-----------

NOV.4 - 1025

REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
Maîtrise d'ouvrage						
Commune de Novéant-sur-Moselle	M. Le Maire M. RENAULD M. BARBA M. LOUYOT M. NICOLAS M. LESCAS Mme KLAG M. FRANCOIS DGS	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : mairie-noveant@wanadoo.fr	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	OUI OUI NON NON OUI NON OUI	OUI
Maîtrise d'œuvre						
 A4 Atelier architecture et urbanisme durables	M. KOWALSKI Mlle RICHERT	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : lk@atelier-a4.fr	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	OUI NON	OUI
ERA – Environnement Routes Aménagement	M. MASSON	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : era.marcellin@era.fr	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07	OUI	OUI
VRI – Voirie Réseaux Ingénierie	M. LAUER	3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : slauer.vri@orange.fr	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41	NON	OUI
CG 57						
Conseil de la Général Moselle	M. HURE M. HAUUY	jean-michel.hure@cg57.fr robert.hauuy@cg57.fr	03 87 34 76 74		OUI	OUI
S.P.S.						
Prevlor BTP	M. BOUCHER	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : prevlor-btp@wanadoo.fr	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	NON	OUI

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
Entreprises						
Lot 01 Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public Thépault Réseaux	M. SORGIUS M. KILLIAN	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : frederic.sorgius@sag-thepault.fr	03 87 38 41 41	03 87 38 34 41	NON OUI	OUI
Lot 02 Voirie et revêtements de surfaces Colas Est	M. BOUCARD M. BERNARD M. GISCLARD	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : boucard@metz.colas.fr bernard@metz.colas.fr	03 87 56 02 31 06 60 36 90 54	03 87 56 15 00	NON OUI	OUI
Lot 03 Aménagements paysagers SARL A. KEIP	M. KEIP	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65	OUI	NON

Prochaine réunion de chantier: Mercredi 28/07/10 à 8 h 30 précise sur le chantier
 Etabli par Atelier A4 – architecture et urbanisme durables – Laurent KOWALSKI Architecte D.P.L.G.

1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

Nous vous prions de bien vouloir être présent selon convocation à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

La prochaine réunion de chantier est programmée le:
Mercredi 28 Juillet 2010 à 8 h 30 dans le bungalow de chantier.
en raison du 14 Juillet férié

. Avancement des ouvrages et respect des plannings

Thépault : . . Avancement en cours,
. Mise en service de l'éclairage de la partie centrale le plus tôt possible afin de pouvoir déposer les anciens supports. 4 plots centraux des mats coulés.
. Pose de l'armoire polynorme le plus tôt possible.
. Planning détaillés des opérations avant dépose des anciens supports à transmettre lors de la prochaine réunion de chantier.

Colas : . Finir les ouvrages devant la boulangerie Legrand pour la fin de la semaine pour cause de réouverture Lundi prochain.
. Pose bordures T2 coté socio en zone 1 en cours de finition.
. Démarrage devant la boulangerie Hanriot dès Lundi prochain pendant la période de fermeture, Pose des bordures du mini giratoire.
. Réalisation du GB 3 en semaine 30, pour basculement de la circulation sur voirie neuve.
. Modification de la couverture de la chambre France Télécom à la suite.

URM : . Finition du Génie-civil sur socle du tranfo en cours, réalisation des enduits.

France Télécom - Colas : . Tirage des câbles réalisé,

Keip : . Toutes les fosses et massifs en zone 2 sont remplies de TV.
. Point à faire d'ici un mois pour avancement des massifs zone 2 et 3 ainsi que les fosses des zones 1 et 3.

Prendre en compte les fermetures annuelles pour coordonner au mieux les interventions :
Boulangerie Hanriot : La dernière semaine de Juillet et première quinzaine d'Août.

2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

Ordonnateur	Destinataire	Observations	Délai
A4	Maître d'ouvrage	<ul style="list-style-type: none"> . Confirmation ce jour de la réalisation des enrobés par le CG 57 date à retenir après le 15 Aout et avant la rentrée. Ces travaux seront vraisemblablement programmés en réalisation de nuit. . Récupérer par vos services les panneaux de signalisations de CG 57 et les anciens avaloirs stockés par l'entreprise sur chantier. 	
A4	CG 57	<ul style="list-style-type: none"> . Nous prenons acte de la confirmation de la réalisation de l'enrobé sur chaussée dans la deuxième quinzaine d'Août et avant la rentrée. L'ensemble pourrait être réalisé en une phase en programmation nocturne. 	
A4	Coordonnateur SPS	<ul style="list-style-type: none"> . R.A.S. 	
A4	ERA	<ul style="list-style-type: none"> . Fondation de chaussée en réalisation à partir de la fin de la semaine. Coulage de la GB 3 dans la foulée. 	
A4	VRI	<ul style="list-style-type: none"> . Point à faire lors de la prochaine réunion sur la pose des armoires et / ou mini bornes télé. . Faire le point avec Thépault sur avancement général et programmation pour définir la date de dépose des supports qui empêchent la réalisation des enrobés de trottoirs. Planning détaillé de l'entreprise à présenter impérativement lors de la prochaine réunion. . Renseigner le M. O. sur le devis transmis par numéricable à la Mairie en date du 9 septembre 2009. 	Sem. 30

3. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS D'ETAT

Ordonnateur	Corps d'Etat	Observations	Délai
A4	<p>LOT 01 THEPAULT Réseaux Effacement / Enfouissement des réseaux secs et éclairage public</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Planning détaillé des tâches à présenter impérativement lors de la prochaine réunion. . Voir pour mise en service partiel de l'EP en zone 2 afin de pouvoir le plus tôt déposer les supports bétons gênant la pose des dalles et finitions. - Armoire polynorme à poser le plus tôt possible. - Coulage de 3 massifs en zone 3 en semaine 31 dès la pose des bordures par Colas. - Doubler systématiquement les goulottes en façade. <p>Situations de travaux de fin de mois à envoyer impérativement en sem. 30 avant Mercredi 28 Juillet pour cause de congés de la M. O., le non respect engendrera un report à la fin du mois suivant.</p>	Sem. 30
A4	<p>LOT 02 Colas Est Voirie et revêtements de surfaces</p>	<p>5^{ème} RAPPEL : Voir avec Haganis, pour réception de la cunette dans le R3 réalisée.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Pour les fosses 1.70/1.75 le pavé 10/10 arrière sera remplacé par un 10 / 20 coupé à 10/15. . Finir les dallettes devant l'escalier de la pharmacie. . Sur le parvis dallé : <ul style="list-style-type: none"> - Manque le dernier rang coupé coté n°34. - Finir le garnissage des joints, - Réalisation des carrotages des bouches d'eau - Finitions de la première marche devant le N°30 - Réalisations des longrines supports de grilles bétons des 2 fosses d'arbres - Finitions de différentes coupes. . Les dalles podotactiles noires existent chez KRONIMUS en 40/40 voir si stocks, il eût suffit de les commander dans les délais. . Transmettre date de livraison des bancs. . La fondation sur chaussée neuve est confirmée, 11 cm de GB 3, 25 cm de Laitier 0/31,5, 25 cm de 0/63,5 . Essai de plaques à réaliser sur laitier le 26 Juillet et sur GS 3 en semaine 30. . Implanter l'armoire polynorme dans massif vu sur plan en réunion précédente. . Réalisation de la fondation de chaussée à compter de la fin de la semaine. <p>. Le Maître d'ouvrage rappelle en réunion la nécessité de proposer des devis avant travaux pour tous ouvrages supplémentaires, Ruelle, et ponts sous voies ferrée, rue du château.... Afin de maîtriser son budget par anticipation et ne pas être au pied du mur devant la facturation des travaux réalisés.</p> <p>Situations de travaux de fin de mois à envoyer impérativement en sem. 30 avant Mercredi 28 Juillet pour cause de congés de la M. O., le non respect engendrera un report à la fin du mois suivant.</p>	<p>Sem. 29</p> <p>Sem. 29</p> <p>Sem. 29 Sem. 29</p> <p>Sem. 30</p>

	<p>LOT 03 SARL A. KEIP Aménagements paysagers</p>	<p>. Remplissage des premiers massifs en TV, fournir certificat de conformité selon article N° 2.2.1. du fascicule 35 du CCTG, transmettre certificat d'analyse.</p> <p>. Modification du choix des végétaux suite à mise au point avec la Maîtrise d'ouvrage: les arbres d'alignement Acer prévus sont remplacé par des Pyrus, poiriers à fleurs sauf les deux derniers en zone 3 devant les N° 48 et 54 qui seront des Prunus serrulata « Amanagowa »</p> <p>. Les Ginko Biloba seront remplacés par des Liquidambar,</p> <p>. Concernant les massifs, dans la partie central les Ionicéra nitida pourront être complétés par d'autres variétés toutefois la recherche d'une unité par entité restera le résultat recherché. Une mise au point plus précise sera revue avec l'entreprise avant commande définitive des végétaux.</p> <p>. Concernant les massifs arbustifs, des variétés supplémentaires seront proposées avant commande définitive.</p> <p>Situations de travaux de fin de mois à envoyer impérativement en sem. 30 avant Mercredi 28 Juillet pour cause de congés de la M. O., le non respect engendrera un report à la fin du mois suivant.</p>	<p>Point à faire en sem. 33</p>
--	---	---	--