


COMPTE-RENDU DE REUNION:	28/07/10	SEMAINE : 30	n°	29
---------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	-----------

NOV.4 - 1025

REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
Maîtrise d'ouvrage						
Commune de Novéant-sur-Moselle	M. Le Maire M. RENAULD M. BARBA M. LOUYOT M. NICOLAS M. LESCAS Mme KLAG M. FRANCOIS DGS	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : mairie-noveant@wanadoo.fr	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	OUI OUI OUI OUI OUI NON NON OUI	OUI
Maîtrise d'œuvre						
 A4 Atelier architecture et urbanisme durables	M. KOWALSKI Mlle RICHERT	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : lk@atelier-a4.fr	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	OUI NON	OUI
ERA – Environnement Routes Aménagement	M. MASSON	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : era.marcellin@era.fr	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07	OUI	OUI
VRI – Voirie Réseaux Ingénierie	M. LAUER	3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : slauer.vri@orange.fr	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41	OUI	OUI
CG 57						
Conseil de la Général Moselle	M. HURE M. HAUUY	jean-michel.hure@cg57.fr robert.hauuy@cg57.fr	03 87 34 76 74		OUI	OUI
S.P.S.						
Prevlor BTP	M. BOUCHER	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : prevlor-btp@wanadoo.fr	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	NON	OUI

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
Entreprises						
Lot 01 Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public Thépault Réseaux	M. SORGIUS M. KILLIAN	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : frederic.sorgius@sag-thepault.fr	03 87 38 41 41	03 87 38 34 41	NON OUI	OUI
Lot 02 Voirie et revêtements de surfaces Colas Est	M. BOUCARD M. BERNARD M. GISCLARD	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : boucard@metz.colas.fr bernard@metz.colas.fr	03 87 56 02 31 06 60 36 90 54	03 87 56 15 00	OUI OUI	OUI
Lot 03 Aménagements paysagers SARL A. KEIP	M. KEIP	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65	NON	

Prochaine réunion de chantier: Mercredi 04/08/10 à 8 h 30 précise sur le chantier
 Etabli par Atelier A4 – architecture et urbanisme durables – Laurent KOWALSKI Architecte D.P.L.G.

1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

Nous vous prions de bien vouloir être présent selon convocation à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

La prochaine réunion de chantier est programmée le:
Mercredi 04 Août 2010 à 8 h 30 dans le bungalow de chantier.

Mlle Richert assurera la réunion de chantier pour l'Atelier **A4**

Avancement des ouvrages et respect des plannings

Thépault : . . Avancement en cours, pose des boîtes ce jour en face du coiffeur.
. Mise en service de l'éclairage de la partie centrale le plus tôt possible afin de pouvoir déposer les anciens supports. 4 plots centraux des mats coulés.
. Pose de l'armoire polynorme le plus tôt possible.
. Pas de Planning détaillé des opérations transmis ce jour, engagements de l'entreprise non tenus une fois encore, pas de date avancée pour dépose des anciens supports à transmettre lors de la prochaine réunion de chantier.

Colas : . Finir les ouvrages en face de la boulangerie Legrand priorité sur la pose des bordures.
. Démarrer avec une deuxième équipe le giratoire dès Jeudi 29 Juillet.
. Finir la pose de toutes les bordures pour le 15 Août, en raison de la programmation de la finition des enrobés par le CG 57 en sem. 33.
. Réalisation du GB 3 Jeudi 29 Juillet, puis basculement de la circulation sur voirie neuve dès Vendredi.
. Modification de la couverture de la chambre France Télécom à démarrer de suite.

URM : . Finition du Génie-civil sur socle du tranfo en cours, réalisation des enduits.
. Revoir finitions maçonnées coté Gorzia

France Télécom - Colas : . Tirage des câbles réalisé,

Keip : . Toutes les fosses et massifs en zone 2 sont remplies de TV.
. Point à faire d'ici 3 semaines pour avancement des massifs zone 2 et 3 ainsi que les fosses des zones 1 et 3.

Prendre en compte les fermetures annuelles pour coordonner au mieux les interventions :
Boulangerie Hanriot : La dernière semaine de Juillet et première quinzaine d'Août.

2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

Ordonnateur	Destinataire	Observations	Délai
A4	Maître d'ouvrage	<p>. Confirmation ce jour de la réalisation des enrobés par le CG 57 en semaine 33 date à préciser. Ces travaux seront programmés en réalisation de nuit il conviendra de prévenir les riverains et d'envisager la déviations des poids lourds avant le pont de Corny et à Arnaville. Les VL seront orientés par les rues secondaires du village.</p> <p>. Valider le devis de Numéricable sur le principe, exiger par la même leur délai d'intervention, de mise en œuvre du câblage.</p>	
A4	CG 57	<p>. Nous prenons acte de la confirmation de la réalisation de l'enrobé sur chaussée en sem. 33, avec date précise à confirmer à la maîtrise d'ouvrage. L'ensemble pourra être réalisé en une phase en programmation nocturne avec déviation des PL par la D 657.</p>	
A4	Coordonnateur SPS	<p>. Quelques points de sécurité sont à revoir particulièrement sur les itinéraires piétons sur le parvis. Point à faire.</p>	
A4	ERA	<p>. Coulage de la GB 3 Jeudi 29 Juillet 2010.</p>	
A4	VRI	<p>. Faire le point avec Thépault sur avancement général et programmation pour définir la date de dépose des supports qui empêchent la réalisation des enrobés de trottoirs. Planning détaillé de l'entreprise à présenter impérativement pour la fin de la semaine.</p> <p>Bouster l'entreprise car aucun de ses engagements de délais n'est tenu à ce jour.</p> <p>. Prendre contact dès Lundi avec Numéricable pour pose des coffrets et bornes. Date d'intervention à connaître très rapidement.</p>	Sem. 30

3. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS D'ETAT

Ordonnateur	Corps d'Etat	Observations	Délai
A4	<p>LOT 01 THEPAULT Réseaux Effacement / Enfouissement des réseaux secs et éclairage public</p>	<p>. RAPPEL : Planning détaillé des tâches à présenter impérativement pour la fin de la semaine. Votre délai n'a de nouveau pas été tenu.</p> <p>. Voir pour mise en service partiel de l'EP en zone 2 afin de pouvoir le plus tôt déposer les supports bétons gênant la pose des dalles et finitions.</p> <p>. RAPPEL : Armoire polynorme à poser le plus tôt possible.</p> <p>. RAPPEL : Coulage de 3 massifs en zone 3 en semaine 31 dès la pose des bordures par Colas.</p> <p>. Doubler systématiquement les goulottes en façade.</p> <p>. Vos fouilles en zone 1 sont ouvertes coté impair depuis plusieurs semaines ceci n'est pas acceptable et vous demandons de les refermer dès ce jour, votre défaut d'avancement empêche le bon déroulement du démarrage par COLAS du mini giratoire.</p> <p>. déposer le support EP devant le centre socio coté passage Moselle la semaine prochaine.</p> <p>Situations de travaux de fin de mois à envoyer impérativement en sem. 30 avant Mercredi 28 Juillet pour cause de congés de la M. O., le non respect engendrera un report à la fin du mois suivant.</p>	<p>Sem. 30</p> <p>Sem. 31</p>
A4	<p>LOT 02 Colas Est Voirie et revêtements de surfaces</p>	<p>. Pour les fosses 1.70/1.75 le pavé 10/10 arrière sera remplacé par un 10 / 20 coupé à 10/15.</p> <p>. Finir les dallettes devant l'escalier de la pharmacie.</p> <p>. Sur le parvis dallé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manque le dernier rang coupé coté n°34. - Finir le garnissage des joints, - Réalisation des carotages des bouches d'eau - Finitions de la première marche devant le N°30 - Réalisations des longrines supports de grilles bétons des 2 fosses d'arbres - Finitions de différentes coupes. <p>. Les dalles podotactiles noires existent chez KRONIMUS en 40/40 elle sont en stock.</p> <p>. La fondation sur chaussée neuve est confirmée, 11 cm de GB 3, 25 cm de Laitier 0/31,5, 25 cm de 0/63,5</p> <p>. Essai de plaques rapport à transmettre avec copie à ERA.</p> <p>. Implanter l'armoire polynorme dans massif vu sur plan en réunion précédente.</p> <p>. Démarrage devant la boulangerie Hanriot</p> <p>. Finir en priorité la partie Nord</p> <p>. Réalisation de la GB 3 demain 29 Juillet</p> <p>. Mise à niveau des bouches à clé 24 heures avant le tapis d'enrobé du CG 57</p> <p>. Reprise des bandes de pavés à partir de la boulangerie Legrand concernant la bande guide. 2 rangs derrière la bordure et non 1.</p> <p>. Reprendre les bordures d'une fosse d'arbre en ciment gris et non en Krobas 2 RGR.</p> <p>. Réaliser les travaux sur chambre France-télécom dès finitions de la GB3.</p> <p>. Reprendre la grille avaloir en pied des dents de requin du plateau de la séquence 30. Le positionner en pied de pente et à plat, pas dans la rampe.</p> <p>. RAPPEL : Le Maître d'ouvrage rappelle en réunion la nécessité de proposer des devis avant travaux pour tous ouvrages supplémentaires, Ruelle, et ponts sous voies ferrée, rue du château.... Afin de maîtriser son budget par anticipation et ne pas être au pied du mur devant la facturation des travaux réalisé.</p> <p>Situations de travaux de fin de mois à envoyer impérativement en sem. 30 avant Mercredi 28 Juillet pour cause de congés de la M. O., le non respect engendrera un report à la fin du mois suivant.</p>	<p>Sem. 30</p> <p>Sem. 30</p> <p>Sem. 30</p> <p>Sem. 30</p> <p>Sem. 30</p> <p>Sem. 30</p> <p>29 07 10</p> <p>Sem. 33 Date à repréciser</p>

	<p>LOT 03 SARL A. KEIP Aménagements paysagers</p>	<p>. RAPPEL : Remplissage des premiers massifs en TV, fournir certificat de conformité selon article N° 2.2.1. du fascicule 35 du CCTG, transmettre certificat d'analyse.</p> <p>. Modification du choix des végétaux suite à mise au point avec la Maîtrise d'ouvrage: les arbres d'alignement Acer prévus sont remplacé par des Pyrus, poiriers à fleurs sauf les deux derniers en zone 3 devant les N° 48 et 54 qui seront des Prunus serrulata « Amanagowa »</p> <p>. Les Ginko Biloba seront remplacés par des Liquidambar,</p> <p>. Concernant les massifs, dans la partie central les Ionicéra nitida pourront être complétés par d'autres variétés toutefois la recherche d'une unité par entité restera le résultat recherché. Une mise au point plus précise sera revue avec l'entreprise avant commande définitive des végétaux.</p> <p>. Concernant les massifs arbustifs, des variétés supplémentaires seront proposées avant commande définitive.</p> <p>Situations de travaux de fin de mois à envoyer impérativement en sem. 30 avant Mercredi 28 Juillet pour cause de congés de la M. O., le non respect engendrera un report à la fin du mois suivant.</p>	<p>Point à faire en sem. 33</p>
--	---	---	--