


COMPTE-RENDU DE REUNION:	02/02/10	SEMAINE : 05	n°	06
---------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	-----------

NOV.4 - 1025

REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
Maîtrise d'ouvrage						
Commune de Novéant-sur-Moselle	M. Le Maire Mme JACQUEMOT M. BARBA	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : mairie-noveant@wanadoo.fr	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	OUI	OUI
Maîtrise d'œuvre						
 A4 Atelier architecture et urbanisme durables	M. KOWALSKI	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : lk@atelier-a4.fr	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	NON	OUI
ERA – Environnement Routes Aménagement	M. MARCELLIN	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : era.marcellin@era.fr	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07		
VRI – Voirie Réseaux Ingénierie	M. LAUER	3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : slauer.vri@orange.fr	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41	OUI	OUI
CG 57						
Conseil de la Général Moselle	M. HURE	jean-michel.hure@cg57.fr			OUI	
S.P.S.						
Prevlor BTP	M. BOUCHER	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : prevlor-btp@wanadoo.fr	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	NON	OUI

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
Entreprises						
Lot 01 Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public Thépault Réseaux	M. SORGIUS	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : frederic.sorgius@sag-thepault.fr	03 87 38 41 41	03 87 38 34 41	OUI	OUI
Lot 02 Voirie et revêtements de surfaces Colas Est	M. BOUCARD M. BERNARD M. GISCLARD	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : boucard@metz.colas.fr bernard@metz.colas.fr	03 87 56 02 31	03 87 56 15 00	OUI	OUI
Lot 03 Aménagements paysagers SARL A. KEIP	M. KEIP	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65		

Prochaine réunion de chantier: Mardi 09/02/10 à 8 h 30 précise sur le chantier Réunion pilotée par VRI M. Lauer

Etabli par Bureau d'étude VRI – LAUER Stéphane

1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

Nous vous prions de bien vouloir être présent à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

Mardi 9 Février 2010 à 8 h 30 dans le bungalow de chantier
Cette réunion sera pilotée par M. Lauer du BET VRI

Avancement des ouvrages et respect des planning

L'entreprise Colas réalisera le génie civil des réseaux pour le compte de l'entreprise Thépault. Ce travail s'effectuera dans la zone 1 dans la quinzaine à venir conformément au planning.
Les conditions climatiques ne permettent pas de démarrer les travaux d'enfouissement des réseaux secs.

2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

Ordonnateur	Destinataire	Observations	Délai
A4	Maître d'ouvrage	<p>. Tenter auprès des services du CG 57 une possible déviation des PL ou incitation sous forme d'itinéraire conseillé, par Corny - Champey et le pont de PAM. → Le Maître d'ouvrage a fait la demande au CG57 → M HAUUY émet un doute sur l'efficacité de cette déviation.</p> <p>. Un Avant Projet sera présenté à la commune par l'URM pour le remplacement et la rehausse du transformateur électrique à coté de la Gorzia. Le principe de le replacer dans sa position actuelle est acté ce jour. → En cours de traitement par URM</p> <p>. Revoir avec le CG 57 pour la dépose des nouveaux panneaux directionnels mis en place la semaine dernière dans l'emprise du chantier. → Les panneaux seront déposés par les services du CG57</p> <p>. Nous transmettre copie des pièces administratives signées des entreprises. (AE, CCAP,....)</p> <p>. Une visite des riverains à été réalisée jeudi 28 et vendredi 29/01 en présence du Maître d'Ouvrage, entr. COLAS, entr. THEPAULT et VRI pour récupérer les conventions URM et valider le traitement des branchements.</p> <p>. N°36 rue Foch : Le propriétaire souhaite agrandir son entrée de garage, cette modification risque d'entraîner des modifications au niveau du traitement de la voirie (Arbre, bordure), modification à étudier par A4.</p>	
A4	CG 57	<p>. Le Maître d'ouvrage aurait souhaité faire un point de démarrage avec vos services lors de l'une de nos prochaines réunions hebdomadaires de chantier. La réfection en enrobé de la traverse devrait être réalisée par l'entreprise Jean Lefebvre .</p>	
A4	Coordonnateur SPS	<p>. Le chantier et les premières fouilles démarreront réellement à compter de Mercredi 31 Février. -L'entreprise COLAS doit refaire ces DICT (date de validité de 2 mois dépassées).</p>	
A4	ERA	<p>. R.A.S.</p>	
A4	VRI	<p>. Suivre l'entreprise Thépault sur l'avancement du chantier.</p>	

3. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS D'ETAT

Ordonnateur	Corps d'Etat	Observations	Délai
	<p>LOT 01 THEPAULT Réseaux Effacement / Enfouissement des réseaux secs et éclairage public</p>	<p><u>RAPPEL</u> : Nous transmettre l'engagement ferme de vos fournisseurs pour une livraison prévue fin mars. . Nous confirmer le résultat de vos sondages des réseaux existants. Déclarer vos sous-traitants... (Cablors ou Cottel...). . Prévoir dans les totems les boîtiers étanches IP 68 selon doc remis ce jour par VRI. . Nous prenons acte de la sous-traitance de votre génie civil à l'entreprise Colas.</p>	
	<p>LOT 02 Colas Est Voirie et revêtements de surfaces</p>	<p><u>2^{ème} RAPPEL</u> : Nous transmettre la quantité totale merlons compris avant travaux de remblai encore dispo et exploitable stocké sur le site. <u>RAPPEL</u> : . Les pavés 10/10 de caniveaux et rives seraient coordonnés Krobas 2 . Les dalles du parvis seront conformes au marché teinte 621 finitions poncées grenillées format 40/40 et 60/40 épaisseur 8 cm..Transmettre l'engagement du fournisseur sur date de réception de votre commande et faire livrer sur site les bons échantillons DPG 621. . Le calepinage du dallage du parvis est acté avec joints décalés de 20 cm sur dalle 40/40. . Les dalles podo seront noires dans le parvis et ailleurs blanc . Les sols stabilisés seront de type calcaire concassé blanc de Meuse 6/10 sans fines. (échantillons à présenter) . Les îlots du giratoire seront coulés avec une résine matricée teinte à définir sur échantillon à présenter prochainement. . Nous enregistrons la PV pour enrobés de trottoirs 0.6 à 6 €/T soit 0,60 €/m² pour 4 cm d'épaisseur. Montant de la PV pour 1320 m² = 792, 00 € <u>3^{ème} RAPPEL</u> : Présenter votre dossier technique complet avec grille d'arbre, potelets, poubelles, bancs.....pour approbation. (en cours d'élaboration) . La documentation des grilles d'arbres calibrées à 170 / 170 de Marque AREA, modèle Baltimore est conforme à la réglementation d'accessibilité. Celle-ci vous a été remis ce jour, la finition sera un RAL 7010 que le fournisseur propose sans supplément. . L'ensemble du mobilier potelets, corbeilles...sera en RAL 7010. . Approbation des grilles avaloirs 500 / 237 avec fentes de 150 / 12. . Installation de feu en alternat permanent durant votre période d'intervention au Sud et au Nord. <u>RAPPEL</u> : . Réaliser un devis prenant en compte le prolongement de l'attente du réseau AEP en limite de parcelle Lembacel, un raccordement du réseau d'assainissement, et une attente EP pour la voirie future. <u>URGENT</u> : . Voir pour suivi des dégradations de chaussée. (Nid de poule, ornières...) <u>France TELECOM</u> : - Colas doit établir un devis suivant le quantitatif transmis par France Telecom pour abaissement des gaines existantes sur la traverse et modification de la chambre de tirage située à l'intersection des rues Foch/Alliés.</p>	<p>Sem. 04</p> <p>Sem. 04</p> <p>Commande enregistrée livraison mi-mars</p>
	<p>LOT 03 SARL A. KEIP Aménagements paysagers</p>	<p><u>R.A.S.</u></p>	