


VISITE DE CHANTIER :	31/03/10	SEMAINE : 13	n°	
----------------------	----------	--------------	----	--

NOV.4 - 1025

REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
Maîtrise d'ouvrage						
Commune de Novéant-sur-Moselle	M. Le Maire Mme JACQUEMOT M. BARBA M. RENAULD M. FRANCOIS M. QUETEL	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : mairie-noveant@wanadoo.fr	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	NON NON NON NON	OUI
Maîtrise d'œuvre						
 A4 Atelier architecture et urbanisme durables	M. KOWALSKI Mlle RICHERT	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : lk@atelier-a4.fr	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	NON	OUI
ERA – Environnement Routes Aménagement	M. MARCELLIN	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : era.marcellin@era.fr	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07		
VRI – Voirie Réseaux Ingénierie	M. LAUER	3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : slauer.vri@orange.fr	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41	OUI	OUI
CG 57						
Conseil de la Général Moselle	M. HURE M. HAUUY	jean-michel.hure@cg57.fr robert.hauuy@cg57.fr			NON	OUI
S.P.S.						
Prevlor BTP	M. BOUCHER	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : prevlor-btp@wanadoo.fr	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	NON	OUI

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
Entreprises						
Lot 01 Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public Thépault Réseaux	M. SORGIOUS M. KILLIAN	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : frederic.sorgious@sag-thepault.fr	03 87 38 41 41	03 87 38 34 41	NON OUI	OUI
Lot 02 Voirie et revêtements de surfaces Colas Est	M. BOUCARD M. BERNARD M. GISCLARD	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : boucard@metz.colas.fr bernard@metz.colas.fr	03 87 56 02 31	03 87 56 15 00	NON OUI	OUI
Lot 03 Aménagements paysagers SARL A. KEIP	M. KEIP	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65		

Prochaine réunion de chantier: **Mercredi 07/04/10 à 8 h 30 précise sur le chantier**
 Etabli par Atelier A4 – architecture et urbanisme durables – Laurent KOWALSKI Architecte D.P.L.G.

1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

la prochaine réunion de chantier est programmée le :

Mercredi 07 Avril 2010 à 8 h 30 dans le bungalow de chantier.

Avancement des ouvrages et respect des plannings

L'entreprise Colas réalise le génie civil des réseaux pour le compte de l'entreprise Thépaault.

Fin des travaux de génie civil zone 3 (zone Nord) et rue du château seront terminés pour la fin de la semaine (délai rallongé du à l'encombrement important par les réseaux existants du terrain).

Les travaux électriques de branchement (zone 3) sont prévues en semaine 14.

Les travaux de génie civil en zone 1 coté impair reprennent dès demain et se prolongent en semaine 14.

Les travaux sur le transfo élec URM seront démarrés vers la mi Avril pour se terminer, fin mai.

Les travaux d'assainissement sur ce secteur seront réalisés auparavant.

Basse Tension :

- **Sondage au niveau du N°9 rue Foch pour identifier le type de câble BT en place, COLAS prévendra M MARCHAL de URM une fois le câble dégagé.**
- **Intervention de THEPAULT semaine 15 pour la réalisation des travaux électrique en Zone 3.**
- **Branchement N°9 rue Foch : le branchement souterrain existant peut être conservé dans l'état.**
- **THEPAULT : prévoir la mise en place du support PBA rue du Château.**

France Telecom / Télédistribution :

- **Les canalisations ont été aiguillées par l'entreprise COLAS**
- **Les masques dans les chambres de tirage sont réalisés.**
- **Les mises à niveau des chambres seront réalisées lors des travaux de voirie.**
- **Un point est réalisé ce jour sur les types et quantités de borne TV à mettre en place, THEPAULT passe commande du matériel.**

Eclairage Public :

- **Les regards de tirage à poser devront mesurer au minimum 500x500 intérieur.**
- **Les gaines d'alimentation pour les projecteurs de sol à proximité du poste de transformation devront être posé en coordination avec les travaux de voirie, dans un premier temps seul les regards seront posés.**

Branchements :

- **N°1 rue du Château : RDV pris avec le propriétaire le mercredi 07 avril à 8h30.**
- **N°43 rue Foch : M GISCLARD doit la rencontrer un matin pour définir d'un RDV.**

Il est demandé aux entreprises :

THEPAULT :

Rappel : N°12 fournir la coquille adéquate au rive rain pour pose par ses soins → THEPAULT s'engage à fournir la coquille semaine 14.

COLAS :

Nettoyage et mise en sécurité du chantier en prévision du long week end de Pâques.

**BET VRI
Stéphane LAUER.**