

<b>COMPTE-RENDU DE REUNION:</b>	<b>10/11/09</b>	<b>SEMAINE : 46</b>	<b>n°</b>	<b>01</b>
---------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	-----------

**NOV.4 - 1025**

**REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE**

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
<b>Maîtrise d'ouvrage</b>						
<b>Commune de Novéant-sur-Moselle</b>	<b>M. Le Maire Mme JACQUEMOT M. BARBA</b>	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : <a href="mailto:mairie-noveant@wanadoo.fr">mairie-noveant@wanadoo.fr</a>	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	<b>OUI</b>	<b>OUI</b>
<b>Maîtrise d'œuvre</b>						
<b>A4 – Atelier d'architecture et d'urbanisme</b>	<b>M. KOWALSKI</b>	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : <a href="mailto:lk@atelier-a4.fr">lk@atelier-a4.fr</a>	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	<b>OUI</b>	<b>OUI</b>
<b>ERA – Environnement Routes Aménagement</b>	<b>M. MARCELLIN</b>	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : <a href="mailto:era.marcellin@era.fr">era.marcellin@era.fr</a>	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07		<b>OUI</b>
<b>VRI – Voirie Réseaux Ingénierie</b>	<b>M. LAUER</b>	3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : <a href="mailto:slauer.vri@orange.fr">slauer.vri@orange.fr</a>	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41	<b>OUI</b>	<b>OUI</b>
<b>S.P.S.</b>						
<b>Prevlor BTP</b>	<b>M. BOUCHER</b>	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : <a href="mailto:prevlor-btp@wanadoo.fr">prevlor-btp@wanadoo.fr</a>	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	<b>OUI</b>	<b>OUI</b>

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
<b>Entreprises</b>						
<b>Lot 01</b> Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public <b>Thépault Réseaux</b>	<b>M. SORGIUS</b>	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : <a href="mailto:frederic.sorgius@sag.thepault.fr">frederic.sorgius@sag.thepault.fr</a>	03 87 38 41 41	03 87 38 40 18	<b>OUI</b>	<b>OUI</b>
<b>Lot 02</b> Voirie et revêtements de surfaces <b>Colas Est</b>	<b>M. BOUCARD M. BERNARD</b>	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : <a href="mailto:boucard@metz.colas.fr">boucard@metz.colas.fr</a> <a href="mailto:bernard@metz.colas.fr">bernard@metz.colas.fr</a>	03 87 56 02 31	03 87 56 15 00	<b>OUI</b>	<b>OUI</b>
<b>Lot 03</b> Aménagements paysagers <b>SARL A. KEIP</b>	<b>M. KEIP</b>	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : <a href="mailto:keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr">keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr</a>	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65	<b>OUI</b>	

Réunion de préparation : **mercredi 09/12/09** à **18 h 30** en mairie  
 Réunion de chantier: **mardi 12/01/10** à **8 h 30** sur le chantier

Etabli par **A4** Atelier d'Architecture et d'Urbanisme – **Laurent KOWALSKI**, architecte dplg

## **1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES**

Nous vous prions de bien vouloir vous rendre à la réunion préalable aux travaux de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

**Mercredi 09 décembre 2009 à 18 h 30 en mairie**

**Merci de préparer vos planning d'interventions détaillées.**

**Nous transmettre vos dossiers techniques et échantillons avant la prochaine réunion au plus tard.**

**Transmettre en retour mairie votre notification de marché signée.**

**Transmettre vos éléments de planning détaillés afin que nous puissions établir un planning général définitif TCE.**

## **. Avancement des ouvrages et respect des planning**

La phase de préparation de chantier se situe entre le 15 Nov. et le 15 déc.

Des sondages de réseaux seront effectués avant les fêtes de fin d'année.

La dissimulation et l'enfouissement des réseaux démarrera de manière effective à partir du 11 Janvier 2010.

## 2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

Ordonnateur	Destinataire	Observations	Délai
	<b>Maître d'ouvrage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>. Réaliser une extension d'arrêté de circulation.</li><li>. Voir avec le CG 57 pour permission de voirie.</li></ul>	
	<b>Coordonnateur SPS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>. Valider le plan d'installation de chantier après présentation par l'entreprise COLAS.</li></ul>	
	<b>ERA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>. Voir avec CG57, les nouvelles données suite à la pose de l'AEP.</li></ul>	
	<b>VRI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>. Suivre les concessionnaires et plus particulièrement France-Télécom pour intervention dans le timing du chantier sur la chambre à proximité du carrefour. Voir implantation et piquetage par Colas avant démarrage de l'ouvrage.</li><li>. Transmettre les plans des réseaux et les implantations en façade à Thépault ( format Dwg ).</li></ul>	

### 3. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS D'ETAT

Ordonnateur	Corps d'Etat	Observations	Délai
	<p><b>LOT 01</b>  <b>THEPAULT</b>  <b>Réseaux</b>            Effacement /            Enfouissement            des réseaux secs            et éclairage            public</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Transmettre vos éléments de planning décomposés par tâches.</li> <li>. Nous vous communiquerons après approbation du Maître d'ouvrage lors de la prochaine réunion le RAL retenu pour les candélabres. Voir pour trappe technique rehaussée dans le mât.</li> <li>. Implanter vos réseaux en fonction du projet de surface, attention aux implantations des végétaux.</li> <li>. Réaliser votre constat d'huissier avant tout démarrage des ouvrages.</li> <li>. Lancer les DICT et récupérer les DOE de l'AEP.</li> <li>. Déclarer vos sous-traitants...( Cablor ou Cottel...).</li> <li>. Réaliser les sondages des réseaux et l'implantation avant les fêtes de fin d'année. Démarrage dès le reprise le 11 Janvier 2010.</li> </ul>	
	<p><b>LOT 02</b>  <b>Colas Est</b>            Voirie et            revêtements de            surfaces</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Confirmation de la fabrication des panneaux de chantier suite à notre envoi à Georg'lettres. Nous reprenons la qualité de la calligraphie.</li> <li>. Mise en œuvre des installations de chantier après l'approbation d'implantation du plan d'installation par M. Boucher CSPS de Prévlor.</li> <li>. Les merlons ceinturant l'îlot Lembacel seront remplacés par des barrières à 1m ht dès la mise en œuvre de ceux-ci en remblai de structure de chaussée.</li> <li>. Les prestataires non salariés de l'entreprise titulaire du marché devront être signalés et feront l'objet d'une déclaration et agrément par le maître d'ouvrage.</li> <li>. Transmettre vos éléments de planning décomposés par tâches.</li> <li>. Réaliser les sondages des réseaux et l'implant</li> </ul>	
	<p><b>LOT 03</b>  <b>SARL A. KEIP</b>            Aménagements            paysagers</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Préparer votre dossier technique pour que nous validions avant commandes.</li> <li>. Transmettre vos éléments de planning décomposés par tâches.</li> </ul>	