

<b>COMPTE-RENDU DE REUNION:</b>	<b>09/12/09</b>	<b>SEMAINE : 50</b>	<b>n°</b>	<b>02</b>
---------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	-----------

**NOV.4 - 1025**

**REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE**

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
<b>Maîtrise d'ouvrage</b>						
<b>Commune de Novéant-sur-Moselle</b>	<b>M. Le Maire Mme JACQUEMOT M. BARBA</b>	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : <a href="mailto:mairie-noveant@wanadoo.fr">mairie-noveant@wanadoo.fr</a>	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	<b>OUI</b>	<b>OUI</b>
<b>Maîtrise d'œuvre</b>						
<b>A4 – Atelier d'architecture et d'urbanisme</b>	<b>M. KOWALSKI</b>	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : <a href="mailto:lk@atelier-a4.fr">lk@atelier-a4.fr</a>	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	<b>OUI</b>	<b>OUI</b>
<b>ERA – Environnement Routes Aménagement</b>	<b>M. MARCELLIN</b>	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : <a href="mailto:era.marcellin@era.fr">era.marcellin@era.fr</a>	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07		<b>OUI</b>
<b>VRI – Voirie Réseaux Ingénierie</b>	<b>M. LAUER</b>	3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : <a href="mailto:slauer.vri@orange.fr">slauer.vri@orange.fr</a>	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41		<b>OUI</b>
<b>S.P.S.</b>						
<b>Prevlor BTP</b>	<b>M. BOUCHER</b>	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : <a href="mailto:prevlor-btp@wanadoo.fr">prevlor-btp@wanadoo.fr</a>	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	<b>OUI</b>	<b>OUI</b>

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
<b>Entreprises</b>						
<b>Lot 01</b> Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public <b>Thépault Réseaux</b>	<b>M. SORGIUS</b>	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : <a href="mailto:frederic.sorgius@sag.thepault.fr">frederic.sorgius@sag.thepault.fr</a>	03 87 38 41 41	03 87 38 40 18	<b>Absent non excusé</b>	<b>OUI</b>
<b>Lot 02</b> Voirie et revêtements de surfaces <b>Colas Est</b>	<b>M. BOUCARD M. BERNARD</b>	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : <a href="mailto:boucard@metz.colas.fr">boucard@metz.colas.fr</a> <a href="mailto:bernard@metz.colas.fr">bernard@metz.colas.fr</a>	03 87 56 02 31	03 87 56 15 00	<b>OUI</b>	<b>OUI</b>
<b>Lot 03</b> Aménagements paysagers <b>SARL A. KEIP</b>	<b>M. KEIP</b>	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : <a href="mailto:keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr">keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr</a>	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65	<b>OUI</b>	

**Prochaine réunion de chantier: Mardi 12/01/10 à 8 h 30 précise sur le chantier**

**Etabli par A4 Atelier d'Architecture et d'Urbanisme – Laurent KOWALSKI, architecte dplg**

## **1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES**

Nous vous prions de bien vouloir être présent à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

**Mardi 12 Janvier 2010 à 8 h 30 sur le chantier**

### **. Avancement des ouvrages et respect des planning**

Réalisation des sondages de réseaux avant les fêtes de fin d'année.

La dissimulation et l'enfouissement des réseaux démarreront de manière effective à partir du 11 Janvier 2010.

## 2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

Ordonnateur	Destinataire	Observations	Délai
	<b>Maître d'ouvrage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>. Réaliser une extension d'arrêté de circulation.</li><li>. Voir avec le CG 57 pour permission de voirie.</li></ul>	
	<b>Coordonnateur SPS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>. Plan d'installation de chantier présenter ce jour à valider.</li><li>. Voir pose du miroir en face de la rue des Alliés.</li></ul>	
	<b>ERA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>. Nous confirmer la possibilité de réaliser des baillonnettes pour dégager la canalisation AEP des futurs fosse d'arbres.</li></ul>	
	<b>VRI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>. Suivre les concessionnaires et plus particulièrement France-Télécom pour intervention dans le timing du chantier sur la chambre à proximité du carrefour. Voir implantation et piquetage par Colas avant démarrage de l'ouvrage.</li><li>. Validation du dossier d'exécution de Thépault</li></ul>	

### 3. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS D'ETAT

Ordonnateur	Corps d'Etat	Observations	Délai
	<p><b>LOT 01</b> <b>THEPAULT</b> <b>Réseaux</b> Effacement / Enfouissement des réseaux secs et éclairage public</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Nous vous confirmons le modèle de mâts ensemble Elancia selon dossier technique transmis ce jour., couleur Bleu sablé 600, y compris console et capots lumineux. Voir pour trappe technique rehaussée dans le mât à 1m du sol.</li> <li>. Le système Altron retenu sera de gamme « cycle vert » 38% d'économie.</li> <li>. la pc de Noël sera de type Connecteur illumination le plus discret.</li> <li>. Implanter vos réseaux en fonction du projet de surface, attention aux implantations des végétaux.</li> <li>. Réaliser votre constat d'huissier avant tout démarrage des ouvrages.</li> <li>. Déclarer vos sous-traitants...( Cablor ou Cottel...).</li> <li>. Réaliser les sondages des réseaux et l'implantation avant les fêtes de fin d'année. Démarrage dès la reprise le 11 Janvier 2010.</li> </ul>	
	<p><b>LOT 02</b> <b>Colas Est</b> Voirie et revêtements de surfaces</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Repose du panneau de chantier rue du Fort plus bas pour une meilleur lecture et une prise au vent moindre.</li> <li>. Repose du panneau de limitation 30 à hauteur de la rue du Fort.</li> <li>. Mise en œuvre des installations de chantier selon plan approuvé ce jour par le CSPS..</li> <li>.</li> <li>. Retransmettre vos éléments de planning décomposés par tâches, le planning fourni ce jour concentre toute vos tâches en semaine 03.</li> <li>. Réaliser les sondages des réseaux et l'implantation avant les fêtes de fin d'année.</li> <li>. Voir pour hauteur de bordures de18 cm devant le futur arrêt de bus direction Metz - Meurthe et Moselle.</li> <li>. Il a été convenu ce jour , que les bordures finition RL 2 de KRONIMUS ainsi que les CS3 seraient posés sur le plateau de sécurisation du centre. Limite rampe dents de requins compris.</li> <li>. Les pavés 10/10 de caniveaux et rives seraient coordonnés Krobas 2</li> <li>. Les dalles du parvis seront conformes au marché teinte 621 finitions poncées grenillées format 40/40 et 60/40 épaisseur mini 6 cm..</li> <li>Les dalles podo seront noires dans le parvis et ailleurs blanc</li> <li>. Le sols stabilisés sera de type calcaire concassé blanc de Meuse 15/20 sans fines.</li> <li>. Les îlots du giratoire seront coulés avec une résine matricée teinte à définir sur échantillon à présenter prochainement.</li> <li>. Présenter échantillon d'une bordure entière, avec dalle définitive, et caniveau.</li> <li>. Présenter votre dossier technique complet avec grille d'arbre, potelets, poubelles, bancs.....pour approbation.</li> </ul>	<p><b>Sem. 51</b></p> <p><b>Sem. 03</b></p>
	<p><b>LOT 03</b> <b>SARL A. KEIP</b> Aménagements paysagers</p>	<p><b><u>RAPPEL</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Préparer votre dossier technique pour que nous validions avant commandes.</li> <li>. Transmettre vos éléments de planning décomposés par tâches.</li> </ul>	