

COMPTE-RENDU DE REUNION:	12/01/10	SEMAINE : 02	n°	03
---------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	-----------

NOV.4 - 1025

REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
Maîtrise d'ouvrage						
Commune de Novéant-sur-Moselle	M. Le Maire Mme JACQUEMOT M. BARBA	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : mairie-noveant@wanadoo.fr	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	OUI	OUI
Maîtrise d'œuvre						
A4 – Atelier d'architecture et d'urbanisme	M. KOWALSKI	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : lk@atelier-a4.fr	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	OUI	OUI
ERA – Environnement Routes Aménagement	M. MARCELLIN	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : era.marcellin@era.fr	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07		
VRI – Voirie Réseaux Ingénierie	M. LAUER	3 route de Flanville 57 645 MONTOY-FLANVILLE E-mail : slauer.vri@orange.fr	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41	OUI	OUI
S.P.S.						
Prevlor BTP	M. BOUCHER	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : prevlor-btp@wanadoo.fr	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	OUI	OUI

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
Entreprises						
Lot 01 Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public Thépault Réseaux	M. SORGIUS	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : frederic.sorgius@sag-thepault.fr	03 87 38 41 41	03 87 38 34 41	OUI	OUI
Lot 02 Voirie et revêtements de surfaces Colas Est	M. BOUCARD M. BERNARD M. GISCLARD	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : boucard@metz.colas.fr bernard@metz.colas.fr	03 87 56 02 31	03 87 56 15 00	OUI	OUI
Lot 03 Aménagements paysagers SARL A. KEIP	M. KEIP	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65	OUI	

Prochaine réunion de chantier: Mardi 19/01/10 à 8 h 30 précise sur le chantier

1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

Nous vous prions de bien vouloir être présent à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

Mardi 19 Janvier 2010 à 8 h 30 sur le chantier

. Avancement des ouvrages et respect des planning

Réalisation des sondages de réseaux avant les fêtes n'a pas eu lieu. Ils restent à réaliser.

La dissimulation et l'enfouissement des réseaux démarreront de manière effective à partir du 18 Janvier 2010. Soit 1 semaine de retard due aux intempéries.

La commande des candélabres n'a pas été confirmée alors que toutes les références avaient été transmises avant les fêtes à cet effet.

2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

Ordonnateur	Destinataire	Observations	Délai
	Maître d'ouvrage	<ul style="list-style-type: none">. R.D.V. à prendre en exergue des réunions de chantiers avec l'U.R.M. pour avancer sur la remise aux normes du tranfo à coté de la Gorzia.. Tenter auprès des services du CG 57 une possible déviation des PL ou incitation sous forme d'itinéraire conseillé, par Corny Champey et le pont de PAM.	
	Coordonnateur SPS	<ul style="list-style-type: none">. Mise en démarrage du chantier après l'inspection commune des entreprises Thépault et Colas.	
	ERA	<ul style="list-style-type: none">. Nous retransmettre la quantité demandé en réserve de concassé de démolition pour remblaiement de fondations de chaussée.	
	VRI	<ul style="list-style-type: none">. Suivre l'entreprise Thépault sur son lancement du chantier et la passation de ses commandes..	

3. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS D'ETAT

Ordonnateur	Corps d'Etat	Observations	Délai
	<p>LOT 01 THEPAULT Réseaux Effacement / Enfouissement des réseaux secs et éclairage public</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Nous vous confirmons le modèle de mâts ensemble Elancia selon dossier technique transmis, couleur Gris sablé 900, y compris console et capots lumineux. Voir pour trappe technique rehaussée dans le mât à 1m du sol. . Le système Altron retenu sera de gamme « cycle vert » 38% d'économie. . la pc de Noël sera de type Connecteur illumination le plus discret. . Confirmation de l'ensemble TOTEM de Béga en 4.00 m ht : teinte finition SILBER. . Planter vos réseaux en fonction du projet de surface, attention aux implantations des végétaux. . Déclarer vos sous-traitants...(Cablor ou Cattel...). . Réaliser les sondages des réseaux dès à présent et démarrage effectif au plus tard Lundi 18 Janvier 2010. . Caler avec Colas votre planning d'intervention en démarrant vers le coté Sud. . Ne pas omettre de prévenir à l'avance les riverains sur les dates de désagrément qui arriveront. 	
	<p>LOT 02 Colas Est Voirie et revêtements de surfaces</p>	<p><u>RAPPEL</u> : Repose du panneau de chantier rue du Fort plus bas pour une meilleure lecture et une prise au vent moindre.env. à 1ml du sol</p> <ul style="list-style-type: none"> . Finir la mise en œuvre des installations de chantier selon plan approuvé par le CSPS.. . Nous transmettre la quantité avant travaux de remblai encore dispo et exploitable stocké sur le site. . Retransmettre vos éléments de planning décomposés par tâches, le planning fourni ce jour concentre toutes vos tâches en semaine 03. A revoir avec Thépault <p><u>RAPPEL</u> : Réaliser les sondages des réseaux et l'implantation. Voir pour hauteur de bordures de 18 cm devant le futur arrêt de bus direction Metz - Meurthe et Moselle.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Confirmation, que les bordures finition RL 2 de KRONIMUS ainsi que les CS3 seraient posés sur le plateau de sécurisation du centre. Limite rampe dents de requins compris. . Les pavés 10/10 de caniveaux et rives seraient coordonnés Krobas 2 . Les dalles du parvis seront conformes au marché teinte 621 finitions poncées grenillées format 40/40 et 60/40 épaisseur 8 cm..Confirmer votre commande. . Les dalles podo seront noires dans le parvis et ailleurs blanc . Le sols stabilisés sera de type calcaire concassé blanc de Meuse 6/10 sans fines. . Les îlots du giratoire seront coulés avec une résine matricée teinte à définir sur échantillon à présenter prochainement. <p><u>RAPPEL</u> : Présenter votre dossier technique complet avec grille d'arbre, potelets, poubelles, bancs.....pour approbation.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Installation de feu en alternat permanent durant votre période d'intervention au Sud et au Nord. 	<p>Sem. 02</p> <p>Sem. 02</p> <p>Sem. 02</p> <p>Sem. 02</p>
	<p>LOT 03 SARL A. KEIP Aménagements paysagers</p>	<p><u>R.A.S.</u></p>	