


<b>COMPTE-RENDU DE REUNION:</b>	<b>19/01/10</b>	<b>SEMAINE : 03</b>	<b>n°</b>	<b>04</b>
---------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	-----------

**NOV.4 - 1025**

**REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE**

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
<b>Maîtrise d'ouvrage</b>						
Commune de Novéant-sur-Moselle	M. Le Maire Mme JACQUEMOT M. BARBA	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : <a href="mailto:mairie-noveant@wanadoo.fr">mairie-noveant@wanadoo.fr</a>	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	OUI	OUI
<b>Maîtrise d'œuvre</b>						
 <b>A4 Atelier</b> architecture et urbanisme durables	M. KOWALSKI	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : <a href="mailto:lk@atelier-a4.fr">lk@atelier-a4.fr</a>	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	OUI	OUI
<b>ERA</b> – Environnement Routes Aménagement	M. MARCELLIN	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : <a href="mailto:era.marcellin@era.fr">era.marcellin@era.fr</a>	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07		
<b>VRI</b> – Voirie Réseaux Ingénierie	M. LAUER	3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : <a href="mailto:slauer.vri@orange.fr">slauer.vri@orange.fr</a>	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41	OUI	OUI
<b>CG 57</b>						
Conseil de la Général Moselle	M. HURE	jean-michel.hure@cg57.fr				OUI
<b>S.P.S.</b>						
<b>Prevlor BTP</b>	M. BOUCHER	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : <a href="mailto:prevlor-btp@wanadoo.fr">prevlor-btp@wanadoo.fr</a>	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	OUI	OUI

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
<b>Entreprises</b>						
<b>Lot 01</b> Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public <b>Thépault Réseaux</b>	M. SORGIUS	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : <a href="mailto:frederic.sorgius@sag-thepault.fr">frederic.sorgius@sag-thepault.fr</a>	03 87 38 41 41	03 87 38 34 41	OUI	OUI
<b>Lot 02</b> Voirie et revêtements de surfaces <b>Colas Est</b>	M. BOUCARD M. BERNARD M. GISCLARD	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : <a href="mailto:boucard@metz.colas.fr">boucard@metz.colas.fr</a> <a href="mailto:bernard@metz.colas.fr">bernard@metz.colas.fr</a>	03 87 56 02 31	03 87 56 15 00	OUI	OUI
<b>Lot 03</b> Aménagements paysagers <b>SARL A. KEIP</b>	M. KEIP	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : <a href="mailto:keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr">keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr</a>	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65	OUI	

**Prochaine réunion de chantier: Mardi 26/01/10 à 8 h 30 précise sur le chantier**

## **1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES**

Nous vous prions de bien vouloir être présent à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

**Mardi 26 Janvier 2010 à 8 h 30 dans le bungalow de chantier**

## **. Avancement des ouvrages et respect des planning**

Le chantier démarre officiellement et réellement cette semaine.

Réalisation des sondages de réseaux réalisés pour Colas, en cours ce jour pour l'entreprise Thépault.

Planning remis ce jour par les entreprises Colas et Thépault.

## 2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

Ordonnateur	Destinataire	Observations	Délai
A4	Maître d'ouvrage	<ul style="list-style-type: none"><li>. Tenter auprès des services du CG 57 une possible déviation des PL ou incitation sous forme d'itinéraire conseillé, par Corny - Champey et le pont de PAM.</li><li>. Un Avant Projet sera présenté à la commune par l'URM pour le remplacement et la rehausse du transformateur électrique à coté de la Gorzia. Le principe de le replacer dans sa position actuelle est acté ce jour.</li></ul>	
A4	CG 57	<ul style="list-style-type: none"><li>. Votre présence est souhaitée lors de notre prochaine réunion.</li></ul>	
A4	Coordonnateur SPS	<ul style="list-style-type: none"><li>. R.A.S.</li></ul>	
A4	ERA	<ul style="list-style-type: none"><li>. R.A.S.</li></ul>	
A4	VRI	<ul style="list-style-type: none"><li>. Suivre l'entreprise Thépault sur son lancement du chantier.</li><li>. Prendre contact avec France Télécom pour réseaux insuffisamment enfouis.</li></ul>	

### 3. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS D'ETAT

Ordonnateur	Corps d'Etat	Observations	Délai
	<p><b>LOT 01</b> <b>THEPAULT</b> <b>Réseaux</b> Effacement / Enfouissement des réseaux secs et éclairage public</p>	<p>. Nous acte de vos commandes auprès de vos fournisseurs et enregistrons une livraison prévue pour fin Mars 2010. Nous transmettre l'engagement ferme de vos fournisseurs.</p> <p>. Implanter vos réseaux en fonction du projet de surface, attention aux implantations des végétaux.</p> <p><b>RAPPEL :</b> Déclarer vos sous-traitants...( Cablor ou Cottel...).</p> <p>. Réaliser les sondages des réseaux dès à présent et démarrage effectif en cours ce jour.</p> <p>. Prévenir les riverains au fur et à mesure de vos interventions.</p>	
	<p><b>LOT 02</b> <b>Colas Est</b> Voirie et revêtements de surfaces</p>	<p>. <b>Voir remarques sur les clôtures de chantier rapport CSPS.</b></p> <p><b>RAPPEL :</b> Nous transmettre la quantité totale merlons compris avant travaux de remblai encore dispo et exploitable stocké sur le site.</p> <p><b>RAPPEL :</b> Réaliser les sondages des réseaux et l'implantation. Voir pour hauteur de bordures de 18 cm devant le futur arrêt de bus direction Metz - Meurthe et Moselle.</p> <p>. Confirmation, que les bordures finition RL 2 de KRONIMUS ainsi que les CS3 seraient posés sur le plateau de sécurisation du centre. Limite rampe dents de requins compris.</p> <p>. Les pavés 10/10 de caniveaux et rives seraient coordonnés Krobas 2</p> <p>. Les dalles du parvis seront conformes au marché teinte 621 finitions poncées grenillées format 40/40 et 60/40 épaisseur 8 cm..Transmettre l'engagement du fournisseur sur date de réception de votre commande et faire livrer sur site les bons échantillons DPG 621.</p> <p>. Le calepinage du dallage du parvis est acté ce jour avec joints décalés de 20 cm sur dalle 40/40.</p> <p>. Les dalles podo seront noires dans le parvis et ailleurs blanc</p> <p>. Le sols stabilisés sera de type calcaire concassé blanc de Meuse 6/10 sans fines. ( échantillons à présenter )</p> <p>. Les îlots du giratoire seront coulés avec une résine matricée teinte à définir sur échantillon à présenter prochainement.</p> <p>. Nous enregistrons la PV pour enrobés de trottoirs 0.6 à 6 €/T soit 0,60 €/m<sup>2</sup> pour 4 cm d'épaisseur. Montant de la PV pour 1320 m<sup>2</sup> = <b>792, 00 €</b></p> <p><b>2<sup>ème</sup> RAPPEL :</b> Présenter votre dossier technique complet avec grille d'arbre, potelets, poubelles, bancs.....pour approbation. ( en cours d'élaboration)</p> <p>. Nous vérifions les grilles d'arbres qui en tout état de cause seront calibrées à 170 / 170.</p> <p>. Approbation des grilles avaloirs 500 / 237 avec fentes de 150 / 12.</p> <p>. Installation de feu en alternat permanent durant votre période d'intervention au Sud et au Nord.</p>	<p><b>Sem. 03</b></p> <p><b>Sem. 03</b></p> <p><b>Sem. 03</b></p> <p><b>Commande enregistrée livraison mi-mars</b></p>
	<p><b>LOT 03</b> <b>SARL A. KEIP</b> Aménagements paysagers</p>	<p><b><u>R.A.S.</u></b></p>	