


<b>COMPTE-RENDU DE REUNION:</b>	<b>09/02/10</b>	<b>SEMAINE : 06</b>	<b>n°</b>	<b>07</b>
---------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	-----------

**NOV.4 - 1025**

**REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE**

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
<b>Maîtrise d'ouvrage</b>						
<b>Commune de Novéant-sur-Moselle</b>	M. Le Maire Mme JACQUEMOT M. BARBA M. RENAULD M. FRANCOIS	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : <a href="mailto:mairie-noveant@wanadoo.fr">mairie-noveant@wanadoo.fr</a>	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	OUI	OUI
<b>Maîtrise d'œuvre</b>						
 <b>Atelier</b> architecture et urbanisme durables	M. KOWALSKI Mlle RICHERT	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : <a href="mailto:lk@atelier-a4.fr">lk@atelier-a4.fr</a>	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	OUI	OUI
<b>ERA – Environnement Routes Aménagement</b>	M. MARCELLIN	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : <a href="mailto:era.marcellin@era.fr">era.marcellin@era.fr</a>	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07		
<b>VRI – Voirie Réseaux Ingénierie</b>	M. LAUER	3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : <a href="mailto:slauer.vri@orange.fr">slauer.vri@orange.fr</a>	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41	OUI	OUI
<b>CG 57</b>						
Conseil de la Général Moselle	M. HURE	jean-michel.hure@cg57.fr				
<b>S.P.S.</b>						
<b>Prevlor BTP</b>	M. BOUCHER	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : <a href="mailto:prevlor-btp@wanadoo.fr">prevlor-btp@wanadoo.fr</a>	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	OUI	OUI

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
<b>Entreprises</b>						
<b>Lot 01</b> Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public <b>Thépault Réseaux</b>	M. SORGIUS	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : <a href="mailto:frederic.sorgius@sag-thepault.fr">frederic.sorgius@sag-thepault.fr</a>	03 87 38 41 41	03 87 38 34 41	OUI	OUI
<b>Lot 02</b> Voirie et revêtements de surfaces <b>Colas Est</b>	M. BOUCARD M. BERNARD M. GISCLARD	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : <a href="mailto:boucard@metz.colas.fr">boucard@metz.colas.fr</a> <a href="mailto:bernard@metz.colas.fr">bernard@metz.colas.fr</a>	03 87 56 02 31	03 87 56 15 00	NON OUI	OUI
<b>Lot 03</b> Aménagements paysagers <b>SARL A. KEIP</b>	M. KEIP	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : <a href="mailto:keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr">keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr</a>	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65		

**Prochaine réunion de chantier: Mardi 16/02/10 à 8 h 30 précise sur le chantier**

## 1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

Nous vous prions de bien vouloir être présent à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

**Mardi 16 février 2010 à 8 h 30 dans le bungalow de chantier.**

### . Avancement des ouvrages et respect des plannings

L'entreprise Colas réalise le génie civil des réseaux pour le compte de l'entreprise Thépault.

**Compte tenu des conditions climatiques, les travaux ont débuté le mercredi 3 février 2010 (semaine 5) dans la zone 1.**

## 2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

Ordonnateur	Destinataire	Observations	Délai
A4	Maître d'ouvrage	<p>. Monsieur le Maire demande à ce que la circulation en double sens soit rétablie le soir et le week-end (feux en mode clignotant sur chaussée en double sens).</p> <p>. Le maître d'ouvrage a fait une demande de déviation des PL ou d'incitation sous forme d'itinéraire conseillé (par Corny, Champey et le pont de PAM) auprès des services du CG 57. Lors de la réunion n°6 (semaine 5), M. HAUUY a émis un doute sur l'efficacité de cette déviation. → <b>Le maître d'ouvrage n'a à ce jour pas reçu de réponse officielle.</b></p> <p>. Un Avant Projet sera présenté à la commune par l'URM pour le remplacement et la rehausse du transformateur électrique à coté de la Gorzia. Le principe de le replacer dans sa position actuelle est acté lors de la réunion n°6. → <b>En cours de traitement par URM.</b></p> <p>. Nous transmettre copie des pièces administratives signées des entreprises. (AE, CCAP,....)</p> <p>. Une visite des riverains à été réalisée jeudi 28 et vendredi 29/01 en présence du Maître d'Ouvrage, entr. COLAS, entr. THEPAULT et VRI pour récupérer les conventions URM et valider le traitement des branchements. <b>VRI transmettra au maître d'ouvrage les fiches nécessaires à l'établissement des dernières conventions.</b></p> <p>. <b>N°36 rue Foch :</b> Le propriétaire souhaite agrandir son entrée de garage, cette modification risque d'entraîner des modifications au niveau du traitement de la voirie (Arbre, bordure), modification à étudier par A4.</p> <p>. <b>N°4 rue Foch :</b> Le propriétaire souhaite être raccordé au réseau de gaz. Il devra faire une demande à Gaz de France.</p> <p>. <b>Boulangerie à l'angle de la rue Foch et de la rue des Alliés :</b> Un rendez-vous est fixé à 9h30 le mardi 16 février avec le propriétaire au sujet de l'emplacement du coffret à mettre en place et de l'éventuelle démolition du muret pour la mise en place d'un ou deux emplacements de stationnement pour les clients de la boulangerie.</p>	
A4	CG 57	<p>. Le Maître d'ouvrage aurait souhaité faire un point de démarrage avec vos services lors de l'une de nos prochaines réunions hebdomadaires de chantier. <b>La réfection en enrobé de la traverse devrait être réalisée par l'entreprise Jean Lefebvre.</b></p>	
A4	Coordonnateur SPS	<p>. Le chantier et les premières fouilles ont démarré le mercredi 3 Février. . <b>L'entreprise COLAS doit refaire ces DICT (date de validité de 2 mois dépassée).</b></p>	
A4	ERA	<p>. R.A.S.</p>	
A4	VRI	<p>. Suivre l'entreprise Thépault sur l'avancement du chantier. . <b>Transmettre au maître d'ouvrage les fiches nécessaires à l'établissement des dernières conventions.</b></p>	



	<p><b>LOT 02</b> <b>Colas Est</b> Voirie et revêtements de surfaces</p>	<p><b>. Nous confirmer le résultat des sondages des réseaux existants.</b></p> <p>. Les feux en alternat seront maintenus pendant les périodes d'intervention de l'entreprise au Nord et au Sud. <b>La circulation en double sens sera rétablie les soirs et les week-ends (feux en mode clignotant sur chaussée en double sens).</b></p> <p>. L'entreprise a rendez-vous ce jour (semaine 6) avec l'UEM au sujet des câbles qui passent dans la réservation du pont (4 câbles présents alors qu'un seul est représenté sur les DICT).</p> <p>. En réalisant les fouilles, l'entreprise a découvert que les descentes d'eau des n° 2, 4, 6 et 8 de la rue Foch sont actuellement en gargouille, sous le trottoir. → <b>Réaliser un devis de raccordement de ces descentes d'eau au réseau.</b></p> <p><b>4<sup>ème</sup> RAPPEL :</b> Nous transmettre la quantité totale merlons compris avant travaux de remblai encore dispo et exploitable stocké sur le site. → <b>les quantités seront transmises dans la semaine.</b></p> <p><b>RAPPEL :</b></p> <p>. Les pavés 10/10 de caniveaux et rives seraient coordonnés Krobas 2</p> <p>. Les dalles du parvis seront conformes au marché teinte 621 finitions poncées grenillées format 40/40 et 60/40 épaisseur 8 cm..Transmettre l'engagement du fournisseur sur date de réception de votre commande et faire livrer sur site les bons échantillons DPG 621.</p> <p>. Le calepinage du dallage du parvis est acté avec joints décalés de 20 cm sur dalle 40/40.</p> <p>. Les dalles podo seront noires dans le parvis et ailleurs blanc</p> <p>. Les sols stabilisés seront de type calcaire concassé blanc de Meuse 6/10 sans fines. (échantillons à présenter)</p> <p>. Les îlots du giratoire seront coulés avec une résine matricée teinte à définir sur échantillon à présenter prochainement.</p> <p>. Nous enregistrons la PV pour enrobés de trottoirs 0.6 à 6 €/T soit 0,60 €/m<sup>2</sup> pour 4 cm d'épaisseur. Montant de la PV pour 1320 m<sup>2</sup> = <b>792, 00 €</b></p> <p><b>5<sup>ème</sup> RAPPEL :</b> Présenter votre dossier technique complet avec grille d'arbre, potelets, poubelles, bancs.....pour approbation. (en cours d'élaboration)</p> <p>. La documentation des grilles d'arbres calibrées à 170 / 170 de Marque AREA, modèle Baltimore est conforme à la réglementation d'accessibilité. Celle-ci vous a été remis en semaine 4, la finition sera un RAL 7010 que le fournisseur propose sans supplément.</p> <p>. L'ensemble du mobilier, potelets, corbeilles...sera en RAL 7010.</p> <p>. Approbation des grilles avaloirs 500 / 237 avec fentes de 150 / 12.</p> <p><b>2<sup>ème</sup> RAPPEL :</b></p> <p>. <b>Réaliser un devis prenant en compte le prolongement de l'attente du réseau AEP en limite de parcelle Lembacel, un raccordement du réseau d'assainissement, et une attente EP pour la voirie future.</b></p> <p>. <b>Compléter le devis par les raccordements des descentes d'eau des n° 2, 4, 6 et 8 rue Foch.</b></p> <p><b>URGENT :</b></p> <p>. <b>Voir pour suivi des dégradations de chaussée. (Nid de poule, ornières...)</b></p> <p><b>France TELECOM :</b></p> <p>. <b>Colas doit établir un devis suivant le quantitatif transmis par France Telecom pour abaissement des gaines existantes sur la traverse et modification de la chambre de tirage située à l'intersection des rues Foch/Alliés.</b></p>	<p><b>Sem. 07</b></p> <p><b>09/02/10</b></p> <p><b>Sem. 07</b></p> <p><b>Sem.06</b></p> <p><b>Commande enregistrée livraison mi-mars</b></p> <p><b>Sem. 07</b></p>
	<p><b>LOT 03</b> <b>SARL A. KEIP</b> Aménagements paysagers</p>	<p><b><u>R.A.S.</u></b></p>	