


COMPTE-RENDU DE REUNION:	16/02/10	SEMAINE : 07	n°	08
---------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	-----------

NOV.4 - 1025

REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
Maîtrise d'ouvrage						
Commune de Novéant-sur-Moselle	M. Le Maire Mme JACQUEMOT M. BARBA M. RENAULD M. FRANCOIS	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : mairie-noveant@wanadoo.fr	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	OUI	OUI
Maîtrise d'œuvre						
 Atelier architecture et urbanisme durables	M. KOWALSKI Mlle RICHERT	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : lk@atelier-a4.fr	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	OUI	OUI
ERA – Environnement Routes Aménagement	M. MARCELLIN	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : era.marcellin@era.fr	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07		
VRI – Voirie Réseaux Ingénierie	M. LAUER	3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : slauer.vri@orange.fr	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41	NON	OUI
CG 57						
Conseil de la Général Moselle	M. HURE M. HAUUY	jean-michel.hure@cg57.fr robert.hauuy@cg57.fr			OUI	
S.P.S.						
Prevlor BTP	M. BOUCHER	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : prevlor-btp@wanadoo.fr	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	OUI	OUI

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
Entreprises						
Lot 01 Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public Thépault Réseaux	M. SORGIUS	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : frederic.sorgius@sag-thepault.fr	03 87 38 41 41	03 87 38 34 41	excusé	OUI
Lot 02 Voirie et revêtements de surfaces Colas Est	M. BOUCARD M. BERNARD M. GISCLARD	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : boucard@metz.colas.fr bernard@metz.colas.fr	03 87 56 02 31	03 87 56 15 00	NON OUI	OUI
Lot 03 Aménagements paysagers SARL A. KEIP	M. KEIP	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65		

Prochaine réunion de chantier: Mardi 23/02/10 à 8 h 30 précise sur le chantier

1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

Nous vous prions de bien vouloir être présent selon convocation à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

Mardi 23 février 2010 à 8 h 30 dans le bungalow de chantier.

. Avancement des ouvrages et respect des plannings

L'entreprise Colas réalise le génie civil des réseaux pour le compte de l'entreprise Thépault.

Compte tenu des conditions climatiques, les travaux ont débuté le mercredi 3 février 2010 (semaine 5) dans la zone 1.

Les travaux sont arrêtés depuis Jeudi dernier en raison des conditions météorologiques défavorables. Ceux –ci sont prévus en reprise, Mercredi 17 Février 2010. Un léger décalage est constaté au regard du planning prévisionnel.

2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

Ordonnateur	Destinataire	Observations	Délai
A4	Maître d'ouvrage	<p>. Le maître d'ouvrage a fait une demande de déviation des PL ou d'incitation sous forme d'itinéraire conseillé (par Corny, Champey et le pont de PAM) auprès des services du CG 57. Lors de la réunion n°6 (semaine 5), M. HAUUY a émis un doute sur l'efficacité de cette déviation.</p> <p>→ M Hauuy CG 57 présent ce jour, ne voit pas d'inconvénient à cette demande, toutefois elle nécessite l'accord des Maires des communes traversées, étant entendu que l'ensemble du dispositif de signalisation reste à la charge de la collectivité demanderesse. Par ailleurs il convient de recueillir l'avis de L'UDAM CG 54 basé à Pont à Mousson. Une solution d'itinéraire conseillé serait moins contraignante. Réponse officielle du CG 57 à venir.</p> <p>. Un Avant Projet sera présenté à la commune par l'URM pour le remplacement et la rehausse du transformateur électrique à coté de la Gorzia. Le principe de le replacer dans sa position actuelle est acté lors de la réunion n°6.</p> <p>→ En cours de traitement par URM.</p> <p>. Le CG 57 interroge la collectivité sur la mise en place de feu triangulée au carrefour de la rue des Alliés en période de travaux. L'entreprise COLAS effectuera un essai.</p> <p>. Le CG 57 ne dépose pas ses panneaux à charge de l'entreprise COLAS de déposer et de reposer en fin de chantier</p> <p>. Boulangerie à l'angle de la rue Foch et de la rue des Alliés : Suite au rendez-vous de ce jour à 9h30 le mardi 16 février avec le propriétaire, il a été conclue ce qui suit</p> <p>. Coffrets de branchements URM encastrés dans la cour.</p> <p>. Maintien de la clôture en place car pas de cession souhaitée.</p> <p>. Reprise des enrobés jusqu'en pied de façade avec participation du riverain.</p>	
A4	CG 57	. Réponse officielle à la commune à venir.	
A4	Coordonnateur SPS	. Vérifier test de l'entreprise COLAS sur feux triangulés dans le carrefour.	
A4	ERA	. R.A.S.	
A4	VRI	<p>. Suivre l'entreprise Thépault sur l'avancement du chantier.</p> <p>. Transmettre au maître d'ouvrage les fiches nécessaires à l'établissement des dernières conventions.</p>	

3. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS D'ETAT

Ordonnateur	Corps d'Etat	Observations	Délai
A4	<p>LOT 01 THEPAULT Réseaux Effacement / Enfouissement des réseaux secs et éclairage public</p>	<p>3^{ème} RAPPEL : Nous transmettre l'engagement ferme de vos fournisseurs pour une livraison prévue fin mars. → en cours, les documents seront transmis en semaine 7.</p> <p>. Nous prenons acte de la sous-traitance de votre génie civil à l'entreprise Colas. Déclarer l'ensemble de vos sous-traitants... (Colas et Cablor ou Cottel...) → en cours, les documents seront transmis en semaine 7.</p>	<p>Sem. 07</p> <p>Sem. 07</p>
A4	<p>LOT 02 Colas Est Voirie et revêtements de surfaces</p>	<p>. Nous confirmer le résultat des sondages des réseaux existants.</p> <p>RAPPEL : . En réalisant les fouilles, l'entreprise a découvert que les descentes d'eau des n° 2, 4, 6 et 8 de la rue Foch sont actuellement en gargouille, sous le trottoir. → Réaliser un devis de raccordement de ces descentes d'eau au réseau.</p> <p>5^{ème} RAPPEL : Nous transmettre la quantité totale merlons compris avant travaux de remblai encore dispo et exploitable stocké sur le site. → les quantités seront transmises dans la semaine.</p> <p>RAPPEL : . Les pavés 10/10 de caniveaux et rives seraient coordonnés Krobas 2 . Les dalles du parvis seront conformes au marché teinte 621 finitions poncées grenillées format 40/40 et 60/40 épaisseur 8 cm..Transmettre l'engagement du fournisseur sur date de réception de votre commande et faire livrer sur site les bons échantillons DPG 621. . Le calepinage du dallage du parvis est acté avec joints décalés de 20 cm sur dalle 40/40. . Les dalles podo seront noires dans le parvis et ailleurs blanc . Les sols stabilisés seront de type calcaire concassé blanc de Meuse 6/10 sans fines. (échantillons à présenter) . Les îlots du giratoire seront coulés avec une résine matricée teinte à définir sur échantillon à présenter prochainement. . Nous enregistrons la PV pour enrobés de trottoirs 0.6 à 6 €/T soit 0,60 €/m² pour 4 cm d'épaisseur. Montant de la PV pour 1320 m² = 792, 00 €</p> <p>6^{ème} RAPPEL : Présenter votre dossier technique complet avec grille d'arbre, potelets, poubelles, bancs.....pour approbation. (en cours d'élaboration) . La documentation des grilles d'arbres calibrées à 170 / 170 de Marque AREA, modèle Baltimore est conforme à la réglementation d'accessibilité. Celle-ci vous a été remis en semaine 4, la finition sera un RAL 7010 que le fournisseur propose sans supplément. . L'ensemble du mobilier, potelets, corbeilles...sera en RAL 7010. . Approbation des grilles avaloirs 500 / 237 avec fentes de 150 / 12.</p> <p>3^{ème} RAPPEL : . Réaliser un devis prenant en compte le prolongement de l'attente du réseau AEP en limite de parcelle Lembacel, un raccordement du réseau d'assainissement, et une attente EP pour la voirie future. . Compléter le devis par les raccordements des descentes d'eau des n° 2, 4, 6 et 8 rue Foch.</p> <p>. Fermer l'ancien parking à proximité du médecin en ZONE 1. Reporter vers le parking de la salle des Fêtes. . Mettre en place les feux tests triangulés. Carrefour de la rue des alliés. . Reprendre vos ouvrages demain selon la météo pour avancement des fouilles de réseaux en Zone 2.</p>	<p>Sem. 07</p> <p>Sem. 07</p> <p>Sem. 07</p> <p>Sem.06</p> <p>Commande enregistrée livraison mi-mars</p> <p>Sem. 07</p>
A4	<p>LOT 03 SARL A. KEIP Aménagements paysagers</p>	<p><u>R.A.S.</u></p>	