


<b>COMPTE-RENDU DE REUNION:</b>	<b>23/02/10</b>	<b>SEMAINE : 08</b>	<b>n°</b>	<b>09</b>
---------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	-----------

**NOV.4 - 1025**

**REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE**

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
<b>Maîtrise d'ouvrage</b>						
<b>Commune de Novéant-sur-Moselle</b>	M. Le Maire M. BARBA M. RENAULD M. FRANCOIS M. QUETEL	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : <a href="mailto:mairie-noveant@wanadoo.fr">mairie-noveant@wanadoo.fr</a>	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	OUI OUI OUI	OUI
<b>Maîtrise d'œuvre</b>						
 <b>A4 Atelier</b> architecture et urbanisme durables	M. KOWALSKI Mlle RICHERT	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : <a href="mailto:lk@atelier-a4.fr">lk@atelier-a4.fr</a>	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	OUI	OUI
<b>ERA – Environnement Routes Aménagement</b>	M. MARCELLIN	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : <a href="mailto:era.marcellin@era.fr">era.marcellin@era.fr</a>	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07		
<b>VRI – Voirie Réseaux Ingénierie</b>	M. LAUER	3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : <a href="mailto:slauer.vri@orange.fr">slauer.vri@orange.fr</a>	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41	OUI	OUI
<b>CG 57</b>						
Conseil de la Général Moselle	M. HURE M. HAUUY	<a href="mailto:jean-michel.hure@cg57.fr">jean-michel.hure@cg57.fr</a> <a href="mailto:robert.hauuy@cg57.fr">robert.hauuy@cg57.fr</a>			OUI	
<b>S.P.S.</b>						
<b>Prevlor BTP</b>	M. BOUCHER	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : <a href="mailto:prevlor-btp@wanadoo.fr">prevlor-btp@wanadoo.fr</a>	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	NON	OUI

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
<b>Entreprises</b>						
<b>Lot 01</b> Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public <b>Thépault Réseaux</b>	M. SORGIUS	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : <a href="mailto:frederic.sorgius@sag-thepault.fr">frederic.sorgius@sag-thepault.fr</a>	03 87 38 41 41	03 87 38 34 41	Abs. non excusé	OUI
<b>Lot 02</b> Voirie et revêtements de surfaces <b>Colas Est</b>	M. BOUCARD M. BERNARD M. GISCLARD	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : <a href="mailto:boucارد@metz.colas.fr">boucارد@metz.colas.fr</a> <a href="mailto:bernard@metz.colas.fr">bernard@metz.colas.fr</a>	03 87 56 02 31	03 87 56 15 00	OUI OUI	OUI
<b>Lot 03</b> Aménagements paysagers <b>SARL A. KEIP</b>	M. KEIP	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : <a href="mailto:keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr">keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr</a>	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65		

**Prochaine réunion de chantier: Mardi 02/03/10 à 8 h 30 précise sur le chantier**  
 Etabli par Atelier A4 – architecture et urbanisme durables – Laurent KOWALSKI Architecte D.P.L.G.

## 1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

Nous vous prions de bien vouloir être présent selon convocation à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

**Mardi 02 Mars 2010 à 8 h 30 dans le bungalow de chantier.**

**La réunion de chantier hebdomadaire sera déplacée au mercredi à compter du 17 mars 2010 à la demande de la Maîtrise d'ouvrage. Horaire inchangé 8H 30**

## Avancement des ouvrages et respect des plannings

L'entreprise Colas réalise le génie civil des réseaux pour le compte de l'entreprise Thépault.

**Compte tenu des conditions climatiques, les travaux ont débuté le mercredi 3 février 2010 (semaine 5) dans la zone 1.**

**Les travaux de génie civil sont en cours en début de zone 2( zone centrale ).**

**Ceci permet le démarrage des travaux électriques de branchement en zone 1 ( zone sud ).**

**Aucun travaux ne pourront s'effectuer simultanément en zone 1 et 3. Il conviendra de coordonner les interventions entre les entreprises COLAS ET THEPAULT.**

## 2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

Ordonnateur	Destinataire	Observations	Délai
A4	Maître d'ouvrage	<p>. Suite à la réponse officielle du CG 57 concernant l'itinéraire conseillé des PL le Maître d'ouvrage a décidé de ne pas donner suite à cette demande .</p> <p>. Un Avant Projet sera présenté à la commune par l'URM pour le remplacement et la rehausse du transformateur électrique à coté de la Gorzia. Le principe de le replacer dans sa position actuelle est acté lors de la réunion n°6. → <b>En cours de traitement par URM.</b></p> <p>. <b>Prévenir les riverains de la zone 2 (centrale) afin de ne pas retrouver des véhicules dans la zone de chantier à partir de 7H 30 le matin.</b></p> <p>. Demander pour la prochaine réunion la présence de HAGANIS afin d'exposer la question des branchements EP dans le réseau EU. 14 branchements ont été relevé pour l'heure dans cette situation.</p> <p>. Il ne reste plus que 310 m<sup>3</sup> de remblai sur site, merlons compris.</p>	
A4	CG 57	. R.A.S.	
A4	Coordonnateur SPS	. Vérifier test de l'entreprise COLAS sur feux triangulés dans le carrefour.	
A4	ERA	. R.A.S.	
A4	VRI	<p>. Intervenir auprès de l'entreprise Thépault afin d'intervenir à présent sans délai sur les branchement et raccordements de la ZONE 1 Aucun retard supplémentaire ne pourra être toléré sur l'avancement de ce chantier.</p> <p>. <b>Transmettre au maître d'ouvrage les fiches nécessaires à l'établissement des dernières conventions.</b></p> <p>. <b>Voir avec France Télécom pour suivi du devis de Colas sur enfouissement de réseaux existants et programmation d'intervention sur accès à la chambre à coordonner avec l'avancement de l'aménagement du carrefour.</b></p>	

### 3. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS D'ETAT

Ordonnateur	Corps d'Etat	Observations	Délai
A4	<b>LOT 01 THEPAULT Réseaux</b> Effacement / Enfouissement des réseaux secs et éclairage public	<p><b>4<sup>ème</sup> RAPPEL :</b> Nous transmettre l'engagement ferme de vos fournisseurs pour une livraison prévue fin mars.</p> <p>. Votre présence aux réunions de chantier n'est pas une option. Les absences non excusées seront comptabilisées et pénalisées.</p> <p>. Intervention sur le chantier en Zone 1 dès Lundi prochain <b>au plus tard</b>, pour raccordement de travaux électriques. Vous devez suivre l'intervention de COLAS, sur le génie civil.</p>	Sem. 8 et 9
A4	<b>LOT 02 Colas Est</b> Voirie et revêtements de surfaces	<p><b>RAPPEL :</b> . Nous confirmer le résultat des sondages des réseaux existants.</p> <p><b>RAPPEL :</b> . En réalisant les fouilles, l'entreprise a découvert que les descentes d'eau des n° 2, 4, 6 et 8 de la rue Foch sont actuellement en gargouille, sous le trottoir. → Réaliser un devis de raccordement de ces descentes d'eau au réseau. Voir pour raccordement descente EP dans cana EP et non EU. 14 U à prévoir pour l'instant.</p> <p><b>Nous prenons acte de la quantité totale merlons compris avant travaux de remblai encore dispo et exploitable stocké sur le site, 310 m<sup>3</sup></b></p> <p><b>RAPPEL :</b> . Les pavés 10/10 de caniveaux et rives seraient coordonnés Krobas 2 . Les dalles du parvis seront conformes au marché teinte 621 finitions poncées grenillées format 40/40 et 60/40 épaisseur 8 cm..Transmettre l'engagement du fournisseur sur date de réception de votre commande et faire livrer sur site les bons échantillons DPG 621. . Le calepinage du dallage du parvis est acté avec joints décalés de 20 cm sur dalle 40/40. . Les dalles podo seront noires dans le parvis et ailleurs blanc . Les sols stabilisés seront de type calcaire concassé blanc de Meuse 6/10 sans fines. (échantillons à présenter) . Les îlots du giratoire seront coulés avec une résine matricée teinte à définir sur échantillon à présenter prochainement. . Nous enregistrons la PV pour enrobés de trottoirs 0.6 à 6 €/T soit 0,60 €/m<sup>2</sup> pour 4 cm d'épaisseur. Montant de la PV pour 1320 m<sup>2</sup> = <b>792, 00 €</b></p> <p><b>7<sup>ème</sup> RAPPEL :</b> Présenter votre dossier technique complet avec grille d'arbre, potelets, poubelles, bancs.....pour approbation. (en cours d'élaboration) . La documentation des grilles d'arbres calibrées à 170 / 170 de Marque AREA, modèle Baltimore est conforme à la réglementation d'accessibilité. Celle-ci vous a été remis en semaine 4, la finition sera un RAL 7010 que le fournisseur propose sans supplément. . L'ensemble du mobilier, potelets, corbeilles...sera en RAL 7010. . Approbation des grilles avaloirs 500 / 237 avec fentes de 150 / 12.</p> <p><b>4<sup>ème</sup> RAPPEL :</b> . Réaliser un devis prenant en compte le prolongement de l'attente du réseau AEP en limite de parcelle Lembacel, un raccordement du réseau d'assainissement, et une attente EP pour la voirie future. . Compléter le devis par les raccordements des descentes d'eau des n° 2, 4, 6 et 8 rue Foch et des raccordements EP sur cana EU à rectifier.</p> <p><b>RAPPEL :</b> . Fermer l'ancien parking à proximité du médecin en ZONE 1. Reporter vers le parking de la salle des Fêtes. . Mettre en place les feux tests triangulés. Carrefour de la rue des alliés.</p>	Sem. 08  Sem. 07  Sem. 07  Sem.06  Commande enregistrée le 09 02 10 livraison en semaine 13  Sem. 07
A4	<b>LOT 03 SARL A. KEIP</b> Aménagements paysagers	<b>R.A.S.</b>	