


COMPTE-RENDU DE REUNION:	09/03/10	SEMAINE : 10	n°	11
---------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	-----------

NOV.4 - 1025

REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
Maîtrise d'ouvrage						
Commune de Novéant-sur-Moselle	M. Le Maire Mme JACQUEMOT M. BARBA M. RENAULD M. FRANCOIS M. QUETEL	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : mairie-noveant@wanadoo.fr	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	OUI OUI OUI	OUI
Maîtrise d'œuvre						
 A4 Atelier architecture et urbanisme durables	M. KOWALSKI Mlle RICHERT	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : lk@atelier-a4.fr	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	OUI	OUI
ERA – Environnement Routes Aménagement	M. MARCELLIN	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : era.marcellin@era.fr	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07		
VRI – Voirie Réseaux Ingénierie	M. LAUER	3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : slauer.vri@orange.fr	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41	OUI	OUI
CG 57						
Conseil de la Général Moselle	M. HURE M. HAUUY	jean-michel.hure@cg57.fr robert.hauuy@cg57.fr			NON	OUI
S.P.S.						
Prevlor BTP	M. BOUCHER	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : prevlor-btp@wanadoo.fr	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	NON	OUI

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
Entreprises						
Lot 01 Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public Thépault Réseaux	M. SORGIUS	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : frederic.sorgius@saq-thepault.fr	03 87 38 41 41	03 87 38 34 41	OUI	OUI
Lot 02 Voirie et revêtements de surfaces Colas Est	M. BOUCARD M. BERNARD M. GISCLARD	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : boucard@metz.colas.fr bernard@metz.colas.fr	03 87 56 02 31	03 87 56 15 00	OUI OUI	OUI
Lot 03 Aménagements paysagers SARL A. KEIP	M. KEIP	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65		

Prochaine réunion de chantier: Mercredi 17/03/10 à 8 h 30 précise sur le chantier
 Etabli par Atelier A4 – architecture et urbanisme durables – Laurent KOWALSKI Architecte D.P.L.G.

1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

Nous vous prions de bien vouloir être présent selon convocation à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

Mercredi 17 Mars 2010 à 8 h 30 dans le bungalow de chantier.

La réunion de chantier hebdomadaire sera déplacée au mercredi à compter du 17 mars 2010 à la demande de la Maîtrise d'ouvrage. Horaire inchangé 8H 30

Avancement des ouvrages et respect des plannings

L'entreprise Colas réalise le génie civil des réseaux pour le compte de l'entreprise Thépault.

Compte tenu des conditions climatiques, les travaux ont débuté le mercredi 3 février 2010 (semaine 5) dans la zone 1.

Avancement des travaux de génie civil en cours en zone 3(zone Nord) et en zone 2 pour les travaux électriques de branchement (zone centrale) à compter de Jeudi 11 Mars.

Fin de pose en Zone 3 pour le Génie civil en fin de semaine.

Avancement en zone 1 coté impair en semaine 11 et 12.

2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

Ordonnateur	Destinataire	Observations	Délai
A4	Maître d'ouvrage	<p>. Un Avant Projet sera présenté à la commune par l'URM pour le remplacement et la rehausse du transformateur électrique à coté de la Gorzia. Le principe de le replacer dans sa position actuelle est acté lors de la réunion n°6. → En cours de traitement par URM.</p> <p>. Suite aux observations d'Haganis il convient de respecter les réseaux EU et EP et de rectifier tous les défauts constatés. A ce titre une date de contrôle sera proposée par vos soins aux riverains, la société HAGANIS effectuera dans ces conditions les vérifications d'usage. Relancer les services d'Haganis.</p> <p>. Par ailleurs une partie du réseau entre la salle des fêtes et le Terminus doit être repris, Ø 300 en grès en remplacement du Ø 200 existant , le BET ERA a pris contact avec HAGANIS et fera une proposition de prise en charge de la Maîtrise d'œuvre de cet ouvrage.</p> <p>. Voir avec GDF pour intervention privée au N°4 rue Foch</p>	
A4	CG 57	. R.A.S.	
A4	Coordonnateur SPS	. R.A.S.	
A4	ERA	. Nous informer de vos contacts avec M. Leuck de HAGANIS au 06 62 91 40 66 pour travaux de réseau EU à réaliser entre le pont de la Gorzia et le terminus. Proposer un avenant de Maîtrise d'œuvre pour ce suivi.	
A4	VRI	. R.A.S.	

3. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS D'ETAT

Ordonnateur	Corps d'Etat	Observations	Délai
A4	LOT 01 THEPAULT Réseaux Effacement / Enfouissement des réseaux secs et éclairage public	<p>. Intervention sur le chantier en Zone 2 dès Jeudi 11 Mars, pose du câble Zone 2 et 3 et branchements riverains en zone 2.</p> <p>. La bordure en zone nord coté pair a été déposée au-delà de la zone de projet sur une vingtaine de ml.</p>	
A4	LOT 02 Colas Est Voirie et revêtements de surfaces	<p><u>RAPPEL :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> . Les pavés 10/10 de caniveaux et rives seraient coordonnés Krobas 2 . Les dalles du parvis seront conformes au marché teinte 621 finitions poncées grenillées format 40/40 et 60/40 épaisseur 8 cm..Transmettre l'engagement du fournisseur sur date de réception de votre commande et faire livrer sur site les bons échantillons DPG 621. . Le calepinage du dallage du parvis est acté avec joints décalés de 20 cm sur dalle 40/40. . Les dalles podo seront noires dans le parvis et ailleurs blanc . Les sols stabilisés seront de type calcaire concassé blanc de Meuse 6/10 sans fines. (échantillons à présenter) . Les îlots du giratoire seront coulés avec une résine matricée teinte à définir sur échantillon à présenter prochainement. . Nous enregistrons la PV pour enrobés de trottoirs 0.6 à 6 €/T soit 0,60 €/m² pour 4 cm d'épaisseur. Montant de la PV pour 1320 m² = 792, 00 € <p>Dossier technique remis ce jour, nous regardons pour visa.</p> <ul style="list-style-type: none"> . L'ensemble du mobilier, potelets, corbeilles, grilles d'arbres...sera en RAL 7010. <p><u>6^{ème} RAPPEL :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> . Réaliser un devis prenant en compte le prolongement de l'attente du réseau AEP en limite de parcelle Lembacel, un raccordement du réseau d'assainissement, et une attente EP pour la voirie future. Prévoir les réseaux en attente sous les deux accès piétons de l'îlot Lembacel . Compléter le devis par les raccordements des descentes d'eau des n° 2, 4, 6 et 8 rue Foch et des raccordements EP sur cana EU à rectifier. <p>. Remise ce jour du plan d'exé ADORIS rectifié pour approbation.</p>	<p style="text-align: center;">Sem.09</p> <p style="text-align: center;">Commande enregistrée le 09 02 10 livraison en semaine 13</p>
A4	LOT 03 SARL A. KEIP Aménagements paysagers	<p><u>R.A.S.</u></p>	