


<b>COMPTE-RENDU DE REUNION:</b>	<b>17/03/10</b>	<b>SEMAINE : 11</b>	<b>n°</b>	<b>12</b>
---------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	-----------

**NOV.4 - 1025**

**REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE**

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
<b>Maîtrise d'ouvrage</b>						
Commune de Novéant-sur-Moselle	M. Le Maire Mme JACQUEMOT M. BARBA M. RENAULD M. FRANCOIS M. QUETEL	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : <a href="mailto:mairie-noveant@wanadoo.fr">mairie-noveant@wanadoo.fr</a>	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	OUI OUI OUI OUI	OUI
<b>Maîtrise d'œuvre</b>						
 <b>A4 Atelier</b> architecture et urbanisme durables	M. KOWALSKI Mlle RICHERT	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : <a href="mailto:lk@atelier-a4.fr">lk@atelier-a4.fr</a>	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	OUI	OUI
<b>ERA</b> – Environnement Routes Aménagement	M. MARCELLIN	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : <a href="mailto:era.marcellin@era.fr">era.marcellin@era.fr</a>	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07		
<b>VRI</b> – Voirie Réseaux Ingénierie	M. LAUER	3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : <a href="mailto:slauer.vri@orange.fr">slauer.vri@orange.fr</a>	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41	OUI	OUI
<b>CG 57</b>						
Conseil de la Général Moselle	M. HURE M. HAUUY	<a href="mailto:jean-michel.hure@cg57.fr">jean-michel.hure@cg57.fr</a> <a href="mailto:robert.hauuy@cg57.fr">robert.hauuy@cg57.fr</a>			NON	OUI
<b>S.P.S.</b>						
<b>Prevlor BTP</b>	M. BOUCHER	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : <a href="mailto:prevlor-btp@wanadoo.fr">prevlor-btp@wanadoo.fr</a>	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	NON	OUI

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
<b>Entreprises</b>						
<b>Lot 01</b> Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public <b>Thépault Réseaux</b>	M. SORGIUS M. KILLIAN	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : <a href="mailto:frederic.sorgius@sag-thepault.fr">frederic.sorgius@sag-thepault.fr</a>	03 87 38 41 41	03 87 38 34 41	NON OUI	OUI
<b>Lot 02</b> Voirie et revêtements de surfaces <b>Colas Est</b>	M. BOUCARD M. BERNARD M. GISCLARD	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : <a href="mailto:boucard@metz.colas.fr">boucard@metz.colas.fr</a> <a href="mailto:bernard@metz.colas.fr">bernard@metz.colas.fr</a>	03 87 56 02 31	03 87 56 15 00	NON OUI	OUI
<b>Lot 03</b> Aménagements paysagers <b>SARL A. KEIP</b>	M. KEIP	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : <a href="mailto:keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr">keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr</a>	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65		

**Prochaine réunion de chantier: Mercredi 24/03/10 à 8 h 30 précise sur le chantier**  
 Etabli par Atelier A4 – architecture et urbanisme durables – Laurent KOWALSKI Architecte D.P.L.G.

## **1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES**

Nous vous prions de bien vouloir être présent selon convocation à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

**Mercredi 24 Mars 2010 à 8 h 30 dans le bungalow de chantier.**

### **Avancement des ouvrages et respect des plannings**

L'entreprise Colas réalise le génie civil des réseaux pour le compte de l'entreprise Thépault.

**Avancement des travaux de génie civil en cours en zone 3( zone Nord) et en zone 2 pour les travaux électriques de branchement ( zone centrale).**

**Fin de pose des réseaux pour le Génie civil en fin de semaine 12.**

**Début de pose des bordures, implantations et terrassement en Zone 1 en semaine 13.**

## 2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

Ordonnateur	Destinataire	Observations	Délai
A4	Maître d'ouvrage	<p>. Un Avant Projet sera présenté à la commune par l'URM pour le remplacement et la rehausse du transformateur électrique à coté de la Gorzia. Le principe de le replacer dans sa position actuelle est acté lors de la réunion n°6. → <b>En cours de traitement par URM.</b></p> <p>. <b>Revoir pour reprise cette semaine de la signalisation de chantier, les températures seront clémentes.</b></p> <p>. Par ailleurs une partie du réseau entre la salle des fêtes et le Terminus doit être repris, Ø 300 en grès en remplacement du Ø 200 existant , le BET ERA a pris contact avec HAGANIS et fera une proposition de prise en charge de la Maîtrise d'œuvre de cet ouvrage.</p> <p>. Voir avec GDF pour intervention privée au N° 4 et au N° 6 rue Foch simultanément. En semaine 13.</p> <p>. Décision prise ce jour de raccordement des EP de la zone 1 sur les avaloirs à mettre en place.</p> <p>. Voir avec URM pour branchement élec pour collectif au N°52.</p>	
A4	CG 57	. R.A.S.	
A4	Coordonnateur SPS	. R.A.S.	
A4	ERA	. Nous transmettre les éléments de reprises sur le réseau d'assainissement.	
A4	VRI	<p>. Revoir le branchement élec du N° 1 rue du château , et 56 rue Foch, fiches de branchements à soumettre.</p> <p>. Revoir branchement basse tension de la maison isolée en retrait, voir pour reprise coté rue de la Dalle.</p>	

### 3. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS D'ETAT

Ordonnateur	Corps d'Etat	Observations	Délai
A4	<b>LOT 01</b> <b>THEPAULT</b> <b>Réseaux</b> Effacement / Enfouissement des réseaux secs et éclairage public	<ul style="list-style-type: none"> <li>. N° 12 fournir la coquille adéquate au riverain pour pose par ses soins.</li> <li>N°22 Déplacement du coffret sur l'angle à revoir</li> <li>N°30 Branchement à supprimer, non prévu.</li> <li>N°44 Remontée dans l'angle le long de la descente EP</li> <li>. Avancer la pose des boîtes fin zone 2 et zone 3 cette semaine.</li> </ul>	Sem. 11
A4	<b>LOT 02</b> <b>Colas Est</b> Voirie et revêtements de surfaces	<p><b><u>RAPPEL :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Les pavés 10/10 de caniveaux et rives seraient coordonnés Krobas 2</li> <li>. Les dalles du parvis seront conformes au marché teinte 621 finitions poncées grenillées format 40/40 et 60/40 épaisseur 8 cm.. Transmettre l'engagement du fournisseur sur date de réception de votre commande et faire livrer sur site les bons échantillons DPG 621.</li> <li>. Le calepinage du dallage du parvis est acté avec joints décalés de 20 cm sur dalle 40/40.</li> <li>. Les dalles podo seront noires dans le parvis et ailleurs blanc</li> <li>. Les sols stabilisés seront de type calcaire concassé blanc de Meuse 6/10 sans fines. (échantillons à présenter)</li> <li>. Les îlots du giratoire seront coulés avec une résine matricée teinte à définir sur échantillon à présenter prochainement.</li> <li>. Nous enregistrons la PV pour enrobés de trottoirs 0.6 à 6 €/T soit 0,60 €/m<sup>2</sup> pour 4 cm d'épaisseur. Montant de la PV pour 1320 m<sup>2</sup> = <b>792, 00 €</b></li> </ul> <p><b><u>7<sup>ème</sup> RAPPEL :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Réaliser un devis prenant en compte le prolongement de l'attente du réseau AEP en limite de parcelle Lembacel, un raccordement du réseau d'assainissement, et une attente EP pour la voirie future. Prévoir les réseaux en attente sous les deux accès piétons de l'îlot Lembacel</li> <li>. Compléter le devis par les raccordements des descentes d'eau des n° 2, 4, 6 et 8 rue Foch et des raccordements EP sur cana EU à rectifier.</li> </ul> <p>. Remise ce jour à l'entreprise du plan d'exé ADORIS et du dossier technique avec observations . Manque grille d'arbres bétons de type Kronimus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Réaliser les branchements EP en zone 1, sur avoires de proximité.</li> <li>. Voir devant N°13 rehausse du regard EU non visible en surface.</li> <li>. N°54 ancien tabac, réaliser branchement EP sur réseau selon devis coté ruelle Bataille.</li> <li>. Attention au marquage en pied de façade sur propriété privée.</li> </ul>	Commande enregistrée le 09 02 10 livraison en semaine 13
A4	<b>LOT 03</b> <b>SARL A. KEIP</b> Aménagements paysagers	<b><u>R.A.S.</u></b>	