


COMPTE-RENDU DE REUNION:	24/03/10	SEMAINE : 12	n°	13
---------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	-----------

NOV.4 - 1025

REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
Maîtrise d'ouvrage						
Commune de Novéant-sur-Moselle	M. Le Maire Mme JACQUEMOT M. BARBA M. RENAULD M. FRANCOIS M. QUETEL	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : mairie-noveant@wanadoo.fr	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	OUI OUI OUI OUI	OUI
Maîtrise d'œuvre						
 A4 Atelier architecture et urbanisme durables	M. KOWALSKI Mlle RICHERT	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : lk@atelier-a4.fr	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	OUI	OUI
ERA – Environnement Routes Aménagement	M. MARCELLIN	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : era.marcellin@era.fr	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07		
VRI – Voirie Réseaux Ingénierie	M. LAUER	3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : slauer.vri@orange.fr	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41	OUI	OUI
CG 57						
Conseil de la Général Moselle	M. HURE M. HAUUY	jean-michel.hure@cg57.fr robert.hauuy@cg57.fr			NON	OUI
S.P.S.						
Prevlor BTP	M. BOUCHER	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : prevlor-btp@wanadoo.fr	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	NON	OUI

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
Entreprises						
Lot 01 Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public Thépault Réseaux	M. SORGIUS M. KILLIAN	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : frederic.sorgius@sag-thepault.fr	03 87 38 41 41	03 87 38 34 41	NON OUI	OUI
Lot 02 Voirie et revêtements de surfaces Colas Est	M. BOUCARD M. BERNARD M. GISCLARD	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : boucard@metz.colas.fr bernard@metz.colas.fr	03 87 56 02 31	03 87 56 15 00	OUI OUI	OUI
Lot 03 Aménagements paysagers SARL A. KEIP	M. KEIP	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65		

Prochaine réunion de chantier: Mercredi 07/04/10 à 8 h 30 précise sur le chantier
 Etabli par Atelier A4 – architecture et urbanisme durables – Laurent KOWALSKI Architecte D.P.L.G.

1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

Nous vous prions de bien vouloir être présent selon convocation à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

En raison du déplacement de la semaine prochaine, une simple visite de chantier sera assurée par M. Lauer de VRI, la prochaine réunion de chantier est programmée le :

Mercredi 07 Avril 2010 à 8 h 30 dans le bungalow de chantier.

. Avancement des ouvrages et respect des plannings

L'entreprise Colas réalise le génie civil des réseaux pour le compte de l'entreprise Thépault.

Fin des travaux de génie civil en cours en zone 3(zone Nord) et rue du château cette semaine

Les travaux électriques de branchement (zone 3) sont prévues en semaine 13.

Les travaux de génie-civil en zone 1 coté impair reprennent dès demain et se prolongent en semaine 13.

Les travaux sur le transfo élec URM seront démarrés vers la mi Avril pour se terminer, fin mai.

Les travaux d'assainissement sur ce secteur seront réalisés auparavant.

2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

Ordonnateur	Destinataire	Observations	Délai
A4	Maître d'ouvrage	<p>. Un Avant Projet sera présenté à la commune par l'URM pour le remplacement et la rehausse du transformateur électrique à coté de la Gorzia. Le principe de le replacer dans sa position actuelle est acté lors de la réunion n°6. → En cours de traitement par URM, la déclaration préalable de travaux est prête à être déposée en Mairie pour instruction.</p> <p>. Suite à notre conversation de ce jour avec M. Leuck de Haganis il a été convenu que compte tenu de la difficulté technique d'intervenir sur l'ouvrage de la Gorzia l'intervention sur le réseau d'assainissement se limitera au remplacement du réseau entre R2 et R3 avec reprise des prescriptions concernant la cunette R3. L'objet de cette reprise concerne essentiellement les problèmes de mise en charge du réseau.</p> <p>. Voir avec GDF pour intervention privée au N° 4 et au N° 6 rue Foch simultanément. En semaine 13.</p> <p>. Revoir avec le propriétaire de la Pharmacie, concernant la pertinence du maintien ou la démolition de la murette séparative.</p> <p>. Certains dauphins non raccordés sont en très mauvais état, il conviendra de statuer sur leur remplacement le cas échéant .</p>	
A4	CG 57	. R.A.S.	
A4	Coordonnateur SPS	. R.A.S.	
A4	ERA	. La reprise d'assainissement dans l'ouvrage sur la Gorzia s'avère très complexe, carottage dans culée de l'ouvrage, Haganis propose de ne pas réaliser le tronçon R1 / R2.	
A4	VRI	<p>. Suivre l'avancement des réseaux, une visite de chantier sera faite la semaine prochaine en l'absence des élus.</p> <p>. Revoir positionnement de l'armoire élec, près du mini giratoire</p>	

3. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS D'ETAT

Ordonnateur	Corps d'Etat	Observations	Délai
A4	LOT 01 THEPAULT Réseaux Effacement / Enfouissement des réseaux secs et éclairage public	<p>. N° 12 fournir la coquille adéquate au riverain pour pose par ses soins.</p> <p>N°22 Déplacement du coffret sur l'angle à revoir</p> <p>N°30 Branchement à supprimer, non prévu.</p> <p>N°44 Remontée dans l'angle le long de la descente EP</p> <p>. Réaliser les branchements zone 3 cette semaine.</p> <p>. Revoir le positionnement de l'armoire électrique à poser près du futur giratoire, la positionner en limite de propriété, le long des futurs constructions.</p>	Sem. 12
A4	LOT 02 Colas Est Voirie et revêtements de surfaces	<p><u>RAPPEL :</u></p> <p>. Les pavés 10/10 de caniveaux et rives seraient coordonnés Krobas 2</p> <p>. Les dalles du parvis seront conformes au marché teinte 621 finitions poncées grenillées format 40/40 et 60/40 épaisseur 8 cm.. Transmettre l'engagement du fournisseur sur date de réception de votre commande et faire livrer sur site les bons échantillons DPG 621.</p> <p>. Le calepinage du dallage du parvis est acté avec joints décalés de 20 cm sur dalle 40/40.</p> <p>. Les dalles podo seront noires dans le parvis et ailleurs blanc</p> <p>. Les sols stabilisés seront de type calcaire concassé blanc de Meuse 6/10 sans fines. (échantillons à présenter)</p> <p>. Les îlots du giratoire seront coulés avec une résine matricée teinte à définir sur échantillon à présenter prochainement.</p> <p>. Nous enregistrons la PV pour enrobés de trottoirs 0.6 à 6 €/T soit 0,60 €/m² pour 4 cm d'épaisseur. Montant de la PV pour 1320 m² = 792, 00 €</p> <p>. Suite à notre conversation de ce jour avec M. Leuck de Haganis il a été convenu que compte tenu de la difficulté technique d'intervenir sur l'ouvrage de la Gorzia l'intervention sur le réseau d'assainissement se limitera au remplacement du réseau entre R2 et R3 avec reprise des prescriptions spécifiques concernant la cunette R3.</p> <p>. Chiffrage à réaliser rapidement pour présentation à la Maîtrise d'Ouvrage.</p> <p>. 8^{ème} RAPPEL : Précisions apportées ce jour</p> <p>. Réaliser un devis prenant en compte le prolongement de l'attente du réseau AEP en limite de parcelle Lembacel, un raccordement du réseau d'assainissement, et une attente EP pour la voirie future. Prévoir les réseaux en attente sous les deux accès piétons de l'îlot Lembacel</p> <p>. Compléter le devis par les raccordements des descentes d'eau des n° 2, 4, 6 et 8 rue Foch et des raccordements EP sur cana EU à rectifier.</p> <p>. Les travaux devant la boulangerie Banette s'effectueront OBLIGATOIREMENT Mercredi 31, jour de fermeture.</p> <p>. Reconstitution du merlon en face de la boulangerie, laisser simplement un passage d'accès pour les piétons.</p>	Commande enregistrée le 09 02 10 livraison en semaine 13
A4	LOT 03 SARL A. KEIP Aménagements paysagers	<p><u>R.A.S.</u></p>	