


COMPTE-RENDU DE REUNION:	07/04/10	SEMAINE : 14	n°	14
---------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	-----------

NOV.4 - 1025

REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
Maîtrise d'ouvrage						
Commune de Novéant-sur-Moselle	M. Le Maire Mme JACQUEMOT M. BARBA M. RENAULD M. FRANCOIS M. QUETEL	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : mairie-noveant@wanadoo.fr	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	OUI OUI OUI OUI	OUI
Maîtrise d'œuvre						
 A4 Atelier architecture et urbanisme durables	M. KOWALSKI Mlle RICHERT	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : lk@atelier-a4.fr	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	OUI	OUI
ERA – Environnement Routes Aménagement	M. MARCELLIN	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : era.marcellin@era.fr	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07		
VRI – Voirie Réseaux Ingénierie	M. LAUER	3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : slauer.vri@orange.fr	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41	excusé	OUI
CG 57						
Conseil de la Général Moselle	M. HURE M. HAUUY	jean-michel.hure@cg57.fr robert.hauuy@cg57.fr			NON	OUI
S.P.S.						
Prevlor BTP	M. BOUCHER	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : prevlor-btp@wanadoo.fr	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	OUI	OUI

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
Entreprises						
Lot 01 Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public Thépault Réseaux	M. SORGIUS M. KILLIAN	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : frederic.sorgius@sag-thepault.fr	03 87 38 41 41	03 87 38 34 41	NON OUI	OUI
Lot 02 Voirie et revêtements de surfaces Colas Est	M. BOUCARD M. BERNARD M. GISCLARD	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : boucard@metz.colas.fr bernard@metz.colas.fr	03 87 56 02 31	03 87 56 15 00	NON OUI	OUI
Lot 03 Aménagements paysagers SARL A. KEIP	M. KEIP	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65		

Prochaine réunion de chantier: Mercredi 14/04/10 à 8 h 30 précise sur le chantier
 Etabli par Atelier A4 – architecture et urbanisme durables – Laurent KOWALSKI Architecte D.P.L.G.

1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

Nous vous prions de bien vouloir être présent selon convocation à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

**La prochaine réunion de chantier est programmée le :
Mercredi 14 Avril 2010 à 8 h 30 dans le bungalow de chantier.**

. Avancement des ouvrages et respect des plannings

L'entreprise Colas réalise le génie civil des réseaux pour le compte de l'entreprise Thépault.

Les travaux de génie-civil en zone 1 coté impair sont encore en cours en raison de certaines difficultés techniques rencontrées

Des travaux d'assainissement s'avèrent nécessaire, rue du château sur 40 ml, au-delà de la Gorzia coté Sud entre les tampons R2 et R3, et branchements de l'îlot Lembacel en zone centrale.

Ces ouvrages s'avèrent nécessaire avant la pose des bordures. Ceci engendre un décalage des travaux de génie civil qui se cumule au retard suite aux intempéries.

Toutefois l'entreprise COLAS assure pouvoir rester dans les délais globaux de traitement des surfaces à une quinzaine près, soit fin Septembre 2010. Les zones 1 et 2 pourront être réalisée pour la mi Juin.

Les travaux sur le transfo élec URM seront démarrés vers la mi Avril pour se terminer, fin mai. Les travaux d'assainissement sur ce secteur seront réalisés auparavant.

2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

Ordonnateur	Destinataire	Observations	Délai
A4	Maître d'ouvrage	<p>. Une proposition de devis pour travaux sup. d'assainissement nous est remise ce jour par l'entreprise COLAS. Nous lui demandons un détail par poste avec localisation.</p> <p>. Suite à notre visite d'usine KRONIMUS, il s'avère plus possible de revenir sur le traitement préalable des bétons dans la mesure où la commande est déjà réalisée. Des traitements de surface après pose reste envisageable le cas échéant.</p>	
A4	CG 57	. R.A.S.	
A4	Coordonnateur SPS	. Voir congés fermeture de la Boulangerie Banette pour coordonner au mieux l'intervention en toute sécurité.	
A4	ERA	. L'entreprise COLAS nous a fournis un bordereau de prix pour les travaux d'assainissement plutôt qu'un devis localisé, nous lui demandons à présent un devis précis des travaux sup. à envisager.	
A4	VRI	<p>. Revoir positionnement de l'armoire élec, près du mini giratoire, suivre les avancements.</p> <p>. Relancer d'urgence France Télécom pour rabaissement du réseau en zone 2 selon devis Colas déjà revu, aucune commande, aucune nouvelle....</p>	

3. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS D'ETAT

Ordonnateur	Corps d'Etat	Observations	Délai
A4	LOT 01 THEPAULT Réseaux Effacement / Enfouissement des réseaux secs et éclairage public	<ul style="list-style-type: none"> . N°22 Déplacement du coffret sur l'angle à revoir . N°30 Branchement à supprimer, non prévu. . Revoir le positionnement de l'armoire électrique à poser près du futur giratoire, la positionner en limite de propriété, le long des futurs constructions. . Finir en temps utile les boîtiers en zone 3 reste 4 branchements à réaliser. . Intervention au 1, rue du Château vu ce jour en présence de M. Renaud. 	
A4	LOT 02 Colas Est Voirie et revêtements de surfaces	<ul style="list-style-type: none"> . Reprendre votre bordereau de prix transmis ce jour pour le transformer en devis par poste localisé, à savoir, . Assainissement zone 1 entre R2 et R3 y compris R3. . Branchement EP de 4 immeubles sur réseau et avaloirs de proximité. . Raccordements de l'îlot Lembacel, prolongation AEP, EU + EP , 2 fois . Reprise de l'assainissement rue du Château env. 40 ml à confirmer . Chiffrage à réaliser rapidement pour présentation à la Maîtrise d'Ouvrage. <p>. Les travaux devant la boulangerie Banette s'effectueront au mieux le Mercredi , jour de fermeture.</p> <p>Objectif : finir la zone 1 et 2 pour la Mi – Juin et l'ensemble pour la fin Septembre.</p>	Sem. 14
A4	LOT 03 SARL A. KEIP Aménagements paysagers	<u>R.A.S.</u>	