


COMPTE-RENDU DE REUNION:	14/04/10	SEMAINE : 15	n°	15
---------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	-----------

NOV.4 - 1025

REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
Maîtrise d'ouvrage						
Commune de Novéant-sur-Moselle	M. Le Maire M. RENAULD M. BARBA M. LOUYOT M. NICOLAS M. LESCAS M. QUETEL M. FRANCOIS DGS	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : mairie-noveant@wanadoo.fr	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	OUI OUI OUI OUI OUI OUI	OUI
Maîtrise d'œuvre						
 A4 Atelier architecture et urbanisme durables	M. KOWALSKI Mlle RICHERT	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : lk@atelier-a4.fr	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	OUI	OUI
ERA – Environnement Routes Aménagement	M. MARCELLIN	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : era.marcellin@era.fr	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07		
VRI – Voirie Réseaux Ingénierie	M. LAUER	3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : slauer.vri@orange.fr	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41	OUI	OUI
CG 57						
Conseil de la Général Moselle	M. HURE M. HAUUY	jean-michel.hure@cg57.fr robert.hauuy@cg57.fr			OUI	OUI
S.P.S.						
Prevlor BTP	M. BOUCHER	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : prevlor-btp@wanadoo.fr	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	NON	OUI

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
Entreprises						
Lot 01 Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public Thépault Réseaux	M. SORGIUS M. KILLIAN	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : frederic.sorgius@sag-thepault.fr	03 87 38 41 41	03 87 38 34 41	Excusé Excusé	OUI
Lot 02 Voirie et revêtements de surfaces Colas Est	M. BOUCARD M. BERNARD M. GISCLARD	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : boucard@metz.colas.fr bernard@metz.colas.fr	03 87 56 02 31	03 87 56 15 00	OUI OUI	OUI
Lot 03 Aménagements paysagers SARL A. KEIP	M. KEIP	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65		

Prochaine réunion de chantier: Mercredi 21/04/10 à 8 h 30 précise sur le chantier
 Etabli par Atelier A4 – architecture et urbanisme durables – Laurent KOWALSKI Architecte D.P.L.G.

1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

Nous vous prions de bien vouloir être présent selon convocation à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

**La prochaine réunion de chantier est programmée le :
Mercredi 21 Avril 2010 à 8 h 30 dans le bungalow de chantier.**

. Avancement des ouvrages et respect des plannings

L'entreprise Colas réalise le génie civil des réseaux pour le compte de l'entreprise Thépault.

Les travaux de génie-civil en zone 1 sont en cours d'achèvement devant la boulangerie Hanriot.

Des travaux d'assainissement s'avèrent nécessaire, rue du château sur 35 ml, au-delà de la Gorzia coté Sud entre les tampons R2 et R3, et branchements de l'îlot Lembacel en zone centrale.

Toutefois l'entreprise COLAS assure pouvoir rester dans les délais globaux de traitement des surfaces à une quinzaine près, soit fin Septembre 2010. Les zones 1 et 2 pourront être réalisées pour la mi Juin.

Les travaux sur le transfo élec URM seront démarrés dès la fin de l'assainissement programmé en semaine 16 pendant environ 1 semaine.

Les travaux d'assainissement de la rue du château seront réalisés à la suite avec repose de bordures T2 .

Puis pose des bordures en zone 1.

Prendre en compte les fermetures annuelles des boulangerie pour coordonner au mieux les interventions :

Boulangerie Hanriot : La dernière semaine de Juillet et première quinzaine d'Août.

Boulangerie Legrand : Les 3 premières semaines de Juillet.

2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

Ordonnateur	Destinataire	Observations	Délai
A4	Maître d'ouvrage	<p>. Suite aux devis détaillé et localisé par poste de Colas, il a été entériné ce jour l'accord de principe de l'assainissement coté Gorzia, le raccordement EP de 5 immeubles N°2 à 8, le branchement AEP de l'îlot Lemba cel, et la reprise sur 35ml de l'assainissement rue du château. Le détail des prix sera repris par l'entreprise Colas et fera l'objet d'un avenant global incluant le raccordement de l'immeuble de M. Bertolli.</p> <p>. Concernant le s travaux de l'URM sur le transfo, confirmer la date de démarrage dès la fin de la semaine 16 après les travaux d'assainissement entre R2 et R3.</p> <p>. VRI vérifie le niveau d'éclairément en modifiant le positionnement des consoles EP rue des ALLIES.</p>	
A4	CG 57	. R.A.S.	
A4	Coordonnateur SPS	. R.A.S.	
A4	ERA	. R.A.S.	
A4	VRI	<p>. Relancer d'urgence France Télécom pour rabaissement du réseau en zone 2 selon devis Colas déjà revu, aucune commande, aucune nouvelle....</p> <p>. Vérifier et confirmer le positionnement des boites et consoles en façades de la rue des Alliés.</p>	

3. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS D'ETAT

Ordonnateur	Corps d'Etat	Observations	Délai
A4	<p>LOT 01 THEPAULT Réseaux Effacement / Enfouissement des réseaux secs et éclairage public</p>	<ul style="list-style-type: none"> . N°22 Déplacement du coffret sur l'angle à revoir . N°30 Branchement à supprimer, non prévu. . Revoir le positionnement de l'armoire électrique à poser près du futur giratoire, la positionner en limite de propriété, le long des futurs constructions. . Finir en temps utile les boîtiers en zone 3 reste 4 branchements à réaliser. . Fournir le plus tôt possible vos plans de récollement des réseaux posés. . ATTENTION !!! lors de votre intervention en zone 3, éviter la coupure au N° 60 pour cause d'alarme d'assistance à la personne. Prendre le cas échéant toute les précaution d'usage. 	Sem. 16
A4	<p>LOT 02 Colas Est Voirie et revêtements de surfaces</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Nous vous confirmons les TS entérinés ce jour par accord de principe avec avenant à suivre : . Assainissement zone 1 entre R2 et R3 y compris R3. en priorité 1. . Branchement EP de 4 immeubles sur réseau et avaloirs de proximité. En priorité 2 . Raccordements de l'ilôt Lembacel, prolongation AEP, . Reprise de l'assainissement rue du Château 35 ml. . Reste en suspend l'assainissement de l'ilôt Lembacel et le réseau EP de la nouvelle voie. . . Les travaux devant la boulangerie Banette s'effectueront au mieux le Mercredi , jour de fermeture, réaliser la reprise en enrobé à froid après fermeture de la fouille. . Commander vos bancs béton chez Escofet, nous confirmer la ou les teintes possibles en gris, à coordonner au mieux avec la teinte du mobilier RAL 7010. <p>Objectif : finir la zone 1 et 2 pour la Mi – Juin et l'ensemble pour la fin Septembre.</p>	<p>Sem. 16</p> <p>En cours ce jour</p>
A4	<p>LOT 03 SARL A. KEIP Aménagements paysagers</p>	<u>R.A.S.</u>	