


<b>COMPTE-RENDU DE REUNION:</b>	<b>21/04/10</b>	<b>SEMAINE : 16</b>	<b>n°</b>	<b>16</b>
---------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	-----------

**NOV.4 - 1025**

**REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE**

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
<b>Maîtrise d'ouvrage</b>						
Commune de Novéant-sur-Moselle	M. Le Maire M. RENAULD M. BARBA M. LOUYOT M. NICOLAS M. LESCAS M. QUETEL M. FRANCOIS DGS	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : <a href="mailto:mairie-noveant@wanadoo.fr">mairie-noveant@wanadoo.fr</a>	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	OUI NON OUI NON OUI NON OUI	OUI
<b>Maîtrise d'œuvre</b>						
 <b>A4</b> Atelier architecture et urbanisme durables	M. KOWALSKI Mlle RICHERT	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : <a href="mailto:lk@atelier-a4.fr">lk@atelier-a4.fr</a>	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	OUI	OUI
<b>ERA</b> – Environnement Routes Aménagement	M. MARCELLIN	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : <a href="mailto:era.marcellin@era.fr">era.marcellin@era.fr</a>	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07		
<b>VRI</b> – Voirie Réseaux Ingénierie	M. LAUER	3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : <a href="mailto:slauer.vri@orange.fr">slauer.vri@orange.fr</a>	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41	OUI	OUI
<b>CG 57</b>						
Conseil de la Général Moselle	M. HURE M. HAUUY	<a href="mailto:jean-michel.hure@cg57.fr">jean-michel.hure@cg57.fr</a> <a href="mailto:robert.hauuy@cg57.fr">robert.hauuy@cg57.fr</a>			NON	OUI
<b>S.P.S.</b>						
<b>Prevlor BTP</b>	M. BOUCHER	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : <a href="mailto:prevlor-btp@wanadoo.fr">prevlor-btp@wanadoo.fr</a>	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	NON	OUI

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
<b>Entreprises</b>						
<b>Lot 01</b> Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public <b>Thépault Réseaux</b>	M. SORGIUS M. KILLIAN	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : <a href="mailto:frederic.sorgius@sag-thepault.fr">frederic.sorgius@sag-thepault.fr</a>	03 87 38 41 41	03 87 38 34 41	NON OUI	OUI
<b>Lot 02</b> Voirie et revêtements de surfaces <b>Colas Est</b>	M. BOUCARD M. BERNARD M. GISCLARD	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : <a href="mailto:boucard@metz.colas.fr">boucard@metz.colas.fr</a> <a href="mailto:bernard@metz.colas.fr">bernard@metz.colas.fr</a>	03 87 56 02 31	03 87 56 15 00	OUI OUI	OUI
<b>Lot 03</b> Aménagements paysagers <b>SARL A. KEIP</b>	M. KEIP	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : <a href="mailto:keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr">keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr</a>	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65		

**Prochaine réunion de chantier: Mercredi 28/04/10 à 8 h 30 précise sur le chantier**  
 Etabli par Atelier A4 – architecture et urbanisme durables – Laurent KOWALSKI Architecte D.P.L.G.

## **1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES**

Nous vous prions de bien vouloir être présent selon convocation à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

**La prochaine réunion de chantier est programmée le :  
Mercredi 28 Avril 2010 à 8 h 30 dans le bungalow de chantier.**

### **. Avancement des ouvrages et respect des plannings**

**Thépault : Pose des boîtes de branchement zone 3 en semaine 17**

**Colas : Réalisation des réseaux assainissement EU + EP en Zone 1 en semaine 17**

**Assainissement EU rue du château à partir de la semaine 18.**

**Pose des bordures en semaine 18 en zone 1.**

**Piquetage de l'axe de la nouvelle chaussée réalisée**

**URM : Travaux sur transfo à compter de la mi – mai pour environ 1 mois**

**Prendre en compte les fermetures annuelles des boulangeries pour coordonner au mieux les interventions :**

**Boulangerie Hanriot : La dernière semaine de Juillet et première quinzaine d'Août.**

**Boulangerie Legrand : Les 3 premières semaines de Juillet.**

## 2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

Ordonnateur	Destinataire	Observations	Délai
A4	Maître d'ouvrage	. Remise ce jour pour la Maîtrise d'œuvre de prestations rue du Château, suite à la nécessité de réaliser l'assainissement.	
A4	CG 57	. R.A.S.	
A4	Coordonnateur SPS	. R.A.S.	
A4	ERA	. R.A.S.	
A4	VRI	. Relancer une fois encore d'urgence France Télécom pour rabaissement du réseau en zone 2 selon devis Colas déjà revu, aucune commande, aucune nouvelle.... . Vérifier et confirmer le positionnement des boîtes et consoles en façades de la rue des Alliés.	

### 3. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS D'ETAT

Ordonnateur	Corps d'Etat	Observations	Délai
A4	<p><b>LOT 01</b>  <b>THEPAULT</b>  <b>Réseaux</b>                      Effacement /                      Enfouissement                      des réseaux secs                      et éclairage                      public</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. N°22 Coffret à encastrer au dessus de l'existant t</li> <li>. N°50 Coffret à poser rapidement en sem. 17.</li> <li>. N°1 rue du château, accord vu ce jour avec la M aîtrise d'ouvrage.</li> <li>. Bouclage en zone 1 à réaliser vers le polynorme..</li> <li>. Finir en sem. 17 ( 2 jours ) les boîtiers en zone 3 reste 4 branchements à réaliser.</li> </ul> <p><b>RAPPEL:</b> Fournir le plus tôt possible vos plans de récolement des réseaux posés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. ATTENTION !!! lors de votre intervention en zone 3, éviter la coupure au N° 60 pour cause d'alarme d'assistance à la personne. Prendre le cas échéant toute les précaution d'usage.</li> </ul>	Sem. 17
A4	<p><b>LOT 02</b>  <b>Colas Est</b>                      Voirie et                      revêtements de                      surfaces</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Reprise des ouvrages Lundi, 26 Avril 2010 par l'assainissement en zone 1.</li> </ul> <p><b><u>RAPPEL:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Les travaux devant la boulangerie Hanriot s'effectueront au mieux les Mercredis , jour de fermeture hebdomadaire.</li> <li>. Commander vos bancs béton chez Escofet, nous confirmer la ou les teintes possibles en gris, à coordonner au mieux avec la teinte du mobilier RAL 7010.</li> <li>. Pose des bordures en zone 1 à compter de la semaine 18, dès le 3 mai.</li> </ul> <p>Objectif : finir la zone 1 et 2 pour la Mi – Juin et l'ensemble pour la fin Septembre.</p>	Sem. 17
A4	<p><b>LOT 03</b>  <b>SARL A. KEIP</b>                      Aménagements                      paysagers</p>	<b><u>R.A.S.</u></b>	