


COMPTE-RENDU DE REUNION:	28/04/10	SEMAINE : 17	n°	17
---------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	-----------

NOV.4 - 1025

REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
Maîtrise d'ouvrage						
Commune de Novéant-sur-Moselle	M. Le Maire M. RENAULD M. BARBA M. LOUYOT M. NICOLAS M. LESCAS M. QUETEL M. FRANCOIS DGS	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : mairie-noveant@wanadoo.fr	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	OUI OUI Exc. NON OUI Exc. OUI	OUI
Maîtrise d'œuvre						
 A4 Atelier architecture et urbanisme durables	M. KOWALSKI Mlle RICHERT	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : lk@atelier-a4.fr	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	OUI	OUI
ERA – Environnement Routes Aménagement	M. MARCELLIN	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : era.marcellin@era.fr	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07		
VRI – Voirie Réseaux Ingénierie	M. LAUER	3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : slauer.vri@orange.fr	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41	OUI	OUI
CG 57						
Conseil de la Général Moselle	M. HURE M. HAUUY	jean-michel.hure@cg57.fr robert.hauuy@cg57.fr			NON	OUI
S.P.S.						
Prevlor BTP	M. BOUCHER	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : prevlor-btp@wanadoo.fr	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	NON	OUI

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
Entreprises						
Lot 01 Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public Thépault Réseaux	M. SORGIUS M. KILLIAN	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : frederic.sorgius@sag-thepault.fr	03 87 38 41 41	03 87 38 34 41	NON OUI	OUI
Lot 02 Voirie et revêtements de surfaces Colas Est	M. BOUCARD M. BERNARD M. GISCLARD	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : boucard@metz.colas.fr bernard@metz.colas.fr	03 87 56 02 31	03 87 56 15 00	OUI Exc.	OUI
Lot 03 Aménagements paysagers SARL A. KEIP	M. KEIP	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65		

Prochaine réunion de chantier: Mercredi 05/05/10 à 8 h 30 précise sur le chantier
 Etabli par Atelier A4 – architecture et urbanisme durables – Laurent KOWALSKI Architecte D.P.L.G.

1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

Nous vous prions de bien vouloir être présent selon convocation à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

**La prochaine réunion de chantier est programmée le :
Mercredi 05 Mai 2010 à 8 h 30 dans le bungalow de chantier.**

. Avancement des ouvrages et respect des plannings

Thépault : Pose des boîtes de branchement zone 3 en semaine 17 à compter de ce jour.

Colas : Réalisation des réseaux assainissement EU + EP en Zone 1 à compter de ce jour.

Assainissement EU rue du château à partir de la semaine 18.

Pose des bordures en semaine 18 en zone 1, à compter du 3 mai 2010.

URM : Travaux sur transfo à compter du 10 mai. Fin programmée le 18 Juin 2010.

France Télécom : Programmation des ouvrages à réaliser à préciser lors de la prochaine réunion de chantier.

Prendre en compte les fermetures annuelles des boulangeries pour coordonner au mieux les interventions :

Boulangerie Hanriot : La dernière semaine de Juillet et première quinzaine d'Août.

Boulangerie Legrand : Les 3 premières semaines de Juillet.

2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

Ordonnateur	Destinataire	Observations	Délai
A4	Maître d'ouvrage	<p>. Concernant les travaux URM : déplacement et rehausse du poste de transformation, intervention programmée à compter du 10 mai. Déplacement du transfo existant en sem. 21 puis 15 jours de Génie – civil. Au-delà, 15 jours remise en place de l'ancien tranfo + branchements, fin estimée des travaux le 18 Juin 2010.</p> <p>. France Telecom ne donne pas de nouvelle sur le dernier devis de Colas, nous proposons de les convoquer à la prochaine réunion de chantier, afin de solder une commande et de préciser nos impératifs de chantier.</p>	<p>Sem. 19</p> <p>Sem. 21 - 22</p> <p>Sem. 23 - 24</p>
A4	CG 57	. R.A.S.	
A4	Coordonnateur SPS	. R.A.S.	
A4	ERA	. R.A.S.	
A4	VRI	. Convoquer d'urgence France Télécom à la prochaine réunion de chantier, présence INDISPENSABLE pour programmer l'avancement de leurs ouvrages. Il y a URGENCE d'intervention de leur part.	

3. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS D'ETAT

Ordonnateur	Corps d'Etat	Observations	Délai
A4	<p>LOT 01 THEPAULT Réseaux Effacement / Enfouissement des réseaux secs et éclairage public</p>	<ul style="list-style-type: none"> . N°22 Coffret à encastrer au dessus de l'existant t . N°50 Coffret à poser rapidement en sem. 17. . N°1 rue du château, accord vu ce jour avec la M aîtrise d'ouvrage. . Bouclage en zone 1 à réaliser vers le polynorme.. <p>RAPPEL: Fournir le plus tôt possible vos plans de récolement des réseaux posés, à rendre cette semaine.</p> <p>RAPPEL: ATTENTION !!! lors de votre intervention en zone 3, éviter la coupure au N° 60 pour cause d'alarme d'assistance à la personne. Prendre le cas échéant toute les précaution d'usage.</p>	<p>Sem. 17 Sem. 17</p> <p>Sem. 17</p>
A4	<p>LOT 02 Colas Est Voirie et revêtements de surfaces</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Avancer les ouvrages d'assainissement en zone 1. <p>2^{ème} RAPPEL:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Commander vos bancs béton chez Escofet, nous confirmer la ou les teintes possibles en gris, à coordonner au mieux avec la teinte du mobilier RAL 7010. . Pose des bordures en zone 1 à compter de la semaine 18, dès le 3 mai. . Les pré-cadres des grilles d'arbres peuvent être livrés indépendamment sans frais sup. de transport dès la fin de pose de vos bordures. <p>Objectif : finir la zone 1 et 2 pour la Mi – Juin et l'ensemble pour la fin Septembre.</p>	<p>Sem. 17</p> <p>Sem. 18</p>
A4	<p>LOT 03 SARL A. KEIP Aménagements paysagers</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Présence souhaitée à la réunion du 12 mai 2010 pour faire le point sur les fosses en zone 1. 	<p>Sem. 19</p>