


COMPTE-RENDU DE REUNION:	05/05/10	SEMAINE : 18	n°	18
---------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	-----------

NOV.4 - 1025

REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
Maîtrise d'ouvrage						
Commune de Novéant-sur-Moselle	M. Le Maire M. RENAULD M. BARBA M. LOUYOT M. NICOLAS M. LESCAS M. QUETEL M. FRANCOIS DGS	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : mairie-noveant@wanadoo.fr	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	NON OUI OUI NON OUI NON OUI	OUI
Maîtrise d'œuvre						
 A4 Atelier architecture et urbanisme durables	M. KOWALSKI Mlle RICHERT	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : lk@atelier-a4.fr	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	OUI	OUI
ERA – Environnement Routes Aménagement	M. MARCELLIN	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : era.marcellin@era.fr	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07		
VRI – Voirie Réseaux Ingénierie	M. LAUER	3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : slauer.vri@orange.fr	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41	OUI	OUI
CG 57						
Conseil de la Général Moselle	M. HURE M. HAUUY	jean-michel.hure@cg57.fr robert.hauuy@cg57.fr			NON	OUI
S.P.S.						
Prevlor BTP	M. BOUCHER	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : prevlor-btp@wanadoo.fr	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	NON	OUI

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
Entreprises						
Lot 01 Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public Thépault Réseaux	M. SORGIUS M. KILLIAN	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : frederic.sorgius@sag-thepault.fr	03 87 38 41 41	03 87 38 34 41	NON OUI	OUI
Lot 02 Voirie et revêtements de surfaces Colas Est	M. BOUCARD M. BERNARD M. GISCLARD	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : boucard@metz.colas.fr bernard@metz.colas.fr	03 87 56 02 31	03 87 56 15 00	OUI OUI	OUI
Lot 03 Aménagements paysagers SARL A. KEIP	M. KEIP	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65		OUI à 10 H 00

Prochaine réunion de chantier: Mercredi 12/05/10 à 8 h 30 précise sur le chantier
 Etabli par Atelier A4 – architecture et urbanisme durables – Laurent KOWALSKI Architecte D.P.L.G.

1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

Nous vous prions de bien vouloir être présent selon convocation à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

**La prochaine réunion de chantier est programmée le :
Mercredi 12 Mai 2010 à 8 h 30 dans le bungalow de chantier.**

. Avancement des ouvrages et respect des plannings

Thépault : Pose des boîtes de branchement zone 3 réalisée, reste le branchement 1, rue du château à faire.

Intervention en semaine 20 pour réalisations des branchements aériens pendant 2 à 3 semaines.

Colas : Réalisation des réseaux assainissement EU + EP en Zone 1 en cours de finition ce jour.

Assainissement EU rue du château dans la foulée cette semaine.

Pose des bordures en semaine 18 en zone 1, à compter du 6 mai 2010.

URM : Travaux sur transfo à compter du 10 mai. Fin programmée le 18 Juin 2010.

France Télécom - Colas : Réalisation des ouvrages dès la semaine prochaine selon devis mis au point ce jour en réunion en présence de M. Bévilacqua

Prendre en compte les fermetures annuelles des boulangeries pour coordonner au mieux les interventions :

Boulangerie Hanriot : La dernière semaine de Juillet et première quinzaine d’Août.

Boulangerie Legrand : Les 3 premières semaines de Juillet.

En raison, du jour férié de l’ascension le 13 Mai, la semaine 19 ne comptera que 3 jours travaillés.

2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

Ordonnateur	Destinataire	Observations	Délai
A4	Maître d'ouvrage	<p>. Concernant les travaux URM : déplacement et rehausse du poste de transformation, intervention programmée à compter du 10 mai. Déplacement du transfo existant en sem. 21 puis 15 jours de Génie – civil. Au-delà, 15 jours remise en place de l'ancien tranfo + branchements, fin estimée des travaux le 18 Juin 2010.</p> <p>. France Telecom s'est d'accord ce jour lors de la réunion avec l'entreprise Colas sur l'intervention de déplacement du réseau en zone 2 sur 140 ml .</p> <p>. Nous attendons confirmation de votre part la semaine prochaine sur le non déplacement du mur de clôture de la maison Laurent.</p> <p>. Nous confirmer l'intervention prévu au marché à charge des riverains du remplacement des escaliers des N°2, 4, 15 et 30.</p> <p>. Nous avons conclue ce jour sur les muret N° 32 à conserver et N° 28 à démolir.</p>	<p>Sem. 19</p> <p>Sem. 21 - 22</p> <p>Sem. 23 - 24</p>
A4	CG 57	. R.A.S.	
A4	Coordonnateur SPS	. R.A.S.	
A4	ERA	. R.A.S.	
A4	VRI	. Suivre intervention Colas sur réseau à déplacer de France-Télécom sur 140 ml .	

3. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS D'ETAT

Ordonnateur	Corps d'Etat	Observations	Délai
A4	LOT 01 THEPAULT Réseaux Effacement / Enfouissement des réseaux secs et éclairage public	2^{ème} RAPPEL: Fournir le plus tôt possible vos plans de récolement des réseaux posés, à rendre cette semaine impérativement par Mail à M. Lauer. . Intervention pour branchements en semaine 20, sur 2 à 3 semaines . Reste en attente, pose boîtes et réseaux à réaliser rue des Alliés.	Sem. 18 Sem. 20
A4	LOT 02 Colas Est Voirie et revêtements de surfaces	. Avancer les ouvrages d'assainissement en zone 1 à finir ce jour, réaliser cunette R3 selon détail Haganis, les prévenir de la fin de votre intervention pour approbation. Le nouveau tampon fonte posé sur le réseau EP devant N° 8 tombe sur la future bordure T2 accès au portail, à déplacer ou à supprimer si pas de besoins fonctionnels. . Démarrage cette semaine de la pose du réseau assainissement de la rue du château. . Réaliser devis définitif pour France-télécom accord de principe ce jour en réunion et démarrer derrière vos ouvrages de traitement des surfaces. 3^{ème} RAPPEL: . Commander vos bancs béton chez Escofet, nous confirmer la ou les teintes possibles en gris, à coordonner au mieux avec la teinte du mobilier RAL 7010. . Pose des bordures en zone 1 à compter de la semaine 18, dès le 6 mai. Piquetage réalisé ce jour sur Zone 1 et 2. . Les pré-cadres des grilles d'arbres peuvent être livrés indépendamment sans frais sup. de transport dès la fin de pose de vos bordures. Objectif : finir la zone 1 et 2 pour la Mi – Juin et l'ensemble pour la fin Septembre.	Sem. 18 Sem. 18 Sem. 18 Sem. 18 Sem. 19
A4	LOT 03 SARL A. KEIP Aménagements paysagers	. Présence souhaitée à la réunion du 12 mai 2010 pour faire le point sur les fosses en zone 1 et le choix définitif des végétaux, RDV 10 H 00 dans le bureau de chantier.	Sem. 19