


COMPTE-RENDU DE REUNION:	12/05/10	SEMAINE : 19	n°	19
---------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	-----------

NOV.4 - 1025

REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
Maîtrise d'ouvrage						
Commune de Novéant-sur-Moselle	M. Le Maire M. RENAULD M. BARBA M. LOUYOT M. NICOLAS M. LESCAS Mme KLAG M. FRANCOIS DGS	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : mairie-noveant@wanadoo.fr	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI	OUI
Maîtrise d'œuvre						
 A4 Atelier architecture et urbanisme durables	M. KOWALSKI Mlle RICHERT	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : lk@atelier-a4.fr	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	OUI	OUI
ERA – Environnement Routes Aménagement	M. MARCELLIN	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : era.marcellin@era.fr	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07		OUI
VRI – Voirie Réseaux Ingénierie	M. LAUER	3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : slauer.vri@orange.fr	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41	OUI	OUI
CG 57						
Conseil de la Général Moselle	M. HURE M. HAUUY	jean-michel.hure@cg57.fr robert.hauuy@cg57.fr			OUI	OUI
S.P.S.						
Prevlor BTP	M. BOUCHER	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : prevlor-btp@wanadoo.fr	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	NON	OUI

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
Entreprises						
Lot 01 Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public Thépault Réseaux	M. SORGIUS M. KILLIAN	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : frederic.sorgius@sag-thepault.fr	03 87 38 41 41	03 87 38 34 41	NON Non excusé	OUI
Lot 02 Voirie et revêtements de surfaces Colas Est	M. BOUCARD M. BERNARD M. GISCLARD	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : boucard@metz.colas.fr bernard@metz.colas.fr	03 87 56 02 31	03 87 56 15 00	OUI OUI	OUI
Lot 03 Aménagements paysagers SARL A. KEIP	M. KEIP	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65	OUI	

Prochaine réunion de chantier: Mercredi 19/05/10 à 8 h 30 précise sur le chantier
 Etabli par Atelier A4 – architecture et urbanisme durables – Laurent KOWALSKI Architecte D.P.L.G.

1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

Nous vous prions de bien vouloir être présent selon convocation à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

La prochaine réunion de chantier est programmée le :
Mercredi 19 Mai 2010 à 8 h 30 dans le bungalow de chantier.

Avancement des ouvrages et respect des plannings

Thépault : Pose des boîtes de branchement zone 3 réalisée, reste le branchement 1, rue du château à faire.

Intervention en semaine 20 pour réalisations des branchements aériens pendant 2 à 3 semaines.

Colas : Réalisation des réseaux assainissement EU + EP en Zone 2 en cours de finition ce jour. Avancement rue du château prévu semaine 20.

Pose des bordures Mutzig en cours sur zone 1, poursuite par la T2 coté pair,
Sem. 20 terrassement de la future voirie et déplacement du câble de France Télécom.

URM : Travaux sur transfo en cours, transfo provisoire posé en cours de branchement, basculement prévu sem. 20, puis dépose de l'ancien, début du génie civil dans la foulée. Fin programmée le 18 Juin 2010.

France Télécom - Colas : Réalisation des ouvrages dès la semaine prochaine selon devis rectifié et transmis par l'entreprise en attente d'un mail de confirmation.

Keip : Réalisation des fosses de plantations après pose des bordures T2 par Colas

Prendre en compte les fermetures annuelles des boulangeries pour coordonner au mieux les interventions :

Boulangerie Hanriot : La dernière semaine de Juillet et première quinzaine d'Août.

Boulangerie Legrand : Les 3 premières semaines de Juillet.

2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

Ordonnateur	Destinataire	Observations	Délai
A4	Maître d'ouvrage	<p>. Concernant les travaux URM : déplacement et rehausse du poste de transformation, intervention en cours voir si possibilité d'avancement de la fin des ouvrages.</p> <p>Déplacement du transfo existant en sem. 21 puis 15 jours de Génie – civil. Au-delà, 15 jours remise en place de l'ancien tranfo + branchements, fin estimée des travaux le 18 Juin 2010.</p> <p>. Nous entérinons la décision de votre part sur le non déplacement du mur de clôture de la maison Laurent.</p> <p>. Devis individuels des escaliers des N° 2, 4, 15 et 30. transmis ce jour pour information aux riverains et décision de leur part sur réalisation ou non pendant la période de travaux en cours. Le cas échéant les riverains prendront contact directement avec l'entreprise COLAS suite au courrier de la commune.</p> <p>. Nous avons conclu sur les murets : N°32 à conserver et N°28 à démolir.</p>	<p>Sem. 20</p> <p>Sem. 21 - 22</p> <p>Sem. 23 - 24</p>
A4	CG 57	<p>. Inquiétude concernant la hauteur de pose des premières bordures, Le point haut du caniveau posé est conforme au profil prévu, niveau chaussée existante à 1 ou 2 cm près, l'entreprise Colas exécutant le chantier garantie la qualité de la structure existante.</p>	
A4	Coordonnateur SPS	. R.A.S.	
A4	ERA	. R.A.S.	
A4	VRI	. Suivre intervention Colas sur réseau à déplacer de France-Télécom sur 140 ml .	Sem. 20

3. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS D'ETAT

Ordonnateur	Corps d'Etat	Observations	Délai
A4	<p>LOT 01 THEPAULT Réseaux Effacement / Enfouissement des réseaux secs et éclairage public</p>	<p>3^{ème} RAPPEL URGENT : Fournir le plus tôt possible vos plans de récolement des réseaux posés, à rendre cette semaine impérativement par Mail à M. Lauer.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Intervention pour branchements en semaine 20, sur 2 à 3 semaines . Reste en attente, pose boîtes et réseaux à réaliser rue des Alliés. 	<p>Sem. 19</p> <p>Sem. 20</p>
A4	<p>LOT 02 Colas Est Voirie et revêtements de surfaces</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Finir les ouvrages d'assainissement en zone 2 ce jour, . Réaliser cunette R3 selon détail Haganis, les prévenir de la fin de votre intervention pour approbation. . Démarrage de la pose du réseau assainissement de la rue du château. . Démarrer les ouvrages pour France-télécom selon accord de principe <p>3^{ème} RAPPEL:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Commander vos bancs béton chez Escofet, nous confirmer la ou les teintes possibles en gris, à coordonner au mieux avec la teinte du mobilier RAL 7010. . Pose des bordures en zone 2 à compter de la semaine 21, 4 cm de vue en tête de grilles d'arbres coté chaussée pour être franchissable. . Les pré-cadres des grilles d'arbres peuvent être livrés indépendamment sans frais sup. de transport dès la fin de pose de vos bordures. <p>Objectif : finir la zone 1 et 2 pour la Mi – Juin et l'ensemble pour la fin Septembre.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Prendre garde à la mise en place de la signalisation de sécurité et plus particulièrement le Week-end et les jours fériés du mois de mai. . La pose de la bordure côté impair en zone 1 imposera de laisser en continu les feux tricolores en alternat. . L'emplacement des premières fosses en zone 1 a été validé ce jour, la 5^{ème} devant le N° 12 est déplacée contre l'emplacement de stationnement celles de la phase 2 seront revues dès la pose des bordures Mutzig. . Prévoir votre avancement afin d'envisager la pose de l'enrobé de finition sur chaussée en zone 1 dans la deuxième quinzaine de Juin. 	<p>Sem. 19</p> <p>Sem. 20</p> <p>Sem. 20</p> <p>Sem. 20</p> <p>Sem. 20</p>
A4	<p>LOT 03 SARL A. KEIP Aménagements paysagers</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Réalisation des fosses après la pose des bordures T2. . Modification du choix des végétaux suite à mise au point ce jour avec la Maîtrise d'ouvrage: les arbres d'alignement Acer prévus sont remplacé par des Pyrus, poiriers à fleurs sauf les deux derniers en zone 3 devant les N° 48 et 54 qui seront des Prunus serrulata « Amanagowa » . Les Ginko Biloba seront remplacés par des Liquidambar, . Concernant les massifs, dans la partie central les Ionicéra nitida pourront être complétés par d'autres variétés toutefois la recherche d'une unité par entité restera le résultat recherché. Une mise au point plus précise sera revue avec l'entreprise avant commande définitive des végétaux. . Concernant les massifs arbustifs, des variétés supplémentaires seront proposées avant commande définitive. 	