


|                                 |                 |                     |           |           |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------|
| <b>COMPTE-RENDU DE REUNION:</b> | <b>26/05/10</b> | <b>SEMAINE : 21</b> | <b>n°</b> | <b>21</b> |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------|

**NOV.4 - 1025**

**REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE**

|   | Nom   | Adresse   | Téléphone      | Fax            | Présent à la réunion                          | Invité à la prochaine réunion |
|---|---|---|----------------|----------------|---|-------------------------------|
| <b>Maîtrise d'ouvrage</b>   |   |   |                |                |   |                               |
| Commune de Novéant-sur-Moselle  | M. Le Maire<br>M. RENAULD<br>M. BARBA<br>M. LOUYOT<br>M. QUETEL<br>M. LESCAS<br>Mme KLAG<br>M. FRANCOIS DGS | Place de la République<br>57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE<br>E-mail : <a href="mailto:mairie-noveant@wanadoo.fr">mairie-noveant@wanadoo.fr</a> | 03 87 52 80 11 | 03 87 52 80 14 | OUI<br>OUI<br>OUI<br>OUI<br>OUI<br>NON<br>OUI | OUI                           |
| <b>Maîtrise d'œuvre</b>   |   |   |                |                |   |                               |
|  <b>A4</b> Atelier<br>architecture et urbanisme durables | M. KOWALSKI<br>Mlle RICHERT   | 8 rue du Chanoine Collin<br>57 000 METZ<br>E-mail : <a href="mailto:lk@atelier-a4.fr">lk@atelier-a4.fr</a>                                | 03 87 36 53 03 | 03 87 74 82 31 | OUI   | OUI                           |
| <b>ERA</b> – Environnement<br>Routes Aménagement  | M. MASSON   | 4 rue Marconi BP 25 180<br>57 075 METZ Cedex 03<br>E-mail : <a href="mailto:era.marcellin@era.fr">era.marcellin@era.fr</a>                | 03 87 20 41 45 | 03 87 76 99 07 | OUI   | OUI                           |
| <b>VRI</b> – Voirie Réseaux<br>Ingénierie   | M. LAUER  | 3 route de Flanville<br>57 645 MONTROY-FLANVILLE<br>E-mail : <a href="mailto:slauer.vri@orange.fr">slauer.vri@orange.fr</a>               | 03 87 76 85 69 | 03 87 76 75 41 | OUI   | OUI                           |
| <b>CG 57</b>  |   |   |                |                |   |                               |
| Conseil de la Général Moselle   | M. HURE<br>M. HAUUY   | <a href="mailto:jean-michel.hure@cg57.fr">jean-michel.hure@cg57.fr</a><br><a href="mailto:robert.hauuy@cg57.fr">robert.hauuy@cg57.fr</a>  |                |                | NON   | OUI                           |
| <b>S.P.S.</b>   |   |   |                |                |   |                               |
| <b>Prevlor BTP</b>  | M. BOUCHER  | 12 rue des Froissards<br>54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE<br>E-mail : <a href="mailto:prevlor-btp@wanadoo.fr">prevlor-btp@wanadoo.fr</a>          | 03 83 81 55 60 | 03 83 81 55 60 | NON   | OUI                           |

|   | Nom                                     | Adresse   | Téléphone      | Fax            | Présent à la réunion | Convoqué à la prochaine réunion |
|---|---|---|----------------|----------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>Entreprises</b>  |   |   |                |                |                      |                                 |
| <b>Lot 01</b><br>Enfouissement / Effacement<br>des réseaux secs et<br>éclairage public<br><b>Thépault Réseaux</b> | M. SORGIUS<br>M. KILLIAN                | 45 route de Metz – BP 80 044<br>57 130 JOUY-AUX-ARCHES<br>E-mail : <a href="mailto:frederic.sorgius@sag-thepault.fr">frederic.sorgius@sag-thepault.fr</a>   | 03 87 38 41 41 | 03 87 38 34 41 | NON<br>OUI           | OUI                             |
| <b>Lot 02</b><br>Voirie et revêtements de<br>surfaces<br><b>Colas Est</b>   | M. BOUCARD<br>M. BERNARD<br>M. GISCLARD | ZD – 68 rue des Garennes<br>BP 152<br>57 152 MARLY Cedex<br>E-mail : <a href="mailto:boucard@metz.colas.fr">boucard@metz.colas.fr</a><br><a href="mailto:bernard@metz.colas.fr">bernard@metz.colas.fr</a> | 03 87 56 02 31 | 03 87 56 15 00 | OUI<br>OUI           | OUI                             |
| <b>Lot 03</b><br>Aménagements paysagers<br><b>SARL A. KEIP</b>  | M. KEIP                                 | 15 rue de la gare<br>57 340 MORHANGE<br>E-mail : <a href="mailto:keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr">keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr</a>   | 03 87 86 28 55 | 03 87 86 12 65 |                      |                                 |

Prochaine réunion de chantier: **Mercredi 02/06/10 à 8 h 30** précise sur le chantier  
Etabli par Atelier A4 – architecture et urbanisme durables – Laurent KOWALSKI Architecte D.P.L.G.

## 1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

Nous vous prions de bien vouloir être présent selon convocation à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

La prochaine réunion de chantier est programmée le :  
**Mercredi 02 Juin 2010 à 8 h 30 dans le bungalow de chantier.**

Des vols et dégradations récurrents ont été constatés sur la commune, nous vous recommandons une vigilance accrue sur la fermeture de la zone de chantier, le stockage de matériaux et la protection des engins.

### Avancement des ouvrages et respect des plannings

**Thépault** : Le branchement au 1, rue du château reste à faire.

Intervention en semaine 20 prévue au planning et toujours non en cours ce jour pour réalisations des branchements aériens pendant 2 à 3 semaines. Une date d'intervention sera reproposé.( sem. 22 )

**RAPPEL** : ATTENTION au dérapage de planning qui engendrera immanquablement des soucis de planning ultérieurs par superposition de tâches inter - entreprise.

**Colas** : Réalisation des réseaux assainissement EP en Zone 3 rue du Château réalisé.

Raccordement de l'assainissement de l'ilôt Lembacel en cours

Pose des pavés en bordure et avaloirs en cours sur zone 1 côté pair, Sem. 21.  
Terrassements de la future voirie.

Déplacement du câble de France Télécom réalisé.

Pose des bordures Mutzig sem. 22 coté pont et Gorzia puis en Zone 2. Pose des T2 coté impair en zone 1 et du carrefour du centre socio, avant le 15 Juin.

**URM** : Travaux sur transfo provisoire raccordé.

Dépose de l'ancien transfo fin sem. 20, non réalisé à faire vant la fin de la semaine 21. Début du génie civil début sem. 22, soit une semaine de perdue selon prévision. Période de séchage coordonnée avec séchage de la pose des bordures. Fin programmée le 18 Juin 2010.

**France Télécom - Colas** : La chambre proposée en axe de chaussée n'est pas acceptable.

**Keip** : Réalisation des fosses de plantations après pose des bordures T2 par Colas

Prendre en compte les fermetures annuelles des boulangeries pour coordonner au mieux les interventions :

**Boulangerie Hanriot** : La dernière semaine de Juillet et première quinzaine d'Août.

**Boulangerie Legrand** : Les 3 premières semaines de Juillet.

## 2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

| Ordonnateur | Destinataire      | Observations   | Délai  |
|-------------|-------------------|--|--|
| A4          | Maître d'ouvrage  | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Devis pour intervention du domaine privé N° 14 M. Bombardière transmis le 18 Mai, accord de principe acquis, confirmation définitive à réaliser.</li> <li>. Nous prenons acte de la non réalisation des escaliers suite aux devis individuels des escaliers des N° 2, 4, et 15, le n° 30 reste en attente d'une réponse.</li> <li>. Nous avons conclu sur les murets : N°32 à conserver et N°28 à démolir.</li> <li>. Nous avons conclu ce jour sur la position de la fosse d'arbre devant le n° 4, sa position est acceptée suite aux discussions et entrevue sur place ce jour avec le riverain.</li> <li>. Le riverains du N°11 propose de relever son seuil de porte de grange, ceci arrange la situation en creux actuelle. Proposition acceptée.</li> </ul> | <p>Sem. 21</p> <p>Sem. 21 - 22</p> <p>Sem. 23 - 24</p> |
| A4          | CG 57             | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Confirmer une intervention éventuelle sur le revêtement de la traverse. Fournir le cas échéant les caractéristiques du revêtement et l'épaisseur du tapis afin de régler le support livré par l'entreprise.</li> </ul>  |  |
| A4          | Coordonnateur SPS | <ul style="list-style-type: none"> <li>. R.A.S.</li> </ul>   |  |
| A4          | ERA               | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Suivre le contact avec le CG 57 pour réalisation et nature du tapis d'enrobé prévu sur chaussée.</li> </ul>   |  |
| A4          | VRI               | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Voir pour dépose du support EP dans l'îlot au carrefour du centre socioculturel d'ici une quinzaine au plus tard afin de pouvoir poser les bordures.</li> <li>. Vérifier le récolement transmis ce jour par Thépault, nous faire part de vos observations.</li> </ul>   | Sem. 20-21   |

### 3. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS D'ETAT

| Ordonnateur      | Corps d'Etat  | Observations   | Délai   |
|------------------|---|--|---|
| <p><b>A4</b></p> | <p><b>LOT 01<br/>THEPAULT<br/>Réseaux</b><br/>Effacement /<br/>Enfouissement<br/>des réseaux secs<br/>et éclairage<br/>public</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Intervention pour branchements en semaine 20, non programmé, réaction attendue d'Urgence. Planning non respecté. Intervention prévue courant sem. 22</li> <li>. <b>2<sup>ème</sup> RAPPEL :</b> Reste en attente, pose boîtes et réseaux à réaliser rue des Alliés.</li> <li>. <b>RAPPEL :</b> Coulage des 6 massifs de candélabres en zone 1 dès la fin de la pose des bordures pour assurer environs 6 semaines de séchage avant la pose des candélabres.</li> <li>. Programmer intervention pour suppression du support EP sur îlot en face de la place du socio-culturel.</li> </ul>  | <p>Sem. 20</p> <p>Sem. 21</p>                               |
| <p><b>A4</b></p> | <p><b>LOT 02<br/>Colas Est</b><br/>Voirie et<br/>revêtements de<br/>surfaces</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Les matériaux de fondations de chaussée devront scrupuleusement respecter le CCTP, géotextile + 35cm mini de remblai de concassé du site + couche de fond de 25 cm de GNT 0/63,5 + couche de base de 20 cm de GNT 0 / 31,5</li> <li>. <b>RAPPEL :</b> Transmettre fiches d'agrément avec courbes granulométriques des matériaux de fondation de chaussée pour approbation par BET ERA.</li> <li>. <b>RAPPEL :</b> Réaliser cunette R3 selon détail Haganis, les prévenir de la fin de votre intervention pour approbation.</li> <li>. Concernant la chambre de France Télécom à poser en raison du poinçonnement du câble, elle ne sera pas acceptée dans l'axe de chaussée. Eventuellement dans l'axe de la demi – chaussée pour éviter tout passage de véhicule dessus en permanence. Dans le cas contraire, il conviendra de remplacer le câble défaillant entre les deux chambres existantes.</li> <li>. Pour les fosse 1.70/1.75 le pavé 10/10 arrière sera remplacé par un 10 / 20 coupé à 10/15</li> <li>. Réaliser les études de pénétrométrie, localisation à définir en présence de M. Masson de ERA.</li> <li>. <b>3<sup>ème</sup> RAPPEL:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Commander vos bancs béton chez Escofet, nous confirmer la ou les teintes possibles en gris, à coordonner au mieux avec la teinte du mobilier RAL 7010.</li> <li>. Pose des bordures en zone 2 à compter de la semaine 21, 4 cm de vue en tête de grilles d'arbres coté chaussée pour être franchissable.</li> <li>. Objectif : finir la zone 1 et 2 pour la Mi – Juin et l'ensemble pour la fin Septembre.</li> <li>. La pose de la bordure côté impair en zone 1 imposera de laisser en continu les feux tricolores en alternat.</li> <li>. L'emplacement des premières fosses en zone 1 a été validé ce jour, la 5<sup>ème</sup> devant le N° 12 est déplacée contre l'emplacement de stationnement celles de la phase 2 seront revues dès la pose des bordures Mutzig.</li> <li>. Prévoir votre avancement afin d'envisager la pose de l'enrobé de finition sur chaussée en zone 1 dans la deuxième quinzaine de Juin.</li> <li>. Coordonner la pose des bordures côté Gorzia avec les services de L'URM qui travaille sur la rehausse du transformateur.</li> <li>. Remblaiement en vue de la réouverture à sens unique de la rue du Château.</li> </ul> </li> </ul> | <p>Sem. 21</p> <p>Sem. 20</p> <p>Sem. 20</p> <p>Sem. 20</p> |

LOT 03  
SARL A. KEIP  
Aménagements  
paysagers

- . Réalisation des fosses après la pose des bordures T2. Les fouilles ne seront remplies qu'après approbation de la maîtrise d'œuvre et agrément de la qualité de la terre végétale
- . Modification du choix des végétaux suite à mise au point avec la Maîtrise d'ouvrage: les arbres d'alignement Acer prévus sont remplacé par des Pyrus, poiriers à fleurs sauf les deux derniers en zone 3 devant les N° 48 et 54 qui seront des Prunus serrulata « Amanagowa »
- . Les Ginko Biloba seront remplacés par des Liquidambar,
- . Concernant les massifs, dans la partie central les Ionicéra nitida pourront être complétés par d'autres variétés toutefois la recherche d'une unité par entité restera le résultat recherché. Une mise au point plus précise sera revue avec l'entreprise avant commande définitive des végétaux.
- . Concernant les massifs arbustifs, des variétés supplémentaires seront proposées avant commande définitive.