


COMPTE-RENDU DE REUNION:	02/06/10	SEMAINE : 22	n°	22
---------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	-----------

NOV.4 - 1025

REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
Maîtrise d'ouvrage						
Commune de Novéant-sur-Moselle	M. Le Maire M. RENAULD M. BARBA M. LOUYOT M. QUETEL M. LESCAS Mme KLAG M. FRANCOIS DGS	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : mairie-noveant@wanadoo.fr	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI	OUI
Maîtrise d'œuvre						
 A4 Atelier architecture et urbanisme durables	M. KOWALSKI Mlle RICHERT	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : lk@atelier-a4.fr	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	OUI	OUI
ERA – Environnement Routes Aménagement	M. MASSON	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : era.marcellin@era.fr	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07	OUI	OUI
VRI – Voirie Réseaux Ingénierie	M. LAUER	3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : slauer.vri@orange.fr	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41	OUI	OUI
CG 57						
Conseil de la Général Moselle	M. HURE M. HAUUY	jean-michel.hure@cg57.fr robert.hauuy@cg57.fr	03 87 34 76 74		NON	OUI
S.P.S.						
Prevlor BTP	M. BOUCHER	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : prevlor-btp@wanadoo.fr	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	NON	OUI

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
Entreprises						
Lot 01 Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public Thépault Réseaux	M. SORGIUS M. KILLIAN	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : frederic.sorgius@sag-thepault.fr	03 87 38 41 41	03 87 38 34 41	NON OUI	OUI
Lot 02 Voirie et revêtements de surfaces Colas Est	M. BOUCARD M. BERNARD M. GISCLARD	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : boucard@metz.colas.fr bernard@metz.colas.fr	03 87 56 02 31	03 87 56 15 00	OUI OUI	OUI
Lot 03 Aménagements paysagers SARL A. KEIP	M. KEIP	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65		

Prochaine réunion de chantier: Mercredi 09/06/10 à 8 h 30 précise sur le chantier
 Etabli par Atelier A4 – architecture et urbanisme durables – Laurent KOWALSKI Architecte D.P.L.G.

1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

Nous vous prions de bien vouloir être présent selon convocation à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

La prochaine réunion de chantier est programmée le :
Mercredi 09 Juin 2010 à 8 h 30 dans le bungalow de chantier.

Avancement des ouvrages et respect des plannings

Thépault : Le branchement au 1, rue du château reste à faire.

Intervention en semaine 20 prévue au planning et toujours non en cours ce jour pour réalisations des branchements aériens pendant 2 à 3 semaines. Une date d'intervention n'a toujours pas été reproposé.(sem. 22)

2^{ème} RAPPEL : ATTENTION au dérapage de planning qui engendrera immanquablement des soucis de planning ultérieurs par superposition de tâches inter - entreprise.

Colas : Réalisation des réseaux assainissement EP en Zone 3 rue du Châteaufini ce jour.

Ouverture à la circulation dès demain en sens unique

Raccordement de l'assainissement de l'îlot Lembacel achevé

Pose des pavés en bordure et avaloirs en cours sur zone 1 côté pair, Pose des bordures coté impair en cours ce jour.

. Déplacement du câble de France Télécom réalisé, sauf reprise du câble blessé.

Pose des bordures Mutzig sem. 22 coté pont et Gorzia puis en Zone 2. Pose des T2 du carrefour du centre socio, avant le 15 Juin.

URM : Travaux sur transfo provisoire raccordé.

Dépose de l'ancien transfo fin sem. 21, réalisé. Début du génie civil début sem. 22, soit cette semaine avec garantie de repose en semaine 24. .

France Télécom - Colas : La chambre proposée en axe de chaussée n'est pas acceptable.

Reprise du câble entre les deux chambres d'ici une quinzaine, délai de commande du câble.

Keip : Réalisation des fosses de plantations après pose des bordures T2 par Colas

Prendre en compte les fermetures annuelles des boulangeries pour coordonner au mieux les interventions :

Boulangerie Hanriot : La dernière semaine de Juillet et première quinzaine d'Août.

Boulangerie Legrand : Les 3 premières semaines de Juillet.

2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

Ordonnateur	Destinataire	Observations	Délai
A4	Maître d'ouvrage	<p>. L'entreprise Colas fait la synthèse provisoire des TS pour votre CAO de ce jour.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reprise des assainissements non prévus - Reprise de l'immeuble Bertoli - Reprise des enrobés et bordures rue du Château - Complément éventuel à valider pour structure de chaussée en GB. <p>. Concernant les enrobés de finition, nous restons dans l'attente du calendrier du CG 57.</p> <p>. La réouverture en sens unique de la rue du château peut être effective à partir de demain.</p> <p>. Une réunion en Mairie dans un délai court s'avère nécessaire pour éclaircir la mise en œuvre de la fondation de chaussée neuve eu égard à la prise en compte du trafic poids lourds.</p> <p>. Le maintien du mur de la propriété Laurent, engendre des modifications de projet, déviation axe chaussée, giration nouvelle voie, redimensionnement et suppression de stationnements, déplacement passage piéton et candélabres avec reprise des fourreaux déjà en place, modification des massifs plantés. La maîtrise d'œuvre remet tout ceci au carré !!!</p> <p>. Des dégradations sont signalés par l'entreprise Colas suite aux dérèglement et déplacements des feux tricolores la nuit, vol de batteries, Une surveillance nocturne sous forme de patrouille de la force publique pourrait être envisagée ??</p> <p>. Nous transmettre copie de l'acte de sous-traitance de Colas à Léonard, le paiement direct du sous-traitant par la collectivité s'impose.</p>	Sem. 21
A4	CG 57	<p>. Confirmer une intervention éventuelle sur le revêtement de la traverse.</p> <p>. Nous prenons acte ce jour qu'aucune confirmation officielle n'est confirmée, toutefois une intervention sur la zone 1 en fin de mois de Juin pourrai rester envisageable.</p> <p>. Le Maître d'Ouvrage reste dans l'expectative, il attend vos décisions et les dates d'exécutions.</p>	
A4	Coordonnateur SPS	<p>. Veiller à la mise en place de l'itinéraire piéton en permanence et particulièrement en zone 1 actuellement.</p>	
A4	ERA	<p>. Suite à la réunion de ce jour, un r.d.v. en mairie s'avère indispensable afin de porter toutes les explications concernant la structure de chaussée.</p>	
A4	VRI	<p>. <u>Rappel</u> : Voir pour dépose du support EP dans l'ilôt au carrefour du centre socioculturel d'ici une huitaine au plus tard afin de pouvoir poser les bordures.</p> <p>. Finir la vérification des récolements transmis ce jour par Thépault, nous faire part de vos observations.</p>	Sem. 22

3. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS D'ETAT

Ordonnateur	Corps d'Etat	Observations	Délai
<p>A4</p>	<p>LOT 01 THEPAULT Réseaux Effacement / Enfouissement des réseaux secs et éclairage public</p>	<p>Aucune nouvelle de votre part cette semaine.</p> <ul style="list-style-type: none"> . RAPPEL : Intervention pour branchements en semaine 20, non programmé, réaction attendue d'Urgence. Planning non respecté. Intervention prévue courant sem. 22 . 3^{ème} RAPPEL : Reste en attente, pose boîtes et réseaux à réaliser rue des Alliés. . 2^{ème} RAPPEL : Coulage des 6 massifs de candélabres en zone 1 dès la fin de la pose des bordures pour assurer environs 6 semaines de séchage avant la pose des candélabres. . RAPPEL : Programmer intervention pour suppression du support EP sur îlot en face de la place du socio-culturel. . Conserver la console sur support béton existant coté socio, le candélabre prévu sera stocké soigneusement aux services techniques de la commune. 	<p>Sem. 20</p> <p>Sem. 22</p>
<p>A4</p>	<p>LOT 02 Colas Est Voirie et revêtements de surfaces</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Les dalles 40/40 et 60/40 ont été livrées ce jour sur chantier. . Veiller au rebouchage correct avec enrobés à chaud sur les différentes traversées de chaussée provisoire et autres nids de poule. . Nous transmettre avec copie à ERA de votre plan d'exécution en format numérique. . 2^{ème} RAPPEL : Réaliser cunette R3 selon détail Haganis, les prévenir de la fin de votre intervention pour approbation. . Prévoir le remplacement du câble de France-Télécom dégradé. Reprise de chambre à chambre. . Pour les fosse 1.70/1.75 le pavé 10/10 arrière sera remplacé par un 10 / 20 coupé à 10/15 . 4^{ème} RAPPEL : . Commander vos bancs béton chez Escofet, nous confirmer la ou les teintes possibles en gris, à coordonner au mieux avec la teinte du mobilier RAL 7010. . Pose des bordures en zone 2 à compter de la semaine 21, 4 cm de vue en tête de grilles d'arbres coté chaussée pour être franchissable. En retard . . Objectif : finir la zone 1 et 2 pour la Mi – Juin et l'ensemble pour la fin Septembre. . Maintenir en permanence un itinéraire balisé en zone 1. . Une confirmation de la nature de la fondation de la chaussée neuve vous sera transmise dès mise au point avec la maîtrise d'ouvrage. 	<p>Sem. 22</p> <p>Sem. 22</p> <p>Sem. 22 - 24</p>
<p>A4</p>	<p>LOT 03 SARL A. KEIP Aménagements paysagers</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Réalisation des fosses après la pose des bordures T2. Les fouilles ne seront remplies qu'après approbation de la maîtrise d'œuvre et agrément de la qualité de la terre végétale . Modification du choix des végétaux suite à mise au point avec la Maîtrise d'ouvrage: les arbres d'alignement Acer prévus sont remplacé par des Pyrus, poiriers à fleurs sauf les deux derniers en zone 3 devant les N° 48 et 54 qui seront des Prunus serrulata « Amanagowa » . Les Ginko Biloba seront remplacés par des Liquidambar, . Concernant les massifs, dans la partie central les Ionicéra nitida pourront être complétés par d'autres variétés toutefois la recherche d'une unité par entité restera le résultat recherché. Une mise au point plus précise sera revue avec l'entreprise avant commande définitive des végétaux. . Concernant les massifs arbustifs, des variétés supplémentaires seront proposées avant commande définitive. 	