


COMPTE-RENDU DE REUNION:	09/06/10	SEMAINE : 23	n°	23
---------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	-----------

NOV.4 - 1025

REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
Maîtrise d'ouvrage						
Commune de Novéant-sur-Moselle	M. Le Maire M. RENAULD M. BARBA M. LOUYOT M. QUETEL M. LESCAS Mme KLAG M. FRANCOIS DGS	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : mairie-noveant@wanadoo.fr	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	OUI OUI OUI NON NON NON OUI	OUI
Maîtrise d'œuvre						
 A4 Atelier architecture et urbanisme durables	M. KOWALSKI Mlle RICHERT	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : lk@atelier-a4.fr	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	OUI OUI	OUI
ERA – Environnement Routes Aménagement	M. MASSON	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : era.marcellin@era.fr	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07	OUI	OUI
VRI – Voirie Réseaux Ingénierie	M. LAUER	3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : slauer.vri@orange.fr	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41	Excusé	OUI
CG 57						
Conseil de la Général Moselle	M. HURE M. HAUUY	jean-michel.hure@cg57.fr robert.hauuy@cg57.fr	03 87 34 76 74		NON	OUI
S.P.S.						
Prevlor BTP	M. BOUCHER	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : prevlor-btp@wanadoo.fr	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	OUI	OUI

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
Entreprises						
Lot 01 Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public Thépault Réseaux	M. SORGIUS M. KILLIAN	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : frederic.sorgius@sag-thepault.fr	03 87 38 41 41	03 87 38 34 41	OUI OUI	OUI
Lot 02 Voirie et revêtements de surfaces Colas Est	M. BOUCARD M. BERNARD M. GISCLARD	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : boucard@metz.colas.fr bernard@metz.colas.fr	03 87 56 02 31	03 87 56 15 00	OUI OUI	OUI
Lot 03 Aménagements paysagers SARL A. KEIP	M. KEIP	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65		

Prochaine réunion de chantier: Mercredi 16/06/10 à 8 h 30 précise sur le chantier
 Etabli par Atelier A4 – architecture et urbanisme durables – Laurent KOWALSKI Architecte D.P.L.G.

1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

Nous vous prions de bien vouloir être présent selon convocation à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

La prochaine réunion de chantier est programmée le :
Mercredi 16 Juin 2010 à 8 h 30 dans le bungalow de chantier.

Avancement des ouvrages et respect des plannings

Thépault : Le branchement au 1, rue du château reste à faire.
Intervention à compter de ce jour, Finir la zone 2 fin de sem. 24 au plus tard début de sem. 25.
Coulage des massifs de candélabre en zone 1, repérage ce jour en réunion.
Branchements de 2 boîtes sous tension en zone 2 en semaine 26 dès branchement du transfo.
Fournir planning précis des tâches pour la prochaine réunion.

Colas : Pose des bordures Mutzig en zone 2 à compter de ce jour, pose des caniveaux demain,
Rabotage en zone 2 dès Lundi 14 Juin, poursuite par les bordures T2, puis pose des dalles pendant une quinzaine de jours.
. Reprise sur câble de France Télécom blessé prévu en sem. 22 et 24
Pose des bordures Mutzig sem. 22 coté pont et Gorzia posées, puis en Zone 2 en cours ce jour.
. Pose des T2 du carrefour du centre socio, avant le 15 Juin.

URM : Génie civil en cours, pose des agglos coffrants ce jour ;
Confirmation de repose en semaine 24.

France Télécom - Colas : La chambre proposée en axe de chaussée n'est pas acceptable.
Reprise du câble entre les deux chambres d'ici une quinzaine, délai de commande du câble.
Aucune nouvelle d'avancement ce jour.

Keip : Réalisation des fosses de plantations après pose des bordures T2 par Colas

Prendre en compte les fermetures annuelles des boulangeries pour coordonner au mieux les interventions :

Boulangerie Hanriot : La dernière semaine de Juillet et première quinzaine d'Août.

Boulangerie Legrand : Les 3 premières semaines de Juillet.

2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

Ordonnateur	Destinataire	Observations	Délai
A4	Maître d'ouvrage	<p>. Synthèse provisoire des TS pour votre CM de demain.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reprise des assainissements non prévus - Reprise de l'immeuble Bertoli - Reprise des enrobés et bordures rue du Château - Complément éventuel à valider pour structure de chaussée en GB. <p>Nous vous transmettons un document préalable provisoire pour présentation provisoire en CM.</p> <p>. Concernant les enrobés de finition, nous restons dans l'attente du calendrier du CG 57.</p> <p>. Prévenir les riverains entre les N° 14 et 42 afin de les sensibiliser aux désagréments occasionnels des rabotages et accès véhicules à la propriété.</p> <p>. Le maintien du mur de la propriété Laurent, engendre des modifications de projet, déviation axe chaussée, giration nouvelle voie, redimensionnement et suppression de stationnements, déplacement passage piéton et candélabres avec reprise des fourreaux déjà en place, modification des massifs plantés. La maîtrise d'œuvre remet tout ceci au carré !!!</p> <p>. Voir pour déviation de la circulation début Juillet sur chaussée pour réalisation des enrobés en 1 passe. (coupure sur 1/2 journée après le 8 juillet.)</p> <p>.</p>	Sem. 21
A4	CG 57	<p>. Confirmer une intervention éventuelle sur le revêtement de la traverse.</p> <p>. Nous vous transmettons une proposition de structure de chaussée neuve à valider en fonction de nos discussions en mairie du Lundi 7 Juin 2010.</p>	
A4	Coordonnateur SPS	<p>. R.A.S..</p>	
A4	ERA	<p>. Restons dans l'attente d'une validation du CG 57 et des résultats des essais de plaques sur couche de forme réglée.</p>	
A4	VRI	<p>. Rappel : Voir pour dépose du support EP dans l'ilôt au carrefour du centre socioculturel d'ici une huitaine au plus tard afin de pouvoir poser les bordures.</p> <p>. Finir la vérification des récolements transmis ce jour par Thépault, nous faire part de vos observations.</p> <p>. L'entreprise Thépault n'a pas transmis de planning précis ce jour, suivre de très près la réalisation de ses ouvrages.</p>	Sem. 23

3. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS D'ETAT

Ordonnateur	Corps d'Etat	Observations	Délai
A4	<p>LOT 01 THEPAULT Réseaux Effacement / Enfouissement des réseaux secs et éclairage public</p>	<p>Fournir planning précis des tâches pour la prochaine réunion.</p> <p>. 3^{ème} RAPPEL : Coulage des 4 massifs de candélabres en zone 1 dès la fin de la pose des bordures pour assurer environs 6 semaines de séchage avant la pose des candélabres.</p> <p>. 2^{ème} RAPPEL : Programmer intervention pour suppression du support EP sur îlot en face de la place du socio-culturel.</p> <p>. Conserver la console sur support béton existant coté socio, le candélabre prévu sera stocké soigneusement aux services techniques de la commune.</p> <p>. Avancer vos ouvrages commencés ce jour sans quitter le chantier.</p>	Sem. 24
A4	<p>LOT 02 Colas Est Voirie et revêtements de surfaces</p>	<p>. Nous transmettre avec copie à ERA de votre plan d'exécution en format numérique. La version G ne nous a pas été transmise pour approbation. Nous sommes restés à la version C.</p> <p>Voir avec Haganis, pour réception de la cunette dans le R3 réalisée.</p> <p>. RAPPEL : Prévoir le remplacement du câble de France-Télécom dégradé. Reprise de chambre à chambre.</p> <p>. Pour les fosse 1.70/1.75 le pavé 10/10 arrière sera remplacé par un 10 / 20 coupé à 10/15</p> <p>. 5^{ème} RAPPEL:</p> <p>. Commander vos bancs béton chez Escofet, nous confirmer la ou les teintes possibles en gris, à coordonner au mieux avec la teinte du mobilier RAL 7010.</p> <p>. Pose des bordures en zone 2 à compter de la semaine 21, 4 cm de vue en tête de grilles d'arbres coté chaussée pour être franchissable. En retard .</p> <p>. Objectif : finir la zone 1 et 2 pour la Mi – Juin et l'ensemble pour la fin Septembre.</p> <p>. Maintenir en permanence un itinéraire balisé en zone 1.</p> <p>. Nous sommes en attente de l'approbation de la structure de chaussée proposé au CG 57.</p> <p>. Prendre en compte les remarques du SPS ce jour.</p> <p>. Nous vous rappelons que tout sous-traitant sur le chantier doit être déclaré.</p> <p>. Pose du dallage pendant 3 semaines. à compter de la sem. 24.</p> <p>. Réaliser des essais de plaques sur la sous couche de forme une fois réglée.</p>	<p>Sem. 23</p> <p>Sem. 23 Sem. 24</p> <p>Sem. 22 - 24</p>
A4	<p>LOT 03 SARL A. KEIP Aménagements paysagers</p>	<p>. Réalisation des fosses après la pose des bordures T2. Les fouilles ne seront remplies qu'après approbation de la maîtrise d'œuvre et agrément de la qualité de la terre végétale</p> <p>. Modification du choix des végétaux suite à mise au point avec la Maîtrise d'ouvrage: les arbres d'alignement Acer prévus sont remplacé par des Pyrus, poiriers à fleurs sauf les deux derniers en zone 3 devant les N° 48 et 54 qui seront des Prunus serrulata « Amanagowa »</p> <p>. Les Ginko Biloba seront remplacés par des Liquidambar,</p> <p>. Concernant les massifs, dans la partie central les Ionicéra nitida pourront être complétés par d'autres variétés toutefois la recherche d'une unité par entité restera le résultat recherché. Une mise au point plus précise sera revue avec l'entreprise avant commande définitive des végétaux.</p> <p>. Concernant les massifs arbustifs, des variétés supplémentaires seront proposées avant commande définitive.</p>	