


COMPTE-RENDU DE REUNION:	16/06/10	SEMAINE : 24	n°	24
---------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	-----------

NOV.4 - 1025

REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
Maîtrise d'ouvrage						
Commune de Novéant-sur-Moselle	M. Le Maire M. RENAULD M. BARBA M. LOUYOT M. QUETEL M. LESCAS Mme KLAG M. FRANCOIS DGS	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : mairie-noveant@wanadoo.fr	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	OUI OUI OUI NON NON NON OUI	OUI
Maîtrise d'œuvre						
 A4 Atelier architecture et urbanisme durables	M. KOWALSKI Mlle RICHERT	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : lk@atelier-a4.fr	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	OUI	OUI
ERA – Environnement Routes Aménagement	M. MASSON	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : era.marcellin@era.fr	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07	NON	OUI
VRI – Voirie Réseaux Ingénierie	M. LAUER	3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : slauer.vri@orange.fr	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41	OUI	OUI
CG 57						
Conseil de la Général Moselle	M. HURE M. HAUUY	jean-michel.hure@cg57.fr robert.hauuy@cg57.fr	03 87 34 76 74		NON	OUI
S.P.S.						
Prevlor BTP	M. BOUCHER	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : prevlor-btp@wanadoo.fr	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	NON	OUI

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
Entreprises						
Lot 01 Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public Thépault Réseaux	M. SORGIUS M. KILLIAN	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : frederic.sorgius@sag-thepault.fr	03 87 38 41 41	03 87 38 34 41	OUI OUI	OUI
Lot 02 Voirie et revêtements de surfaces Colas Est	M. BOUCARD M. BERNARD M. GISCLARD	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : boucard@metz.colas.fr bernard@metz.colas.fr	03 87 56 02 31	03 87 56 15 00	OUI OUI	OUI
Lot 03 Aménagements paysagers SARL A. KEIP	M. KEIP	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65		OUI

Prochaine réunion de chantier: Mercredi 23/06/10 à 8 h 30 précise sur le chantier
 Etabli par Atelier A4 – architecture et urbanisme durables – Laurent KOWALSKI Architecte D.P.L.G.

1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

Nous vous prions de bien vouloir être présent selon convocation à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

La prochaine réunion de chantier est programmée le :

Mercredi 23 Juin 2010 à 8 h 30 dans le bungalow de chantier.

Cette réunion sera suivie par la mise au point des TS en vue de la préparation d'un avenant de régularisation, en présence de la représentation de la maîtrise d'ouvrage.

Avancement des ouvrages et respect des plannings

Thépault : Le branchement au 1, rue du château reste à faire.

Intervention à compter de ce jour, Finir la zone 2 fin de sem. 24 au plus tard début de sem. 25.

Coulage de 7 massifs de candélabre dès demain en zone 1 et 2.

Branchements de 2 boîtes sous tension en zone 2 en semaine 26 dès branchement du transfo.

Mise en service de l'éclairage de la partie centrale le plus tôt possible afin de pouvoir déposer les anciens supports.

Colas : Rabotage en zone 2 réalisé, démarrage de pose des pavés et des dalles pendant une quinzaine de jours.

. Reprise sur câble de France Télécom blessé prévu en sem. 22 et 24

. Essais de plaques sur chaussée neuve, ce jour.

. Pose bordures T2 coté socio en zone 1 avant la fin du mois.

. Traversée devant Boulangerie, mercredi prochain.

URM : . Transfo reposé, alimentation et câblage, raccordement en sem. 25

. Remise en service, semaine 26.

France Télécom - Colas : . Tirage des câbles sem. 25,

. Intervention dans les 2 chambres en semaine 28, délai légal pour prévenir les riverains de l'intervention.

Keip : . Réalisation des fosses de plantations après pose des bordures T2 par Colas

Prendre en compte les fermetures annuelles des boulangeries pour coordonner au mieux les interventions :

Boulangerie Hanriot : La dernière semaine de Juillet et première quinzaine d'Août.

Boulangerie Legrand : Les 3 premières semaines de Juillet.

2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

Ordonnateur	Destinataire	Observations	Délai
A4	Maître d'ouvrage	<ul style="list-style-type: none"> . Réunion de mise au point provisoire des TS à l'issue de notre prochaine réunion de chantier. . Concernant les enrobés de finition, nous restons dans l'attente du calendrier du CG 57. . Voir pour déviation de la circulation début Juillet sur chaussée pour réalisation des enrobés en 1 passe. (coupure sur ½ journée après le 8 juillet.) . Le CG 57 à valider la proposition de renforcement des fondations de chaussée neuve, le résultat des essais de plaques effectués ce jour confirmera la nature exacte de la fondation à mettre en œuvre. Le principe de mise en œuvre d'une GB 3 est d'ores et déjà admis par l'ensemble des parties. 	Sem. 25
A4	CG 57	<ul style="list-style-type: none"> . Confirmer une intervention éventuelle sur le revêtement de la traverse. . Nous prenons acte de votre validation de proposition de structure de chaussée neuve suite à nos différents entretiens et courriers. 	
A4	Coordonnateur SPS	. R.A.S.	
A4	ERA	. Restons dans l'attente des résultats des essais de plaques à réaliser ce jour sur couche de forme réglée.	
A4	VRI	<ul style="list-style-type: none"> . <u>Rappel</u> : Voir pour dépose du support EP dans l'ilôt au carrefour du centre socioculturel d'ici une huitaine au plus tard afin de pouvoir poser les bordures. . Finir la vérification des récolements BT et France Télécom transmis par Thépault, nous faire part de vos observations. . 	Sem. 24

3. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS D'ETAT

Ordonnateur	Corps d'Etat	Observations	Délai
A4	<p>LOT 01 THEPAULT Réseaux Effacement / Enfouissement des réseaux secs et éclairage public</p>	<p><u>RAPPEL</u> : Coulage des 7 massifs de candélabres en zone 1 et 2 pour assurer environs 6 semaines de séchage avant la pose des candélabres.</p> <p><u>3^{ème} RAPPEL</u> : Programmer intervention pour suppression du support EP sur îlot en face de la place du socio-culturel.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Conserver la console sur support béton existant coté socio, le candélabre prévu sera stocké soigneusement aux services techniques de la commune. . Avancer vos ouvrages commencés ce jour sans quitter le chantier. . Tranfo mis en service en semaine 26. . Voir pour mise en service partiel de l'EP en zone 2 afin de pouvoir le plus tôt déposer les supports bétons gênant la pose des dalles et finitions. 	Sem. 24
A4	<p>LOT 02 Colas Est Voirie et revêtements de surfaces</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Nous transmettre avec copie à ERA de votre plan d'exécution en format numérique. La version G transmise pose un problème d'impression. <u>RAPPEL</u> : <u>Voir avec Haganis</u>, pour réception de la cunette dans le R3 réalisée. . Pour les fosses 1.70/1.75 le pavé 10/10 arrière sera remplacé par un 10 / 20 coupé à 10/15 <u>5^{ème} RAPPEL</u>: <ul style="list-style-type: none"> . Commander vos bancs béton chez Escofet, confirmer la teinte NSC P selon nuancier transmis. . Pose des bordures en zone 2 à compter de la semaine 21, 4 cm de vue en tête de grilles d'arbres coté chaussée pour être franchissable. En retard . . Objectif : finir la zone 1 et 2 pour la Mi – Juin et l'ensemble pour la fin Septembre. . Maintenir en permanence un itinéraire balisé en zone 1. . Nous vous rappelons que tout sous-traitant sur le chantier doit être déclaré. . Pose du dallage et pavés pendant 3 semaines. à compter de la sem. 24. . Transmettre le résultat des essais de plaques sur la sous couche de forme une fois réglée. <u>ATTENTION !!</u> . pas d'intervention sur la propriété privée du N° 16, il conviendra de faire une découpe nette de l'enrobé au droit de la limite. 	<p>Sem. 24</p> <p>Sem. 24</p> <p>Sem. 24</p>
A4	<p>LOT 03 SARL A. KEIP Aménagements paysagers</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Purge des fosses Zone 1 et 2. Les fouilles ne seront remplies qu'après approbation de la maîtrise d'œuvre et agrément de la qualité de la terre végétale . Modification du choix des végétaux suite à mise au point avec la Maîtrise d'ouvrage: les arbres d'alignement Acer prévus sont remplacé par des Pyrus, poiriers à fleurs sauf les deux derniers en zone 3 devant les N° 48 et 54 qui seront des Prunus serrulata « Amanagowa » . Les Ginko Biloba seront remplacés par des Liquidambar, . Concernant les massifs, dans la partie central les Ionicéra nitida pourront être complétés par d'autres variétés toutefois la recherche d'une unité par entité restera le résultat recherché. Une mise au point plus précise sera revue avec l'entreprise avant commande définitive des végétaux. . Concernant les massifs arbustifs, des variétés supplémentaires seront proposées avant commande définitive. 	Sem. 25