


<b>COMPTE-RENDU DE REUNION:</b>	<b>30/06/10</b>	<b>SEMAINE : 26</b>	<b>n°</b>	<b>26</b>
---------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	-----------

**NOV.4 - 1025**

**REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE**

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
<b>Maîtrise d'ouvrage</b>						
Commune de Novéant-sur-Moselle	M. Le Maire M. RENAULD M. BARBA M. LOUYOT M. NICOLAS M. LESCAS Mme KLAG M. FRANCOIS DGS	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : <a href="mailto:mairie-noveant@wanadoo.fr">mairie-noveant@wanadoo.fr</a>	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	OUI OUI NON OUI OUI NON OUI	OUI
<b>Maîtrise d'œuvre</b>						
 <b>A4</b> Atelier architecture et urbanisme durables	M. KOWALSKI Mlle RICHERT	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : <a href="mailto:lk@atelier-a4.fr">lk@atelier-a4.fr</a>	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	OUI NON	OUI
<b>ERA</b> – Environnement Routes Aménagement	M. MASSON	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : <a href="mailto:era.marcellin@era.fr">era.marcellin@era.fr</a>	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07	NON	OUI
<b>VRI</b> – Voirie Réseaux Ingénierie	M. LAUER	3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : <a href="mailto:slauer.vri@orange.fr">slauer.vri@orange.fr</a>	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41	OUI	OUI
<b>CG 57</b>						
Conseil de la Général Moselle	M. HURE M. HAUUY	<a href="mailto:jean-michel.hure@cg57.fr">jean-michel.hure@cg57.fr</a> <a href="mailto:robert.hauuy@cg57.fr">robert.hauuy@cg57.fr</a>	03 87 34 76 74		OUI	OUI
<b>S.P.S.</b>						
<b>Prevlor BTP</b>	M. BOUCHER	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : <a href="mailto:prevlor-btp@wanadoo.fr">prevlor-btp@wanadoo.fr</a>	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	NON	OUI

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
<b>Entreprises</b>						
<b>Lot 01</b> Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public <b>Thépault Réseaux</b>	M. SORGIUS M. KILLIAN	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : <a href="mailto:frederic.sorgius@sag-thepault.fr">frederic.sorgius@sag-thepault.fr</a>	03 87 38 41 41	03 87 38 34 41	NON OUI	OUI
<b>Lot 02</b> Voirie et revêtements de surfaces <b>Colas Est</b>	M. BOUCARD M. BERNARD M. GISCLARD	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : <a href="mailto:boucard@metz.colas.fr">boucard@metz.colas.fr</a> <a href="mailto:bernard@metz.colas.fr">bernard@metz.colas.fr</a>	03 87 56 02 31	03 87 56 15 00	OUI OUI	OUI
<b>Lot 03</b> Aménagements paysagers <b>SARL A. KEIP</b>	M. KEIP	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : <a href="mailto:keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr">keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr</a>	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65	Abs. Non exc.	OUI

**Prochaine réunion de chantier: Mercredi 07/07/10 à 8 h 30 précise sur le chantier**  
 Etabli par Atelier A4 – architecture et urbanisme durables – Laurent KOWALSKI Architecte D.P.L.G.

## 1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

Nous vous prions de bien vouloir être présent selon convocation à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

La prochaine réunion de chantier est programmée le :  
**Mercredi 07 Juillet 2010 à 8 h 30 dans le bungalow de chantier.**

### Avancement des ouvrages et respect des plannings

**Thépault** : . Le branchement au 1, rue du château reste à faire.  
. Mise en service de l'éclairage de la partie centrale le plus tôt possible afin de pouvoir déposer les anciens supports.  
. Poursuite de vos ouvrages, réalisation des traversées de la rue des alliés.

**Colas** : . Poursuite de la pose des dalles du parvis devant la pharmacie. Finir pour la fin de semaine 27.  
. Pose bordures T2 coté socio en zone 1 avant le 14 Juillet.  
. Démarrage devant la boulangerie Legrand, à compter de Mardi, 6 juillet.

**URM** : . Finir le Génie-civil sur socle du tranfo.  
. Localiser les armoires polynorme et transmettre la fiche technique.

**France Télécom - Colas** : . Tirage des câbles sem. 25,  
. Intervention dans les 2 chambres en semaine 28, délai légal pour prévenir les riverains de l'intervention.

**Keip** : **RAPPEL** : . Toutes les fosses zone 1 et 2 peuvent être purgées et remplies de TV après approbation des fosses et de la TV par la Maîtrise d'œuvre sem. 27.

Prendre en compte les fermetures annuelles des boulangeries pour coordonner au mieux les interventions :

**Boulangerie Hanriot** : La dernière semaine de Juillet et première quinzaine d'Août.

**Boulangerie Legrand** : Les 3 premières semaines de Juillet.

## 2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

Ordonnateur	Destinataire	Observations	Délai
A4	Maître d'ouvrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Confirmation ce jour de la réalisation des enrobés par le CG 57</li> <li>. Voir pour déviation de la circulation début Juillet sur chaussée pour réalisation des enrobés en 1 passe. ( coupure sur ½ journée après le 8 juillet.)</li> <li>. Le candélabre devant le N° 16 a été déplacé et remplacé par 2 candélabres de part et d'autres des fosses d'arbres à 3 m. Celui devant la propriété de M. Genet a été repoussé de quelques mètres vers le sud pour équilibrer l'éclairage.</li> </ul>	Sem. 25
A4	CG 57	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Nous prenons acte de la confirmation de la réalisation de l'enrobé sur chaussée.</li> <li>. La zone 1 pourrait être réalisée en sem. 30.</li> </ul>	
A4	Coordonnateur SPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Voir pour sécurisation le long de la Boulangerie Hanriot ( Banette).</li> <li>. Vérifier la praticabilité des trottoirs en zone 1 des 2 cotés.</li> </ul>	
A4	ERA	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Suivre l'exécution de la fondation neuve de chaussée, des sondages inopinés pourront être demandé à l'entreprise avant réalisation de la GB 3.</li> </ul>	
A4	VRI	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Point à faire lors de la prochaine réunion sur la pose des armoires et / ou mini bornes télé.</li> <li>. Suivre et relancer France-Télécom pour intervention sur câblage sous chaussée. L'entreprise Colas attend pour réalisation sa fondation définitive.</li> </ul>	Sem. 27

### 3. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS D'ETAT

Ordonnateur	Corps d'Etat	Observations	Délai
A4	<p style="text-align: center;"><b>LOT 01 THEPAULT Réseaux</b> Effacement / Enfouissement des réseaux secs et éclairage public</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Pose de deux candélabres dans le giratoire coté pair selon implantation de ce jour.</li> <li>. Conserver la console sur support béton existant coté socio, le candélabre prévu sera stocké soigneusement aux services techniques de la commune.</li> <li>. Avancer vos ouvrages commencés sans quitter le chantier.</li> <li>. Voir pour mise en service partiel de l'EP en zone 2 afin de pouvoir le plus tôt déposer les supports bétons gênant la pose des dalles et finitions.</li> <li>- Réaliser branchement N°54 : Terrassement + câble 95mm<sup>2</sup> + boîte de jonction + préparation pour coffret C400 à remonter.</li> <li>- Programmer réception du génie-civil de France – Télécom.</li> <li>- Préparation branchement N°56/58 : Boîte de jonction + remontée de câble 4x35mm<sup>2</sup> sur PBA (sans coffret) + préparation de la fixation du câble sur l'habitation.</li> <li>- mise à la terre de chaque coffret réalisé.</li> <li>- Pose d'un support d'arrêt (PBA) au niveau de l'habitation N°62.</li>   <li>- Pose d'un support béton rue du Château pour reprise des réseaux FT et TV.</li> <li>- N°50 : coffret S22 à poser</li> <li>- N°48 : Tête de câble à préparer (coffret existant ).</li> <li>- Remontée façade : réaliser une prise de terre au niveau de chaque remontée façade (piquer de terre + cuivre isolé + connecteur + raccordement Neutre)</li> <li>- N°22 : coffret à remonter, réaliser boîte de jonction à vide + tête de câble en attente.</li> <li>- N°20 : coffret S22 à poser + raccordement</li> <li>- N°16 : coffret S22 à poser + raccordement</li> <li>- N°12 : Tête de câble à préparer (coffret existant ).</li> <li>- Remontée façade + pose du coffret façade à réaliser entre les habitations N°4 et 6.</li> <li>- Remontée façade + pose du coffret façade à réaliser entre les habitations N°11 et 13.</li> <li>- Remontée façade + pose du coffret façade à réaliser entre les habitations N°13 et 15.</li> <li>- Réaliser branchement N°7 : Terrassement + câble 4X35mm<sup>2</sup> + boîte de jonction + coffret S22</li> <li>- Réaliser branchement N°21 et 23 : Terrassement + câble 4X35mm<sup>2</sup> et 95mm<sup>2</sup> + boîte de jonction + coffret S22 et C400P200.</li> <li>- Pose de l'armoire Polynorme à l'intersection des rues FOCH / DES ALLIES, nous transmettre son encombrement et la hauteur mini du socle.</li> <li>- Terrassement en traversée de chaussée en face du N°4 rue des Alliés, en cours.</li> <li>- Remontée façade + pose du coffret façade à réaliser entre les habitations N°1 et 3 rue des Alliés, en cours.</li> <li>- Déroulage du câble Basse Tension depuis le câble souterrain existant au niveau du N°9 rue Foch jusqu'à l'armoire Polynorme, en cours.</li> <li>- Pose de câble torsadé en façade depuis chaque coffret de réseau façade jusqu'au branchement.</li> <li>- Présence le 7 juillet sur le chantier à la demande de France – Télécom.</li> </ul>	Sem. 26

<p>A4</p>	<p><b>LOT 02</b> Colas Est Voirie et revêtements de surfaces</p>	<p><b><u>3<sup>ème</sup> RAPPEL :</u></b> Voir avec Haganis, pour réception de la cunette dans le R3 réalisée.  . Pour les fosses 1.70/1.75 le pavé 10/10 arrière sera remplacé par un 10 / 20 coupé à 10/15.  . Avancer le dallage devant la pharmacie dès jeudi matin. Respecter la ventilation du soupirail dans la contre-marche de l'escalier.  . Maintenir en permanence un itinéraire balisé en zone 1 et 2.  . La fondation sur chaussée neuve est confirmée, 11 cm de GB 3, 25 cm de Laitier 0/31,5, 25 cm de 0/63,5  . Finir le parvis coté pair, avancement de la zone 2.</p>	
<p>A4</p>	<p><b>LOT 03</b> SARL A. KEIP Aménagements paysagers</p>	<p><b><u>La convocation a une réunion de chantier n'est pas une option, nous enregistrons 2 absences successives sans excuse.</u></b></p> <p><b><u>2<sup>ème</sup> RAPPEL :</u></b> Purge des fosses Zone 1 et 2. Les fouilles ne seront remplies qu'après approbation de la maîtrise d'œuvre et agrément de la qualité de la terre végétale  . Modification du choix des végétaux suite à mise au point avec la Maîtrise d'ouvrage: les arbres d'alignement Acer prévus sont remplacé par des Pyrus, poiriers à fleurs sauf les deux derniers en zone 3 devant les N° 48 et 54 qui seront des Prunus serrulata « Amanagowa »  . Les Ginko Biloba seront remplacés par des Liquidambar,  . Concernant les massifs, dans la partie central les Ionicéra nitida pourront être complétés par d'autres variétés toutefois la recherche d'une unité par entité restera le résultat recherché. Une mise au point plus précise sera revue avec l'entreprise avant commande définitive des végétaux.  . Concernant les massifs arbustifs, des variétés supplémentaires seront proposées avant commande définitive.</p>	<p>Sem. 26</p>