


<b>COMPTE-RENDU DE REUNION:</b>	<b>04/08/10</b>	<b>SEMAINE : 31</b>	<b>n°</b>	<b>30</b>
---------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	-----------

**NOV.4 - 1025**

**REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE BOURG A NOVEANT-SUR-MOSELLE**

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Invité à la prochaine réunion
<b>Maîtrise d'ouvrage</b>						
Commune de Novéant-sur-Moselle	M. Le Maire M. RENAULD M. BARBA M. LOUYOT M. NICOLAS M. LESCAS Mme KLAG M. FRANCOIS DGS	Place de la République 57 680 NOVEANT-SUR-MOSELLE E-mail : <a href="mailto:mairie-noveant@wanadoo.fr">mairie-noveant@wanadoo.fr</a>	03 87 52 80 11	03 87 52 80 14	NON OUI OUI OUI OUI NON OUI	OUI
<b>Maîtrise d'œuvre</b>						
 <b>A4</b> Atelier architecture et urbanisme durables	M. KOWALSKI Mlle RICHERT	8 rue du Chanoine Collin 57 000 METZ E-mail : <a href="mailto:lk@atelier-a4.fr">lk@atelier-a4.fr</a>	03 87 36 53 03	03 87 74 82 31	NON OUI	OUI
<b>ERA</b> – Environnement Routes Aménagement	M. MASSON	4 rue Marconi BP 25 180 57 075 METZ Cedex 03 E-mail : <a href="mailto:era.marcellin@era.fr">era.marcellin@era.fr</a>	03 87 20 41 45	03 87 76 99 07	NON	OUI
<b>VRI</b> – Voirie Réseaux Ingénierie	M. LAUER	3 route de Flanville 57 645 MONTROY-FLANVILLE E-mail : <a href="mailto:slauer.vri@orange.fr">slauer.vri@orange.fr</a>	03 87 76 85 69	03 87 76 75 41	OUI	OUI
<b>CG 57</b>						
Conseil de la Général Moselle	M. HURE M. HAUUY	<a href="mailto:jean-michel.hure@cg57.fr">jean-michel.hure@cg57.fr</a> <a href="mailto:robert.hauuy@cg57.fr">robert.hauuy@cg57.fr</a>	03 87 34 76 74		OUI	OUI
<b>S.P.S.</b>						
<b>Prevlor BTP</b>	M. BOUCHER	12 rue des Froissards 54 530 PAGNY-SUR-MOSELLE E-mail : <a href="mailto:prevlor-btp@wanadoo.fr">prevlor-btp@wanadoo.fr</a>	03 83 81 55 60	03 83 81 55 60	NON	OUI

	Nom	Adresse	Téléphone	Fax	Présent à la réunion	Convoqué à la prochaine réunion
<b>Entreprises</b>						
<b>Lot 01</b> Enfouissement / Effacement des réseaux secs et éclairage public <b>Thépault Réseaux</b>	M. SORGIUS M. KILLIAN	45 route de Metz – BP 80 044 57 130 JOUY-AUX-ARCHES E-mail : <a href="mailto:frederic.sorgius@sag-thepault.fr">frederic.sorgius@sag-thepault.fr</a>	03 87 38 41 41	03 87 38 34 41	NON OUI	OUI
<b>Lot 02</b> Voirie et revêtements de surfaces <b>Colas Est</b>	M. BOUCARD M. BERNARD M. GISCLARD	ZD – 68 rue des Garennes BP 152 57 152 MARLY Cedex E-mail : <a href="mailto:boucard@metz.colas.fr">boucard@metz.colas.fr</a> <a href="mailto:bernard@metz.colas.fr">bernard@metz.colas.fr</a>	03 87 56 02 31 06 60 36 90 54	03 87 56 15 00	OUI OUI	OUI
<b>Lot 03</b> Aménagements paysagers <b>SARL A. KEIP</b>	M. KEIP	15 rue de la gare 57 340 MORHANGE E-mail : <a href="mailto:keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr">keip-parcs-et-jardins@wanadoo.fr</a>	03 87 86 28 55	03 87 86 12 65	NON	

**Prochaine réunion de chantier: Mercredi 11/08/10 à 8 h 30 précise sur le chantier**  
 Etabli par Atelier A4 – architecture et urbanisme durables – Laurent KOWALSKI Architecte D.P.L.G.

## 1. OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

Nous vous prions de bien vouloir être présent selon convocation à la prochaine réunion de chantier de requalification urbaine du centre-bourg à Novéant-sur-Moselle qui aura lieu le :

La prochaine réunion de chantier est programmée le:  
**Mercredi 11 Août 2010 à 8 h 30 dans le bungalow de chantier.**

### . Avancement des ouvrages et respect des plannings

**Thépault** : . Avancement en cours.

- . Mise en service de l'éclairage 1 avant les mises en œuvre des enrobés en semaine 33.
- . Mise en service de l'éclairage de la partie centrale le plus tôt possible afin de pouvoir déposer les anciens supports. 4 plots centraux des mats coulés.
- . Pose de l'armoire polynorme le plus tôt possible.
- . L'entreprise s'engage à respecter le planning réalisé par VRI.

**Colas** : . Finir les ouvrages en face de la boulangerie Legrand priorité sur la pose des bordures.

- . Démarrer avec le giratoire rapidement.
- . Finir la pose de toutes les bordures pour le 15 Août, en raison de la programmation de la finition des enrobés par le CG 57 en sem. 33.
- . Modification de la couverture de la chambre France Télécom à démarrer de suite.

**URM** : . Finition du Génie-civil sur socle du tranfo en cours, réalisation des enduits.

- . Revoir finitions maçonnées coté Gorzia

**France Télécom - Colas** : . Tirage des câbles réalisé.

**Keip** : . Toutes les fosses et massifs en zone 2 sont remplies de TV.

- . Point à faire d'ici 2 semaines pour avancement des massifs zone 2 et 3 ainsi que les fosses des zones 1 et 3.

**Prendre en compte les fermetures annuelles pour coordonner au mieux les interventions :**  
**Boulangerie Hanriot :** La dernière semaine de Juillet et première quinzaine d'Août.

## 2. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE INTERVENANT

Ordonnateur	Destinataire	Observations	Délai
A4	Maître d'ouvrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Confirmation ce jour de la réalisation des enrobés par le CG 57 en semaine 33. Rabotage le 16 ou le 17 août et enrobés la nuit du vendredi 20 au samedi 21. Il conviendra de prévenir les riverains et d'envisager la déviation des poids lourds avant le pont de Corny et à Arnaville. Les VL seront orientés par les rues secondaires du village.</li> <li>. Le devis de Numéricable est validé. L'intervention est prévue en semaines 33 et 34. Il conviendra d'informer les riverains sur les gênes qui peuvent être occasionnées. Cottel interviendra en même temps.</li> <li>. Demande de la commune de supprimer la fosse d'arbre à l'avant du n°54 (local infirmière).</li> <li>. Marquage provisoire en cours.</li> <li>. Transmettre à l'entreprise Thépault les coordonnées du propriétaire du n°20 pour intervention dans la propriété.</li> <li>. Ruelle du canal : mise en place à l'essai d'une solution provisoire d'éclairage par une deuxième crosse sur le poteau béton. Récupération d'une crosse existante et déposée sur le chantier.</li> <li>. Fête patronale les 5, 6 et 7 septembre : repose des pavés avant cette date.</li> </ul>	<p>Sem.33</p> <p>Sem.33</p>
A4	CG 57	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Nous prenons acte de la réalisation de l'enrobé sur l'ensemble de la chaussée en sem. 33, la nuit du vendredi 20 au samedi 21. Le rabotage sera réalisé le 16 ou le 17 août. Il conviendra de mettre en place une déviation.</li> <li>. Pas de marquage d'axe.</li> </ul>	Sem. 33
A4	Coordonnateur SPS		
A4	ERA		
A4	VRI	<ul style="list-style-type: none"> <li>. En l'absence de planning de la part de l'entreprise Thépault, un planning à été réalisé par le bureau d'étude en fonction des éléments connus. Des délais sont imposés pour ne pas perturber l'avancement du chantier (voir planning joint. L'entreprise s'engage ce jour à respecter les délais.</li> </ul>	Sem. 31

### 3. OBSERVATIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS D'ETAT

Ordonnateur	Corps d'Etat	Observations	Délai
A4	<p><b>LOT 01</b>  <b>THEPAULT</b>  <b>Réseaux</b>            Effacement /            Enfouissement            des réseaux secs            et éclairage            public</p>	<p>. L'entreprise s'engage ce jour à respecter les délais proposés par le bureau d'études.</p> <p>. Pose et mise en service de l'éclairage 1 avant les mises en œuvre des enrobés en semaine 33.</p> <p>. Voir pour mise en service partiel de l'EP en zone 2 afin de pouvoir le plus tôt déposer les supports bétons gênant la pose des dalles et finitions.</p> <p>. Prendre contact avec le propriétaire du n°20 pour intervention dans la propriété.</p> <p>. Vérifier la hauteur des trappe sur les mâts.</p> <p>. Intervention de Cottel en semaine 33 /34, en même temps que Niméricable. Se coordonner.</p> <p><b><u>RAPPEL 2</u></b> : Armoire polynorme à poser le plus tôt possible.</p> <p>. Doubler systématiquement les goulottes en façade.</p> <p>. Déposer le support EP devant le centre socio coté passage Moselle le plus tôt possible, avant la mise en œuvre des enrobés (sem. 33).</p> <p>. Ruelle du canal : mise en place à l'essai d'une solution provisoire d'éclairage par une deuxième crosse sur le poteau béton. Récupération d'une crosse existante et déposée sur le chantier.</p>	<p>Sem. 31</p> <p>Sem.32</p> <p>Sem.33 /34</p>
A4	<p><b>LOT 02</b>  <b>Colas Est</b>            Voirie et            revêtements de            surfaces</p>	<p>. Terminer la pose de bordures et le mini-giratoire avant mise en œuvre des enrobés par le CG 57 (rabotage le 16 ou le 17 août et mise en œuvre des enrobés le nuit du vendredi 20 au samedi 21 août).</p> <p>. Démarrage du giratoire devant la boulangerie.</p> <p>. Pose de la dalle pour chambre télécom. dès lundi.</p> <p>. Mise à niveau des bouches à clé 24 heures avant le tapis d'enrobé du CG 57 en semaine 33.</p> <p>. Reprise des bandes de pavés à partir de la boulangerie Legrand concernant la bande guide. 2 rangs derrière la bordure et non 1.</p> <p>. Suppression de la fosse d'arbre devant le n°54 (In firmière). La bande de stationnement est décalée au droit de la chambre TV.</p> <p>. Suppression des rangs de pavés les long des propriétés entre rue du Château et nouvel accès.</p> <p>. Fête patronale les 5, 6 et 7 septembre : repose des pavés avant cette date.</p> <p>. Mise en œuvre des enrobés sur trottoirs pour la mi-septembre.</p> <p>. L'implantation des signalisations verticales sera précisée.</p> <p>. Pour les fosses 1.70/1.75 le pavé 10/10 arrière sera remplacé par un 10 / 20 coupé à 10/15.</p> <p>. Finir les dallettes devant l'escalier de la pharmacie.</p> <p>. Sur le parvis dallé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manque le dernier rang coupé coté n°34.</li> <li>- Finir le garnissage des joints,</li> <li>- Réalisation des carotages des bouches d'eau</li> <li>- Finitions de la première marche devant le N°30</li> <li>- Réalisations des longrines supports de grilles bétons des 2 fosses d'arbres</li> <li>- Finitions de différentes coupes.</li> </ul> <p>. Les dalles podotactiles noires existent chez KRONIMUS en 40/40 elle sont en stock.</p> <p>. Implanter l'armoire polynorme dans massif vu sur plan en réunion précédente.</p> <p>. Reprendre les bordures d'une fosse d'arbre en ciment gris et non en Krobas 2 RGR.</p> <p>. Réaliser les travaux sur chambre France-télécom dès finitions de la GB3 : en cours.</p> <p>. Reprendre la grille avaloir en pied des dents de requin du plateau de la séquence 30. Le positionner en pied de pente et à plat, pas dans la rampe.</p> <p><b><u>RAPPEL</u></b> : Le Maître d'ouvrage rappelle en réunion la nécessité de proposer des devis avant travaux pour tous ouvrages supplémentaires, Ruelle, et ponts sous voies ferrée, rue du château.... Afin de maîtriser son budget par anticipation et ne pas être au pied du mur devant la facturation des travaux réalisé.</p>	<p>Sem.31 /32</p> <p>Sem.31            Sem.32            Sem.31 / 32</p>

	<p><b>LOT 03</b> <b>SARL A. KEIP</b> Aménagements paysagers</p>	<p>. Pas de mise en place de la terre végétale entre la chambre et le passage piéton, le long des propriétés (entre rue du Château et nouvelle rue). Au carrefour avec la rue du Château, les plantations seront mises jusqu'à la chambre France Télécom.</p> <p><b><u>RAPPEL</u></b>: Remplissage des premiers massifs en TV, fournir certificat de conformité selon article N° 2.2.1. du fascicule 35 du CCTG, transmettre certificat d'analyse.</p> <p>. Modification du choix des végétaux suite à mise au point avec la Maîtrise d'ouvrage: les arbres d'alignement Acer prévus sont remplacé par des Pyrus, poiriers à fleurs sauf les deux derniers en zone 3 devant les N° 48 et 54 qui seront des Prunus serrulata « Amanagowa »</p> <p>. Les Ginko Biloba seront remplacés par des Liquidambar,</p> <p>. Concernant les massifs, dans la partie central les Ionicéra nitida pourront être complétés par d'autres variétés toutefois la recherche d'une unité par entité restera le résultat recherché. Une mise au point plus précise sera revue avec l'entreprise avant commande définitive des végétaux.</p> <p>. Concernant les massifs arbustifs, des variétés supplémentaires seront proposées avant commande définitive.</p>	<p>Point à faire en sem. 33</p>
--	---	--	-------------------------------------